計画の		1						関連(全国防災))		1	北 古旧										
計画の			平成23年		平成27年	- 度 (54	年間)			交付対象		岐阜県										
計画0		』 ^{建築物の而}	耐震化を行	デ うことに	こより、安	ぞ心・安全	な住環境	竟を促進する。														
31-	- NH H				T																	
計画	の成果目				J																	
					た住宅のたまで																	
定量	的指標の	定義及び	ででます。										定量的指標の現況値及び目標値 備考									
,,,,	定量的指標の定義及び算定式													况但 中间日棕旭 取於日棕旭								
													(H22当初)	(H2	5末)	(H2'	7末)					
					事業実施				`				710/			0/	20/					
	(仕毛の	川川農化学	<u>e)</u> = (m	可震性が何	割未されに	1仕七级)	/ (至日	E宅数)(単位:%)				71% (H22年度)		_	90	0%					
													(旧22十段)									
刍	全体事業費	費		·計 B+C)	2, 922	百万円	A	2,338百万円	В	0百万円	С	584百万円	効果促進事 C/(A·					20	0.0%			
										事後	後 評 価											
○事後評	価の実施	i体制、美	E施時期																			
事後評価	の実施体	制			1						事後評価	の実施時期										
					_							平成29年1月25日		4								
「岐阜県	事業評価	i監視委員	会」にお	いて意見	聴取						公表の方	法										
												岐阜県ホームペー	-ジに掲載	_								
1. 交付		の進捗状	†況																			
交付対象																						
A 基幹 番号	事業 事業	地域	交付	直接	ı	道路	小小田々	西妻	となる事	举 夕	T	事業内容	I	1	車	業実施期	間 (任度	:)		I I	備考	
留り	乗来 種別	種別	対象	間接	事業者	種別	省略 工種		事業箇所)		(延長・面積等)	市町村名	H22 H23 H24				H27	全体事業費 (百万円)				
	1生刀1	1里刀リ	A) 涿	刊]安		7里刀7	上注	(+ 木凹川	17				1122	1140	1144	1120	1120	1141			
1-A1-1	住宅	一般	岐阜県	直/間	行政/個人			住宅・建築物安全	ストック	'形成事業		、耐震補強計	岐阜県							58	_	
		,		1							一	設計及び改修等										
							-		-					-	-	合計				58		
B 関連													1.00.11.6			. I . IIaaa						
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象		事業者		略 種	要素	となる事	業名		事業内容 長・面積等)	市町村名 港湾・地区名			実施期間(年度)		HOC	l	全体事業費 (百万円)	備考	
	性力リ	性力リ	刈豕	间接			7里				(延	文・ 凹傾守/	俗信・地区名	H22	H23	H24	H25	H26		(11/9/11/		
]								1					合計						
番号	一体的/~	宇宙ナス	< - レ! - 1·	- り 批/生 -	5れる効果	1										'nπT			I	I.	備考	
·田· ク	はっしんに	- 大心りる	v	、ソガ1寸 (これいの沙木																い出っつ	

C 効果	促進事業																
番号	事業	地域 種別	交付	直接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)						全体事業費	備考
田夕	種別		対象	間接	学 未日		安衆となる事業有	ず未r 1台		H22	H23	H24	H25	H26	H27	(百万円)	
1-C-1	住宅	一般	岐阜県	間接	個人	-	木造住宅耐震補強工事補助事業	耐震補強工事費補助	岐阜県							0	
	合計 の											0					
番号 一体的に実施することにより期待される効果														備考			
	1-C-1 民間木造住宅耐震改修費に対して補助を行い、安全な住まいづくり・まちづくりを実現する。																
※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。																	
2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況																	

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況 ・岐阜県における耐震性が確保された住宅の割合が増加した。

90%

78%

(H25時点)

Ⅱ定量的指標の達成状況

指標①(県内の 最終目標値 耐震性が確保さ れた住宅の割 合)

最終実績値

目標値と実績値 に差が出た要因

住宅の耐震化が想定より進まず、目標を達成することができなかった。

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)

・耐震性が確保された県有施設の割合が増加した。

3. 特記事項(今後の方針等)

平成28年度以降は、社会資本総合交付金(防災・安全交付金)の新たな社会資本総合整備計画に基づき、引き続き事業を実施し、安全・安心な住環境の促進を図る。