


(別添)

教財第339号

平成24年7月25日

文部科学大臣 殿

岐阜県知事 古田 肇



施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

○計画どおり実施できた。
○計画したが、一部実施できなかった。
○計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	—	—
中学校	—	—
高等学校	100.0	100.0
特別支援学校	100.0	100.0
幼稚園	—	—

【所見】


県立学校の校舎、屋内運動場、武道場及び寄宿舎の耐震化については、県の耐震補強計画に基づき、対象となる建物については、平成23年度で全て完了した。
今後は、上記計画に計上されていない小規模な建物について耐震診断を実施し、必要に応じて補強計画、実施設計及び耐震補強工事を実施する予定である。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

○計画どおり実施できた。
○計画したが、一部実施できなかった。
○計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】




③教育環境の質的な向上を図る整備

【達成状況】

○ 計画どおり実施できた。
○ 計画したが、一部実施できなかった。
○ 計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】



④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【達成状況】

○ 計画どおり実施できた。
○ 計画したが、一部実施できなかった。
○ 計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

平成23年度については、計6校(※1)へ特別装置(生徒が実験実習に利用する設備)を整備した。いずれの装置も、学校の要望を踏まえた上で、最新技術に対応した実習を可能とする機器群で構成するなど、教育環境の大幅な改善を図ることができた。
※1：岐阜農林高(環境科学実習装置)、多治見工業高(X線解析装置)、武義高(語学演習機)、高山工業高(電子計算組機)、岐阜城北高(家庭情報実習装置)、可児工業高(FA実習装置※2)
※2：FA → Factory Automationの略(工場の「ものづくりの現場」における生産工程の自動化を図るシステムのこと。産業用ロボット等が代表的)
・全ての整備対象校について、当初の計画どおり事業を実施し、所定の期限内に整備を完了することができた。

事後評価の時期及び方法について

・各整備事業について、緊急性や優先度を勘案した計画を所管課にて作成し、計画的に整備を進める。年度末や各事業の完了時に、その実績により達成度を評価し、ホームページにて公表する。

事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

(総合所見)

平成23年度の学校施設の整備(特別装置)については、対象となった全学校において、計画どおりに事業を実施でき、学習環境の改善等を図ることができた。

(今後の施設整備計画への反映等について)

- ・比較的小規模な学校施設についても耐震診断を実施し、その結果に基づき、補強計画、実施設計及び耐震補強工事を実施していく必要がある。
- ・特別装置については、対象校全体(産業教育関連学科を有する県立高等学校32校)で、平成23年度末時点で340の装置を保有している状況であるが、平成10年度以前導入のものが165装置(うち情報機器関連装置は115装置)あり、老朽化・陳腐化に対応した更新が遅れている状況である。
- ・産業界で使用するものとかげ離れた旧装置では、職業教育に必要な生徒実習ができないため、今後も各学校の実態(設置学科、生徒数、既存設備の老朽化の状況等)と、各学校からの要望を踏まえ、適正かつ計画的に整備を進めていく必要がある。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

都道府県名	岐阜県
市町村名	—

1 計画名称 岐阜県公立学校等施設整備計画

2 計画作成主体 岐阜県

3 計画期間 平成23年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	事業を実施した場合 竣工年月日	事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
岐阜農林高等学校	④	1106	特別装置	—	—	○	平成24年3月22日				
多治見工業高等学校	④	1106	特別装置	—	—	○	平成24年3月7日				
武義高等学校	④	1106	特別装置	—	—	○	平成24年3月9日				
高山工業高等学校	④	1106	特別装置	—	—	○	平成24年2月29日				
岐阜城北高等学校	④	1106	特別装置	—	—	○	平成24年3月15日				
可児工業高等学校	④	1106	特別装置	—	—	○	平成24年2月22日				