

高浜発電所1号機の状況について（お知らせ）

2023年7月22日
 関西電力株式会社


	内 容
<p>実績</p> <p>7月21日 9時 ～ 7月22日 9時</p>	<p>[主要工程]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○1次系（原子炉関係） <ul style="list-style-type: none"> ・7月21日 起動前弁点検終了（7月20日開始） ・7月21日 起動試験開始 ○2次系（タービン関係） <ul style="list-style-type: none"> ・7月21日 2次系クリーンアップ**終了（6月23日開始） <p>[検査関係]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○定期事業者検査 <ul style="list-style-type: none"> ・7月21日 計測制御系機能検査 ・7月21日 制御棒クラスタ動作検査 ○使用前検査 <ul style="list-style-type: none"> ・なし
<p>予定</p> <p>7月22日 9時 ～ 7月23日 9時</p>	<p>[主要工程]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○1次系（原子炉関係） <ul style="list-style-type: none"> ・起動試験（7月21日開始） ○2次系（タービン関係） <ul style="list-style-type: none"> ・なし <p>[検査関係]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・なし

※ 2次系主管系統（給水、復水系統等）の不純物（鉄、ナトリウム、塩素等）を、系統内に水を循環させて取り除くこと

高浜発電所1号機の再稼働にかかる作業・検査の工程

添付資料1

2023.7.22 9:00時点



※再稼働にかかる工程については、作業の進捗状況により、今後変更する場合があります。

