

### 高浜発電所1号機の状況について（お知らせ）

2023年7月30日  
 関西電力株式会社

	内 容
<p>実績</p> <p>7月29日 9時 ～ 7月30日 9時</p>	<p>[主要工程] ○起動試験実施中（7月21日開始）</p> <p>[検査関係] ○定期事業者検査 ・7月29日 原子炉停止余裕検査 ・7月29日 炉物理検査</p> <p>○使用前検査 ・なし</p>
<p>予定</p> <p>7月30日 9時 ～ 7月31日 9時</p>	<p>[主要工程] ○起動試験（7月21日開始）</p> <p>[検査関係] ○定期事業者検査 ・炉物理検査 ・計測制御系監視機能検査 ・安全保護系設定値確認検査</p> <p>○使用前検査 ・なし</p>

# 高浜発電所1号機の再稼働にかかる作業・検査の工程

添付資料1



2023.7.30 9:00時点

総合負荷  
性能検査  
8月下旬  
(8/28)

並列  
定格熱出力  
一定運転  
8月上旬  
(8/5)

7/28 7/29  
原子炉  
臨界  
起動

原子炉起動・臨界  
・タービン起動



※再稼働にかかる工程については、作業の進捗状況により、今後変更する場合があります。

注：黒塗りは実績を示す

