

### 高浜発電所2号機の状況について（お知らせ）


2023年9月12日  
 関西電力株式会社

	内 容
<p style="text-align: center;">実 績</p> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p style="text-align: center;">9月11日 9時 ～ 9月12日 9時</p> </div>	<p><b>[主要工程]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○1次系（原子炉関係）           <ul style="list-style-type: none"> <li>・起動試験実施中（9月8日開始）</li> </ul> </li> <li>○2次系（タービン関係）           <ul style="list-style-type: none"> <li>・なし</li> </ul> </li> </ul> <p><b>[検査関係]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○定期事業者検査           <ul style="list-style-type: none"> <li>・9月11日 クラス1機器供用期間中検査</li> <li>・9月11日 クラス2機器供用期間中検査</li> <li>・9月11日 供用期間中特別検査のうちクラス1機器N i 基金使用部位特別検査</li> <li>・9月11日 耐震健全性検査</li> <li>・9月11日 構造健全性検査</li> <li>・9月11日 制御棒位置指示装置設定値検査</li> </ul> </li> <li>○使用前検査           <ul style="list-style-type: none"> <li>・9月11日 五号検査（原子炉冷却系設備配管取替）</li> </ul> </li> </ul>
<p style="text-align: center;">予 定</p> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p style="text-align: center;">9月12日 9時 ～ 9月13日 9時</p> </div>	<p><b>[主要工程]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○1次系（原子炉関係）           <ul style="list-style-type: none"> <li>・起動試験（9月8日開始）</li> </ul> </li> <li>○2次系（タービン関係）           <ul style="list-style-type: none"> <li>・なし</li> </ul> </li> </ul> <p><b>[検査関係]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○定期事業者検査           <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助給水系機能検査</li> </ul> </li> <li>○使用前検査           <ul style="list-style-type: none"> <li>・なし</li> </ul> </li> </ul>

# 高浜発電所2号機の再稼動にかかる作業・検査の工程

添付資料1

2023.9.12 9:00時点



原子炉 並列 定格熱出力  
 起動 9月中旬 9月下旬 9月下旬  
 (9/15) (9/16) (9/20) (9/23)

総合負荷  
 性能検査  
 10月中旬  
 (10/16)

※再稼動にかかる工程については、作業の進捗状況により、今後変更する場合があります。

注：黒塗りは実績を示す

