

建設工事等の契約の内容に係る情報の公表(令和2年度発注工事・委託)

※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。

発注機関:下呂農林事務所

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
下治第0203号	公共 奥地保安林保全緊急対策事業 桜谷地区工事	下呂市 萩原町桜洞 地内	土木一式	岩佐土建(株)	岐阜県下呂市萩原町 萩原403番地1	令和2年7月28日	令和2年7月28日~ 令和3年3月22日	59,840,000	No. 3谷止工(生コン)L=59.0m H=5.5m V=118.7m3 No. 5谷止工(生コン)L=41.5m H=6.5m V=658.6m3 仮設工 1式	-	(当初)
						令和3年6月15日	令和2年7月28日~ 令和3年7月21日	63,237,900	No. 3谷止工(生コン)L=59.0m H=5.5m V=154.8m3 No. 5谷止工(生コン)L=41.5m H=6.5m V=658.6m3 仮設工 1式	No.5谷止工について、岩盤線の確認に基づく岩盤掘削及び間詰コンの変更増。 No.3谷止工について、設計数量の精査に基づく変更増。	2回目
下治第0202号	公共 復旧治山事業 汁梨地区工事	下呂市 金山町中切字汁梨地 内	土木一式	(株)讃建	岐阜県下呂市金山町 金山3255-1	令和2年7月28日	令和2年7月28日~ 令和3年3月22日	53,966,000	No.1谷止工(コンクリート)L=35.0m H=6.0m V=307.3m3 No.2谷止工(コンクリート)L=32.0m H=6.0m V=304.3m3	-	(当初)
						令和3年4月7日	令和2年7月28日~ 令和3年5月21日	57,950,200	No.1谷止工(コンクリート)L=35.0m H=6.0m V=307.3m3 No.2谷止工(コンクリート)L=32.0m H=6.0m V=304.3m3	工事支障木の伐採、処理に伴う準備費の増。	2回目
下治第0204号	公共 復旧治山事業 カラ谷地区工事	下呂市 和佐字から谷 地内	土木一式	今井建設(株)	岐阜県下呂市少ヶ野4 61-1	令和2年7月28日	令和2年7月28日~ 令和3年3月22日	72,050,000	No. 1谷止工(生コン)L=44.0m H=8.5m V=793.6m3 No. 2谷止工(生コン)L=28.5m H=4.5m V=215.8m3 仮設工 1式	-	(当初)
						令和3年4月26日	令和2年7月28日~ 令和3年4月30日	74,165,300	No. 1谷止工(生コン)L=44.0m H=8.5m V=793.6m3 No. 2谷止工(生コン)L=28.5m H=4.5m V=212.4m3 仮設工 1式	木くず処分量の精査に基づく変更増。 仮設作業道の養生及び県道の防塵のため、ロードマットを設置したことによる変更増。	2回目
下中第0203号	県営中山間地域総合 整備事業 益田北東部地区 高畑谷集落排水・上村 向畑集落道工事	下呂市 萩原町上村地内	土木一式	日産工業(株)	岐阜県下呂市萩原町 跡津439-1	令和2年8月7日	令和2年8月7日~ 令和3年3月19日	96,800,000	高畑谷集落排水 L=460m 土工 1式、排水路補強工 1式、函渠工 L=37.9m、付帯工 1式 上村向畑集落道 L=221.5m 土工 1式、舗装工 A=967m2、排水構築物工 1式、付帯工 1式	-	(当初)
						令和3年3月18日	令和2年8月7日~ 令和3年6月30日	97,703,100	高畑谷集落排水 L=460m 土工 1式、排水路補強工 1式、函渠工 L=37.9m、付帯工 1式 上村向畑集落道 L=221.5m 土工 1式、舗装工 A=967m2、排水構築物工 1式、付帯工 1式	・土工について、集落排水及び集落道に係る盛土については現地流用を予定していたが、発生土の土質状況が悪く流用不可であったため購入土の利用したことによる増。 ・仮設法面工について、函渠工及び一部水路敷を掘り下げる区間において、現地状況を再度精査したところ土質状況が悪く法面の浸食及び崩壊により近接民家等への影響が懸念されることから仮設モルタル吹付けを追加することによる増。 ・インバート工について、集落排水路インバートの一部区間について既設が基準厚さを満たし健全な状態であることから、インバート工を不施工とすることによる減。 ・現地を試掘したところ新たに移転が必要となる上下水道管が出現し、移設方法の検討及びそれに係る協議に不足の日時を要したため工期を103日間延期する。	1回目
						令和3年4月13日	令和2年8月7日~ 令和3年6月30日	107,195,000	高畑谷集落排水 L=460m 土工 1式、排水路補強工 1式、函渠工 L=37.9m、付帯工 1式 上村向畑集落道 L=221.5m 土工 1式、舗装工 A=990m2、排水構築物工 1式、付帯工 1式	排水路工・函渠工について、開水路とのすり付け区間について、設計を見直したことによる増。	2回目
						令和3年6月4日	令和2年8月7日~ 令和3年6月30日	109,094,700	高畑谷集落排水 L=460m 土工 1式、排水路補強工 1式、函渠工 L=37.9m、付帯工 1式 上村向畑集落道 L=221.5m 土工 1式、舗装工 A=963m2、排水構築物工 1式、付帯工 1式	付帯施設工について、現地確認の結果、集落道と排水路が近接しており、転落の恐れがあるため、ガードレール及び転落防止柵を設置することによる増。 排水路工について、管理道の洗堰防止のため、張コンクリートを施工することによる増。	3回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
下治第0205号	公共 復旧治山事業 八福堂地区工事	下呂市 金山町祖師野字八福堂 地内	土木一式	金山土木(業)	岐阜県下呂市金山町 下原町2-1	令和2年8月7日	令和2年8月7日~ 令和3年3月22日	37,642,000	谷止工(コンクリート)L=24.0m H=6.5m V=291.7m3 副掘工(コンクリート)L=17.0m H=3.0m V=66.0m3	-	(当初)
						令和3年5月14日	令和2年8月7日~ 令和3年5月21日	38,733,200	谷止工(コンクリート)L=24.0m H=6.5m V=291.7m3 副掘工(コンクリート)L=17.0m H=3.0m V=66.0m3	仮設工にかかる支障木の伐採に伴う準備費の増。	2回目
下中第0206号	県営中山間地域総合 整備事業 益田北西部地区 四美下中排水他工事	下呂市 萩原町四美地内	土木一式	(有)青木建工	岐阜県下呂市萩原町 上呂3333-2	令和2年9月11日	令和2年9月11日~ 令和3年3月19日	36,410,000	用排水工 L=276.6m 四美下中排水路L=163.6m(排水路工(UU600)L=148.7m、付帯工1式) 四美上沼排水路L=64.1m(排水路工(UU300)L=60.0m、付帯工1式) 横倉用水路L=14.0m(用水路(BF300)L=14.0m、付帯工1式) 四美下中用水路L=34.9m(頭首工1式、用水路工(U600ソケット)L=25.1m、付帯工1式)	-	(当初)
						令和3年3月18日	令和2年9月11日~ 令和3年5月7日	36,479,300	用排水工 L=276.4m 四美下中排水路L=163.4m(排水路工(UU600)L=148.1m、付帯工1式) 四美上沼排水路L=64.1m(排水路工(UU300)L=60.0m、付帯工1式) 横倉用水路L=14.0m(用水路(BF300)L=14.0m、付帯工1式) 四美下中用水路L=34.9m(頭首工1式、用水路工(U600ソケット)L=25.1m、付帯工1式)	・四美下中排水路について、現地精査による地元協議の結果、路線の一部を既設利用としたため、工事用通路で狭幅区間(現況通路幅)が発生した。そのため施工機械を小規模土工としたことによる経費の増。 ・現地精査による地元協議の結果、通路を横断する暗渠工の構造を函渠から渡板としたことによる経費の減。 ・用水路の施工に際して、用水組合から工事中における維持管理用水の確保を求められた。用水量や仮設計画など地元調整に不測の期間を要したため、工期を令和3年5月7日まで延期する。	1回目
						令和3年4月26日	令和2年9月11日~ 令和3年5月7日	35,531,100	用排水工 L=276.6m 四美下中排水路L=163.4m(排水路工(UU600)L=148.1m、付帯工1式) 四美上沼排水路L=64.3m(排水路工(UU300)L=60.2m、付帯工1式) 横倉用水路L=14.0m(用水路(BF300)L=14.0m、付帯工1式) 四美下中用水路L=34.9m(頭首工1式、用水路工(U600ソケット)L=24.8m、付帯工1式)	・仮設工において、締切用大型土のうを他事業に流用したことによる残土処分費の減。 ・土砂流用計画の見直しにより他現場への土砂流用が不要となったため、残土処分量の変更による経費の増。	2回目
下経第0201号	県営経営体育成基盤 整備事業 馬瀬地区 第1号ほ場整備等工事	下呂市 馬瀬惣島地内他	土木一式	馬瀬建設(株)	岐阜県下呂市馬瀬名 丸28番地3	令和2年9月28日	令和2年9月28日~ 令和3年3月25日	44,330,000	ほ場整備工 A=3.70ha 道路工 L=380.5m 用水路工 L=488.5m 排水路工 L=206.0m 整地工 A=3.23ha 用水路工 L=512.1m	-	(当初)
						令和4年3月25日	令和2年9月28日~ 令和4年3月30日	47,404,500	ほ場整備工 A=3.70ha 道路工 L=324.3m 用水路工 L=377.5m 排水路工 L=198.2m 整地工 A=3.01ha 用水路工 L=388.5m	用水路の設計内容を見直ししたことによる増。	4回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
下基第0201号	県営基幹農道整備事業 下呂中央3期地区 第4号道路工事	下呂市 野尻地内	土木一式	(株)梅田組	岐阜県下呂市野尻28 3	令和2年9月30日	令和2年9月30日~ 令和3年3月25日	66,880,000	農道工事 1式(L=600m) 土工 1式 排水路工 1式(L=230.6m) 路側ブロック積工 N=1箇所(A=113m2) 補強盛土工 N=1箇所(A=125m2) 構造物撤去工 1式	-	(当初)
						令和3年7月13日	令和2年9月30日~ 令和3年7月30日	77,337,700	農道工事 1式 L=600m 土工 1式 排水路工 1式 L=213.3m(L=230.6m) 路側ブロック積工 N=1箇所A=135m2(A=113m2) 補強盛土工 N=1箇所A=122m2(A=125m2) 構造物撤去工 1式	・現地再調査の結果、当初表土厚を1.0mで想定していたが、1.1m~1.5mの区域があるため、建設発生土処分量の増。 ・木くず運搬・処理について実績数量に変更することによる増。	2回目
下合第0201号	県営経営体育成基盤 整備事業他 馬瀬地区他 第2号用排水路他工事	下呂市 馬瀬中切地内他	土木一式	馬瀬建設(株)	岐阜県下呂市馬瀬名 丸28番地3	令和2年9月28日	令和2年9月28日~ 令和3年3月25日	30,998,000	第2号用排水路工事 下井水用水 L=498.2m 上井水排水 L=251.8m 西垣内水路工事 西垣内水路 L=97.8m	-	(当初)
						令和3年3月18日	令和2年9月28日~ 令和3年12月24日	36,968,800	第2号用排水路工事 下井水用水 L=498.2m 上井水排水 L=251.8m 西垣内水路工事 西垣内水路 L=97.8m	現地再調査の結果による仮設工の変更。農業用排水施設の施行において、受益者との水利用の調整などにより工期を延期する。	1回目
						令和4年3月4日	令和2年9月28日~ 令和4年3月11日	38,718,900	第2号用排水路工事 下井水用水 L=456.0m 上井水排水 L=251.8m 西垣内水路工事 西垣内水路 L=98.1m	次期改修工事を計画的に実施するため、資材を現場搬入したことによる増。	3回目
下基第0202号	県営基幹農道整備事業 下呂中央3期地区 第5号道路工事	下呂市 野尻地内	土木一式	(株)梅田組	岐阜県下呂市野尻28 3	令和2年9月30日	令和2年9月30日~ 令和3年3月25日	117,700,000	農道工事 1式(L=240m) 土工 1式 排水路工 1式(L=486.3m) 進入路工 1式	-	(当初)
						令和3年10月12日	令和2年9月30日~ 令和3年10月29日	124,297,800	農道工事 1式 L=240m 土工 1式 排水路工 1式L=482.2m(L=486.3m) 仮設工 1式	・当初予定していた建設発生土処分場が閉鎖したため、処分場を変更することによる増。(馬瀬→金山) ・降雨時の法尻の侵食を防止するため、仮設水路(ポリエチレン管φ450)を追加することによる増。	2回目
下促第0201号	県営農業基盤整備促進事業 馬瀬中央地区 第1号基盤整備工事	下呂市 馬瀬黒石地内他	土木一式	(有)丸為	岐阜県下呂市萩原町 富田626	令和2年9月28日	令和2年9月28日~ 令和3年3月25日	33,605,000	土層改良 A=4.22ha 整地工 A=4.22ha	-	(当初)
						令和3年12月8日	令和2年9月28日~ 令和3年12月20日	36,487,000	土層改良 A=3.07ha 整地工 A=3.07ha	土砂等の運搬において、現場への進入路の再検討により、小型ダンプトラックへの変更による増。ほ場内において、土砂運搬が必要なことから小運搬の増。	2回目
下経第0202号	県営経営体育成基盤 整備事業 羽根地区 第4号ほ場整備工事	下呂市 萩原町羽根地内	土木一式	金子工業(株)	岐阜県下呂市萩原町 萩原1500	令和2年9月30日	令和2年9月30日~ 令和3年3月25日	105,600,000	ほ場整備 A=4.4ha 道路工 L=247m(道路工L=247m、付帯工1式) 用水路工(開水路) L=180m(用水路工(BF300-BF500) L=168m、付帯工1式) 用水路工(管水路) L=834m(配水管L=621m、送水管 L=213m、配水槽N=1箇所) 排水路工 L=1,082m(排水路工L=1,038m、付帯工1式) 整地工 A=4.3ha(表土扱いA=4.3ha、基盤造成A=4.3ha)	-	(当初)
						令和3年11月16日	令和2年9月30日~ 令和3年11月30日	112,550,900	ほ場整備 A=4.4ha 道路工 L=213m(道路工L=213m、付帯工1式) 用水路工(開水路) L=179m(用水路工(BF300-BF500) L=168m、付帯工1式) 用水路工(管水路) L=915m(配水管L=676m、送水管 L=239m、配水槽N=1箇所) 排水路工 L=1,082m(排水路工L=1,039m、付帯工1式) 整地工 A=4.3ha(表土扱いA=4.3ha、基盤造成A=4.3ha)	・道路工について、土質試験の結果、路床盛土材を購入土から在来土に変更したことによる経費の減。 ・用水路工について、道路横断暗渠管が管水路施工の支障となることから回避するため継手材及び排泥工を追加したことによる経費の増。 ・整地工について、既設構造物取壊しにおける建設廃材の実績変更による経費の増。 ・準備費について、支障木伐採における建設廃材の実績変更による経費の増。	3回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
下中合第0201号	県営中山間地域総合整備事業 益田北西部地区他 上杉谷集落排水他工事	下呂市 萩原町尾崎地内他	土木一式	飛州土木(株)	岐阜県下呂市萩原町上村510	令和2年10月9日	令和2年10月9日~ 令和3年3月25日	41,316,000	益田北西部地区 上杉谷集落排水路 L=251.5m(排水路工 L=230.7m、付帯工1式) 中上用水路 1式(頭首工 1式) 森畑集落排水路 L=24.5m(排水路工 L=20m、付帯工 1式) 益田北東部地区 萩原中央第二放水路 L=106.0m(嵩上工、補修工 L=106.0m) 萩原小坂連合用水路 1式(付帯工 1式)	-	(当初)
						令和3年3月18日	令和2年10月9日~ 令和3年6月30日	43,315,800	益田北西部地区 上杉谷集落排水路 L=251.5m(排水路工 L=230.7m、付帯工1式) 中上用水路 1式(頭首工 1式) 森畑集落排水路 L=24.5m(排水路工 L=20m、付帯工 1式) 益田北東部地区 萩原中央第二放水路 L=106.0m(嵩上工、補修工 L=106.0m) 萩原小坂連合用水路 1式(付帯工 1式)	萩原中央第二放水路について、現地精査の結果、当初既設利用としていた放水路の底版(敷コン)が集中豪雨等による影響で底版下の地盤が流出し、損傷していることが判明した。そのため、追加施工として底版を改修することによる経費の増。 ・水路の改修に伴い、埋設物位置を詳細に調査したところ、水路改修の掘削影響範囲に上水道が確認された。これによる管理者との調整、工法の検討に期間を要したため、工期を令和3年6月30日まで延期する。	1回目
						令和3年6月21日	令和2年10月9日~ 令和3年6月30日	39,890,400	益田北西部地区 上杉谷集落排水路 L=251.5m(排水路工 L=230.7m、付帯工1式) 中上用水路 1式(頭首工 1式) 益田北東部地区 萩原中央第二放水路 L=108.0m(嵩上工、補修工 L=108.0m) 萩原小坂連合用水路 1式(付帯工 1式)	上杉谷集落排水路について、現地取り合わせによる落差工1箇所削減。 森畑集落排水路について、道路横断区間における埋設管(上水道)の対応及び検討に期間を要するため、当該区間を次回工事の対応とすることによる減。 萩原中央第二放水路について、コンクリート廃材の実績変更に伴う増。	2回目
下治委第0209号	治山事業測量設計業務(出水洞地区)	下呂市 萩原町羽根字出水洞地内	森林土木	(株)東海プランニング	岐阜県瑞穂市中宮381番地の1	令和2年10月1日	令和2年10月1日~ 令和3年2月12日	7,370,000	測量業務 踏査選点A=0.40ha 山腹縦断測量=300m、山腹平面測量A=0.40ha 保安林指定調査作成 1件 設計業務 計画策定等業務 1地区 山腹工設計 1件	-	(当初)
						令和3年7月19日	令和2年10月1日~ 令和3年7月30日	8,600,900	測量業務 踏査選点A=0.40ha 山腹縦断測量L=300m、山腹平面測量A=0.40ha 保安林指定調査作成 1件、一車線林道測量L=0.18km 設計業務 計画策定等業務 1地区 山腹工設計 1件、一車線林道設計L=0.18km	整備効率の向上を図るため、一車線林道測量・設計業務を追加したことによる増額。	4回目
下経第0205号	県営経営体育成基盤整備事業 羽根地区 第6号ほ場整備工事	下呂市 萩原町羽根地内	土木一式	はぎわらe(株)	岐阜県下呂市萩原町羽根2638-1	令和2年11月11日	令和2年11月11日~ 令和3年3月25日	153,450,000	ほ場整備 A=5.1ha、揚水機 1式 道路工 L=590m(道路工L=590m、付帯工1式) 用水路工L=562m(用水路(BF300~BF650)L=526m、付帯工1式) 排水路工L=755m(排水路工(UU300~1100)L=670m、付帯工1式) 整地工A=5.1ha(表土扱いA=5.1ha、基盤造成A=5.1ha) 用水路工(吸水槽) 1式(鉄筋コンクリートH2500×B2200×L4500) 用水路工(揚水機) 1式(水中渦巻ポンプφ125×2台)	-	(当初)
						令和4年2月18日	令和2年11月11日~ 令和4年2月28日	153,599,600	ほ場整備 A=5.2ha、揚水機 1式 道路工 L=590m(道路工L=590m、付帯工1式) 用水路工L=562m(用水路(BF300~BF650)L=526m、付帯工1式) 排水路工L=756m(排水路工(UU300~1100)L=670m、付帯工1式) 整地工A=5.1ha(表土扱いA=5.1ha、基盤造成A=5.1ha) 用水路工(吸水槽) 1式(鉄筋コンクリートH2500×B2200×L4500) 用水路工(揚水機) 1式(水中渦巻ポンプφ125×2台)	・道路工について、土質試験の結果、路床盛土材を購入土から在来土に変更したことによる経費の減。 ・整地工について、基盤内に盛土困難な転石を搬出したことによる経費の増。 ・整地工について、既設構造物取壊しにおける建設廃材の実績変更による経費の増。 ・準備工について、支障木伐採における建設廃材の実績変更による経費の増。	3回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
下経第0206号	県営経営体育成基盤整備事業 羽根地区 第5号ほ場整備工事	下呂市 萩原町羽根地内	土木一式	(有)青木建工	岐阜県下呂市萩原町 上呂3333-2	令和2年11月19日	令和2年11月19日~ 令和3年3月25日	60,170,000	ほ場整備工事 A=2.7ha 道路工 L=110m(道路工L=110m、付帯工1式、表層のみ L=317m) 水路工L=356m(水路工(BF300~BF550)L=337m、付帯工1 式) 排水路工L=452m(排水路工(UU300~1100)L=413m、付帯工1 式) 整地工A=2.7ha(表土扱いA=2.7ha、基盤造成A=2.7ha)	-	(当初)
						令和3年3月18日	令和2年11月19日~ 令和3年10月29日	66,225,500	ほ場整備工事 A=2.7ha 道路工 L=110m(道路工L=110m、付帯工1式、表層のみ L=317m) 水路工L=356m(水路工(BF300~BF550)L=337m、付帯工1 式) 排水路工L=452m(排水路工(UU300~1100)L=413m、付帯工1 式) 整地工A=2.7ha(表土扱いA=2.7ha、基盤造成A=2.7ha)	・整地工について、他工事から搬入見込みの基盤土が搬入不可となり、地元協議の結果、次年度利用予定の仮置土を基盤土に流用することによる運搬経費等の増。 ・本地区は、昨年の豪雨で甚大な被害を受けた地域であり、工事範囲には被災地域の排水流域が含まれている。地元関係者から各関係機関に対して排水の断面や系統、路線の見直しについて要望がなされ、被災地域を流域とする本工事についても排水計画の再検討について要望があった。この対応に不測の期間を要したため、工期を令和3年10月29日まで延期する。	1回目
						令和3年11月17日	令和2年11月19日~ 令和3年11月30日	67,101,100	ほ場整備工事 A=2.7ha 道路工 L=110m(道路工L=110m、付帯工1式、表層のみ L=285m) 水路工L=263m(水路工(BF300~BF550)L=255m、付帯工1 式) 排水路工L=449m(排水路工(UU300~1100)L=431m、付帯工1 式) 整地工A=2.7ha(表土扱いA=2.7ha、基盤造成A=2.7ha)	・道路工について、土質試験の結果、盛土材を購入土から在来土に変更したことによる経費の減。 ・水路工について、地元協議の結果、水路路線を見直したことによる経費の減。 ・排水路工について、道路横断面における詳細調査の結果、地下埋設管が施工の支障となることから回避するため横断渠工の構造を変更したことによる経費の増。	3回目
下治第0213号	公共予防治山事業 下田淵地区工事	下呂市 金山町金山下下田淵 地内	土木一式	(株)讃建	岐阜県下呂市金山町 金山3255-1	令和2年11月13日	令和2年11月13日~ 令和3年3月25日	39,919,000	副提工(生コン)1基 L=26.5m H=5.0m V=156.7m3 側壁工(ブロック)1式 流路工(ブロック三面張)L=41.0m	-	(当初)
						令和3年6月9日	令和2年11月13日~ 令和3年6月21日	42,999,000	副提工(生コン)1基 L=26.5m H=5.0m V=156.7m3 側壁工(ブロック)1式 流路工(ブロック三面張)L=41.0m	資材搬入路等の原形復旧に伴う緑化工の増。	2回目
下治第0214号	公共予防治山事業 田洞地区工事	下呂市 和佐字田洞 地内	土木一式	翔建設(合)	岐阜県下呂市東上田1 576番地2	令和2年11月13日	令和2年11月13日~ 令和3年3月25日	44,440,000	溪間工 谷止工 1基(生コン)L=26.5m H=8.0m V=496.5m3 護岸工(ブロック)L=10.5m	-	(当初)
						令和3年7月20日	令和2年11月13日~ 令和3年7月23日	46,455,200	溪間工 谷止工 1基(生コン)L=26.5m H=8.0m V=496.5m3 護岸工(ブロック)L=10.5m	木くず処分量の精算に基づく変更増。 盛土材の入手先変更に伴う増。	3回目
下治第0215号	公共予防治山事業 片原地区工事	下呂市 久野川片原 地内	土木一式	松田建設(株)	岐阜県下呂市三原25	令和2年11月19日	令和2年11月19日~ 令和3年3月25日	60,170,000	溪間工 No.1谷止工(生コン)L=26.0m H=6.0m V=308.0m3 No.2谷止工(生コン)L=24.5m H=7.0m V=292.1m3	-	(当初)
						令和3年9月22日	令和2年11月19日~ 令和3年9月30日	62,933,200	溪間工 No.1谷止工(生コン)L=26.0m H=6.0m V=308.0m3 No.2谷止工(生コン)L=24.5m H=7.0m V=292.1m3	残土処分量及び処分場の変更に伴う増額。 木くず処分量の精算に基づく増額。	4回目
下治第0216号	公共災害関連緊急治 山事業 門洞地区工事	下呂市 萩原町上呂字門洞 地 内	土木一式	日産工業(株)	岐阜県下呂市萩原町 跡津439-1	令和2年11月19日	令和2年11月19日~ 令和3年3月25日	90,750,000	溪間工 谷止工1基(生コン)L=53.0m H=8.0m V=1223.0m3	-	(当初)
						令和3年10月28日	令和2年11月19日~ 令和3年11月12日	94,799,100	溪間工 谷止工1基(生コン)L=53.0m H=8.0m V=1223.0m3	安全対策のため仮設モルタル吹付を追加したことによる変更増。 残土処理量の精査及び処分場の変更による変更増。	4回目
下治第0217号	公共予防治山事業 大石ヶ洞地区工事	下呂市 小川字大石ヶ洞 地内	土木一式	今井建設(株)	岐阜県下呂市少ヶ野4 61-1	令和2年11月19日	令和2年11月19日~ 令和3年3月25日	57,915,000	溪間工 谷止工1基(生コン)L=53.5m H=8.0m V=727.3m3	-	(当初)
						令和3年9月14日	令和2年11月19日~ 令和3年9月21日	60,478,000	溪間工 谷止工1基(生コン)L=57.5m H=8.0m V=757.3m3	起工測量結果に基づく構造変更による増額。	4回目
下治第0218号	公共 災害関連緊急治 山事業 いら洞地区工事	下呂市 萩原町椋洞字いら洞地 内	土木一式	岩佐土建(株)	岐阜県下呂市萩原町 萩原403番地1	令和2年12月3日	令和2年12月3日~ 令和3年3月25日	94,446,000	溪間工 No.1谷止工(生コン)L=30.5m H=6.5m V=370.2m3 No.2谷止工(生コン)L=45.5m H=8.0m V=961.9m3	-	(当初)
						令和3年11月29日	令和2年12月3日~ 令和4年3月22日	96,726,300	溪間工 No.1谷止工(生コン)L=30.5m H=6.5m V=370.2m3 No.2谷止工(生コン)L=45.5m H=8.0m V=951.6m3	支障木伐採及び木くず処分量の確認に基づく変更増。 掘削土砂の仮置きによる施工経費の変更増。	3回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
下治委第0214号	治山事業測量設計業務(馬七戸地区)	下呂市萩原町大ケ洞宇馬七戸地内	森林土木	(株)大興計測技術	岐阜県郡上市大和町刻880-6	令和2年12月1日	令和2年12月1日~ 令和3年3月25日	8,250,000	(深間工)踏査選点、中心線・縦断測量0.25km、簡易横断測量0.20km、平面図作成1件 構造物計画位置横断測量1横断、治山ダム実施設計1基(山腹工)踏査選点、山腹平面測量0.10ha、山腹縦断測量80m、山腹横断測量2横断、現地調査、基本事項の決定、設計計画、安定計算、設計図作成等、設計説明書作成1件 (用地)土地の登記簿調査、権利者確認調査(当初)0.5ha、立竹木調査4000m2 (保安林調査地図作成)調査地図作成1地区(路線)計画・準備1業務、中心線・縦断・横断測量、伐開0.15km、線形計画、踏査、線形決定、平面・縦断・横断設計、土工数量計算、照査、成果品0.15km	-	(当初)
						令和3年6月14日	令和2年12月1日~ 令和3年8月31日	8,654,800	(深間工)踏査選点、中心線・縦断測量0.25km、簡易横断測量0.20km、平面図作成1件 構造物計画位置横断測量1横断、治山ダム実施設計1基(山腹工)踏査選点、山腹平面測量0.03ha、山腹縦断測量49m、山腹横断測量1横断、現地調査、基本事項の決定、設計計画、安定計算、設計図作成等、設計説明書作成1件 (用地)土地の登記簿調査、権利者確認調査(当初)、境界確認、転写0.55ha、立竹木調査5000m2 (保安林調査地図作成)調査地図作成1地区(路線)計画・準備1業務、中心線・縦断・横断測量、伐開0.20km、線形計画、踏査、線形決定、平面・縦断・横断設計、土工数量計算、照査、成果品0.20km	現地調査及び地元調整に基づく業務数量の変更増。	2回目
下治委第0213号	治山事業測量設計業務(尻高洞外1地区)	下呂市馬瀬名丸字尻高洞外1地内	森林土木	(株)野田コンサルタント	岐阜県郡上市白鳥町越佐401	令和2年12月1日	令和2年12月1日~ 令和3年3月25日	5,145,800	設計業務 尻高洞工区:谷止工 1基 井口谷工区:護岸工 30m 測量業務 尻高洞工区:深間工測量 L=0.15km、用地測量 A=0.12ha、保安林指定調査作成 N=1地区 井口谷地区:深間工測量 L=0.05m	-	(当初)
						令和3年6月18日	令和2年12月1日~ 令和3年6月30日	5,046,800	設計業務 尻高洞工区:谷止工 1基 井口谷工区:護岸工 30m 測量業務 尻高洞工区:深間工測量 L=0.15km、用地測量 A=0.06ha、保安林指定調査作成 N=1地区 井口谷地区:深間工測量 L=0.05m	(尻高洞)用地測量の実績に伴う測量面積の減。	3回目
下治第0219号	公共 災害関連緊急治山事業 出水洞地区工事	下呂市萩原町羽根字出水洞地内	土木一式	はぎわらe(株)	岐阜県下呂市萩原町羽根2638-1	令和2年12月11日	令和2年12月11日~ 令和3年3月25日	61,930,000	深間工 No.2谷止工(生コン)L=28.5m、H=8.0m、V=552.7m3 副掘工(生コン)L=16.5m、H=2.5m、V=62.8m3 受口工(ブロック)A=74.7m2	-	(当初)
						令和3年11月19日	令和2年12月11日~ 令和3年12月17日	63,173,000	深間工 No.2谷止工(生コン)L=28.5m、H=8.0m、V=552.7m3 副掘工(生コン)L=16.5m、H=2.5m、V=62.8m3 受口工(ブロック)A=74.7m2	作業道の路肩保護のため、かご枠工を追加したことによる変更増。 既設に堆積した流出土砂撤去の追加による変更増。	4回目
下治第0221号	公共 災害関連緊急治山事業 樋口洞地区工事	下呂市萩原町上呂字樋口洞地内	土木一式	金子工業(株)	岐阜県下呂市萩原町萩原1500	令和2年12月11日	令和2年12月11日~ 令和3年3月25日	136,400,000	深間工 No.1谷止工(生コン)L=49.5m H=6.0m V=642.4m3 No.2谷止工(生コン)L=61.5m H=7.0m V=1241.4m3	-	(当初)
						令和3年12月3日	令和2年12月11日~ 令和3年12月24日	137,365,800	深間工 No.1谷止工(生コン)L=49.5m H=6.0m V=642.4m3 No.2谷止工(生コン)L=61.5m H=7.0m V=1241.4m3	支障木の調査結果に基づく伐採費等の変更増。 木くずの処分実績に基づく変更増。	3回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
下治委第0215号	治山事業測量設計業務(寺洞地区)	下呂市萩原町上呂宇寺洞地内	森林土木	(有)沖下測量	岐阜県高山市大新町5-85-1	令和2年12月9日	令和2年12月9日~ 令和3年3月25日	8,085,000	(溪間工)踏査選点:0.17km、中心線・縦断測量:0.17km、構造物計画位置横断測量:2横断 平面図作成:1件、治山ダム実施設計:2基 (山腹工)踏査選点、山腹平面測量0.20ha、山腹縦断測量100m、山腹横断測量5横断、 山腹平面図作成:1件、現地調査、基本事項の決定、設計計画、安定計算、設計図作成等。 設計説明書等作成:1件、打合せ等:1業務 (用地)土地の登記簿調査、権利者確認調査(当初)・境界確認・公図等転写連続図作成:0.16ha、 立竹木調査1600m2(保安林指定調書資料作成)調査地図作成:1地区	-	(当初)
						令和3年5月10日	令和2年12月9日~ 令和3年5月21日	8,320,400	(溪間工)踏査選点:0.29km、中心線・縦断測量:0.13km、構造物計画位置横断測量:2横断 平面図作成:1件、治山ダム実施設計:2基、簡易中心線・縦断・横断測量:0.24km (山腹工)踏査選点、山腹平面測量0.20ha、山腹縦断測量230m、簡易横断測量11横断 山腹平面図作成:1件、現地調査、基本事項の決定、設計計画、安定計算、設計図作成等、設計説明書等作成:1件、打合せ等:1業務 (用地)土地の登記簿調査、権利者確認調査(当初)・境界確認・公図等転写連続図作成:0.14ha、立竹木調査1400m2(保安林指定調書資料作成)調査地図作成:1地区	現地調査結果に基づく測量延長等の変更増。	3回目
下治委第0220号	公共 奥地保安林保全緊急対策事業大ザコ地区工事	下呂市馬瀬黒石字大ザコ地内	ととこ	馬瀬建設(株)	岐阜県下呂市馬瀬名丸28番地3	令和2年12月16日	令和2年12月16日~ 令和3年3月25日	63,030,000	地山補強土工 A=930m2	-	(当初)
						令和3年8月18日	令和2年12月16日~ 令和3年9月15日	66,005,500	地山補強土工 A=953.5m2	法面清掃後の測量の結果、地山補強土工面積を増す。	3回目
下治委第0216号	治山事業測量設計業務(船渡洞外1地区)	下呂市金山町岩瀬字船渡洞外1地内	森林土木	(株)イビソク	岐阜県大垣市築捨町3-102	令和2年12月9日	令和2年12月9日~ 令和3年3月25日	6,930,000	設計業務 溪間工(船渡洞)治山ダム設計1基、山腹工(紙屋)設計0.25ha 測量業務 渓流(船渡洞)踏査選点、中心線、縦断150m、横断2横断、用地測量0.06ha 山腹(紙屋)踏査選点0.25ha、山腹平面0.25ha	-	(当初)
						令和3年6月18日	令和2年12月9日~ 令和3年6月30日	7,136,800	設計業務 溪間工(船渡洞)治山ダム設計1基、山腹工(紙屋)設計0.25ha 測量業務 渓流(船渡洞)踏査選点、中心線、縦断150m、横断2横断、用地測量0.06ha 山腹(紙屋)踏査選点0.25ha、山腹平面0.25ha、山腹縦断80m	現地調査結果に伴い、工法検討に必要なため、山腹縦断測量を追加することによる事業費の増。	3回目
下治委第0217号	治山事業測量設計業務(大ノ平地区)	下呂市小坂町大洞字大ノ平地内	森林土木	(株)野田コンサルタント	岐阜県郡上市白鳥町越佐401	令和2年12月2日	令和2年12月2日~ 令和3年3月25日	4,913,700	設計業務 溪間工 治山ダム設計1基 測量業務 渓流 踏査選点、中心線、縦断0.15km、横断2横断、簡易横断0.02km	-	(当初)
						令和3年6月8日	令和2年12月2日~ 令和3年7月30日	4,327,400	設計業務 溪間工 治山ダム設計1基 測量業務 渓流 踏査選点、中心線、縦断0.24km、横断2横断、簡易横断0.21km 用地測量 0.09ha	計画検討の結果、副ダム1基の減による設計、測量業務の減。	2回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
下治第0222号	公共 災害関連緊急治山事業 白土洞地区工事	下呂市 小坂町長瀬字白土洞 地内	土木一式	細江土建(株)	岐阜県下呂市小坂町 坂下292	令和2年12月18日	令和2年12月18日~ 令和3年3月25日	137,885,000	NO. 1谷止工(コンクリート)L=58.0m、H=8.0m、V=108 6.9m3 NO. 2谷止工(コンクリート)L=38.5m、H=8.0m、V=70 3.8m3	-	(当初)
						令和3年8月16日	令和2年12月18日~ 令和3年12月27日	125,085,400	NO. 1谷止工(コンクリート)L=58.0m、H=8.0m、V=109 1.0m3 NO. 2谷止工(コンクリート)L=37.0m、H=8.5m、V=70 3.8m3	建設発生土の処理場の変更による処理費の減	4回目
						令和3年12月9日	令和2年12月18日~ 令和3年12月27日	128,561,400	NO. 1谷止工(コンクリート)L=58.0m、H=8.0m、V=109 1.0m3 NO. 2谷止工(コンクリート)L=37.0m、H=8.5m、V=71 6.0m3	跡地緑化の工程変更および面積増による直接工事費の増	5回目
下中第0207号	県営中山間地域総合 整備事業 下呂東南部地区 乗政大湯用水・小田畑 用水工事	下呂市 乗政・御殿野地内	土木一式	(株)曾我組	岐阜県下呂市野尻11 66	令和2年12月18日	令和2年12月18日~ 令和3年3月25日	36,311,000	用水路工 L=654.3m 乗政大湯用水路 L=315.1m 用水路工(U500) L=269.9m、付帯工 1式 小田畑用水路 L=339.2m 用水路工(BF450~800) L=327.0m、付帯工 1式	-	(当初)
						令和4年2月7日	令和2年12月18日~ 令和4年2月18日	39,007,100	用水路工 L=653.4m 乗政大湯用水路 L=314.2m 用水路工(U500) L=269.3m、付帯工 1式 小田畑用水路 L=339.2m 用水路工(BF450~800) L=323.1m、付帯工 1式	・小田畑用水路について、当初予定の残土処分場が受け入れ不可となったため、残土処分場を変更したことによる運搬経費の増。 ・準備工について、木くず等の処分量実績による処分経費の増。	2回目
下治第0223号	県単治山事業 出水洞外3地区工事	下呂市 萩原町羽根・四美・宮 田地内	土木一式	はぎわらe(株)	岐阜県下呂市萩原町 羽根2638-1	令和2年12月24日	令和2年12月24日~ 令和3年3月25日	14,465,000	排土工 出水洞地区 V=820.0m3 大洞地区 V=80.0m3 羽根洞地区 V=10.0m3 四美土場 V=800.0m3 流木除去工 水洞地区 V=100.0m3	-	(当初)
						令和3年4月9日	令和2年12月24日~ 令和3年4月16日	12,101,100	排土工 出水洞地区 V=319.0m3 大洞地区 V=64.0m3 羽根洞地区 V=0.0m3 四美土場 V=803.0m3 流木除去工 水洞地区 V=98.7m3	施工状況を踏まえた実施数量の変更減。	3回目
下治第0224号	緊急県単治山事業 馬渡り外2地区工事	下呂市 馬渡り谷字馬渡り外2 地内	土木一式	馬瀬建設(株)	岐阜県下呂市馬瀬名 丸28番地3	令和2年12月28日	令和2年12月28日~ 令和3年3月25日	51,260,000	馬渡り:谷止工(コンクリート)L=38.5m H=5.0m V=390. 1m3 下橋:土留工(かご枠)3基 L=38.0m、伏工(植生マット)A= 250.0m2 水路工(植生マット)L=30.0m 小垣内:伏工(マット)A=1.752m2、筋工(丸太)L=200.0 m、植栽工(大苗)N=68本	-	(当初)
						令和4年1月25日	令和2年12月28日~ 令和4年2月25日	57,192,300	馬渡り:谷止工(コンクリート)L=38.5m H=5.0m V=390. 1m3 下橋:土留工(かご枠)3基 L=38.0m、伏工(植生マット)A= 285.6m2 水路工(植生マット)L=30.0m 小垣内:伏工(マット)A=752m2、筋工(丸太)L=75.0m、植 栽工(大苗)N=68本 簡易吹付法砕工A=136.4m2	8/14の豪雨により、表層崩壊が発生。山腹斜面の安定を図るため水路工と簡易吹付法砕工を設置することによる事業費の増。	4回目
下治第0225号	公共 緊急総合治山事 業 門洞地区工事	下呂市 萩原町上呂字門洞 地 内	土木一式	日産工業(株)	岐阜県下呂市萩原町 跡津439-1	令和3年1月8日	令和3年1月8日~ 令和3年3月25日	23,430,000	山腹工 法切工 V=121.0m3 簡易法砕工 A=579.3m2	-	(当初)
						令和3年7月14日	令和3年1月8日~ 令和3年7月21日	24,473,900	山腹工 法切工 V=121.0m3 簡易法砕工 A=920.2m2	地形に応じて枠内吹付の一部をモルタルに変更したことによる増額。 仮設工にあたり支障となる立木の伐採及び補償の追加にともなう増額。	3回目



工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
下経業委第0204号	県営経営体育成基盤整備事業 馬瀬地区 第5号測量設計業務	下呂市 馬瀬堀之内地内他	農業土木	(株)興栄コンサルタン	岐阜県岐阜市中鶴4-11	令和3年3月26日	令和3年3月26日~ 令和3年11月30日	17,930,000	測量業務 1式 基準点測量N=49点、現地測量A=0.0191km <sup>2</sup> 、路線測量L=1.91km 設計業務 1式 用水路設計L=1.55km、排水路設計L=0.36km	-	(当初)
						令和3年11月22日	令和3年3月26日~ 令和4年2月28日	19,431,500	測量業務 1式 基準点測量N=55点、現地測量A=0.0232km <sup>2</sup> 、路線測量L=2.10km 設計業務 1式 用水路設計L=1.83km、排水路設計L=0.36km	見直しを確保するため基準点N=6点の増、現地再調査の結果、路線測量L=0.19km、用水路設計L=0.28kmの増。受注者が令和3年7-8月豪雨災害の対応により、期限内の完了が困難となったため、履行期間を90日間延期する。	1回目
下公林第0202号	公共 森林環境保全整備事業 林道下呂～萩原線(2-2工区)開設工事	下呂市 東上田 地内	土木一式	日産工業(株)	岐阜県下呂市萩原町 跡津439-1	令和3年4月5日	令和3年4月5日~ 令和4年3月4日	67,540,000	幅員W=5.0m 延長L=706m 施工延長L=350m 舗装延長L=706m 土工(切土728m <sup>3</sup> 盛土157m <sup>3</sup> 残土44m <sup>3</sup> 仮置土処分1,495m <sup>3</sup> )法 面保護工( 植生基材吹付工2,324.4m <sup>2</sup> 種子散布工130.0m <sup>2</sup> 丸太伏工 247.4m)擁壁工( 補強土壁工134.8m <sup>2</sup> )排水施設工(横断溝1基)道路付属施設工 (ガードレール 251.8m 道路反射鏡2基)標識工(待避所看板2基)舗装工(アス ファルト 舗装3,854.9m <sup>2</sup> 上層路盤工3,924m <sup>2</sup> 不陸整正3,924.2m <sup>2</sup> 区画線 工 実線1,406.8m 破線64.0m アスカープ543.8m 路肩盛土126.4m)	-	(当初)
						令和3年12月17日	令和3年4月5日~ 令和4年3月4日	71,336,100	幅員W=5.0m 延長L=738m 施工延長L=368m 舗装延長L=738m 土工(切土737m <sup>3</sup> 盛土161m <sup>3</sup> 残土46m <sup>3</sup> 仮置土処分572m <sup>3</sup> )法 面保護工(モルタル吹付工 A=304.2m <sup>2</sup> 植生基材吹付工2,493.2m <sup>2</sup> 種子散布工711.9m <sup>2</sup> 丸太 伏工207.7m) 擁壁工(補強土壁工134.8m <sup>2</sup> )排水施設工(横断溝1基)道路付属 施設工 (ガードレール541.6m 道路反射鏡2基)標識工(待避所看板2基) 舗装工 (アスファルト舗装4,019.8m <sup>2</sup> 上層路盤工・不陸整正4,093.4m <sup>2</sup> 区画線工 実線1,478.0m 破線63.0m アスカープ569.5m 路肩盛土 155.0m)	現地調査の結果、先の工事による未施工区間の精査により法面保護工、道路付属施設工及び舗装工が増となる。 なお、岩が露出している部分は、緑化が期待できないのでモルタル吹付工となる。 また、現地発生材により盛土材が確保できたので土質調査(技術管理費)を不施工としたことによる減。 上記変更により、残土処理工が減となる。	1回目
下治第0227号	県単治山事業 炭ガマ地区工事	下呂市 宮地字炭ガマ地内	土木一式	翔建設(合)	岐阜県下呂市東上田1 576番地2	令和3年3月26日	令和3年3月26日~ 令和3年10月1日	28,985,000	溪間工 谷止工嵩上げ(生コン)L=22.0m H=8.0m V=213.3m <sup>3</sup>	-	(当初)
						令和3年12月14日	令和3年3月26日~ 令和3年12月20日	29,917,800	溪間工 谷止工嵩上げ(生コン)L=22.0m H=8.0m V=217.7m <sup>3</sup>	岩盤線の確認から構造変更したことによる変更増。 残土処分量の精査に基づく変更増。	2回目
下か業委第0201号	県営かんがい排水事業 萩原町川西北部地区 実施計画策定業務	下呂市 萩原町尾崎地内	農業土木	(株)興栄コンサルタン	岐阜県岐阜市中鶴4-11	令和3年3月29日	令和3年3月29日~ 令和4年2月28日	3,300,000	実施計画策定業務 1式	-	(当初)
						令和4年2月16日	令和3年3月29日~ 令和4年2月28日	3,520,000	実施計画策定業務 1式	現地状況を把握するため測量の追加、打合せ回数の増。	1回目
下た第0201号	県営ため池等整備事業 田島地区 危機管理向上施設工事	下呂市 金山町田島地内	電気通信	中央電子光学(株)	岐阜県岐阜市六条北4 -10-7	令和3年3月29日	令和3年3月29日~ 令和3年8月6日	3,795,000	遠方監視設備 1式 (監視項目:監視カメラ画像、水位)	-	(当初)
						令和3年7月30日	令和3年3月29日~ 令和3年9月30日	4,050,200	遠方監視設備 1式 (監視項目:監視カメラ画像、水位)	・管理者との協議の結果、当該監視システムとため池防災支援システムを連携させる必要があるため、連携にかかる費用の増。 ・機器を設置する支柱のコンクリート基礎について、納入機器に対して強度計算を実施したところ、当初設計では強度不足であったため、基礎形状を変更したことによる増。 ・システム管理会社及び管理者との協議の結果、試運転通信費を不要にすることによる減。 ・増工に伴い工期を55日間延期する。	1回目