

＜恵那市山岡町地内＞

○ 埋立て土砂の収去検査結果（年１回実施）

計量の対象	基準値（mg/L）	R5. 3. 7採取	R6. 2. 7採取	R6. 9. 12採取
カドミウム	0. 01以下	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満
鉛	0. 01以下	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満
六価クロム	0. 05以下	0. 02未満	0. 02未満	0. 02
砒素	0. 01以下	0. 005未満	0. 008	0. 005未満
総水銀	0. 0005以下	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満
セレン	0. 01以下	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満
ふっ素	0. 8以下	0. 22	0. 32	0. 47
ほう素	1以下	0. 04	0. 16	0. 23
酸性化可能性試験	—（参考値）	11. 5	10. 8	11. 1

○ 対象特定事業場周辺の河川水のモニタリング（年２回実施）

計量の対象	基準値（mg/L）	R5. 3. 7採取		R5. 8. 29採取		R6. 2. 7採取		R6. 9. 12採取		R7. 2. 19採取	
		上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流
カドミウム	0. 003以下	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満
鉛	0. 01以下	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満
六価クロム	0. 02以下	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満
砒素	0. 01以下	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満
総水銀	0. 0005以下	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満
セレン	0. 01以下	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満
ふっ素	0. 8以下	0. 08未満	0. 08未満	0. 08未満	0. 08	0. 08未満	0. 08未満	0. 08	0. 08	0. 08未満	0. 10
ほう素	1以下	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満	0. 02	0. 02未満	0. 02
p H	—（参考値）	7. 7	7. 8	7. 7	7. 7	7. 3	7. 4	7. 3	7. 4	7. 5	7. 6