

平成26年度 再評価対象箇所一覧表 8月8日審議箇所

[農政部 農地整備課]

番号	事業名	路線・地区・河川名等	実施箇所(市町村名)	採択年度	完了予定年度	事業概要			全体事業費(百万円)		実施済み額(百万円)		進捗率(%)		経過年数(H26.3現在)	政策との位置付け	関連事業の進捗状況	社会経済情勢等の変化及び地元の意向	環境との調和への配慮事項	事業費縮減	費用対効果分析	対応方針(案)	特記事項							
						全体事業量	実施済事業量	事業実施率	用地補償費		用地補償費		用地補償費																	
									工事費等	工事費等	工事費等	工事費等	工事費等	工事費等																
1	県営基幹農道整備事業	下呂中央	下呂市	H6	H32	L=4,737m	L=2,367m	50.0%	3,879	2,251	58.0%	20	『ぎふ農業・農村基本計画』における「魅力ある農村づくり」	-	・旧益田郡4町1村合併 ・市、受益農家とも早期完了を強く要望している	現場発生木材を利用した道路法面の緑化	工事設計基準の見直し	投資効果(1.2) 1.2	継続	※前回再評価H21										

費用対効果分析:()は前回再評価時の投資効果率