

建設工事等の契約の内容に係る情報の公表

【公表様式】

※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。

発注機関：郡上土木事務所

| 工事_委託_番号             | 工事_業務_名                      | 施工場所                     | 工事_業務_種別 | 契約の相手方の商号又は名    | 契約の相手方の住所       | 契約締結日_変更<br>契約締結日 | 施工（履行）期間  |   |           | 契約金額_円     | 工事_業務_概要                                                                                                 | 変更理由                                                         | 変更回数 |
|----------------------|------------------------------|--------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------|---|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|
| 公砂委第<br>R3－基調<br>－1号 | 公共 総合流域防災事業（砂防基礎調査、急傾斜地基礎調査） | 郡上市<br>和良町<br>鹿倉 他<br>地内 | 河川       | (株)メイホーエンジニアリング | 岐阜県岐阜市吹上町6丁目21番 | 令和3年7月16日         | 令和3年7月16日 | ～ | 令和4年3月22日 | 12,882,914 | 基礎調査業務<br>土石流 N＝23箇所（仮設定<br>N＝23箇所 本設定 N＝23箇所）<br>急傾斜地 N＝1箇所（仮設定<br>N＝1箇所 本設定 N＝1箇所）<br>土砂災害リスクDB整備 N＝1式 | －                                                            | (当初) |
|                      |                              |                          |          |                 |                 | 令和4年3月22日         | 令和3年7月16日 | ～ | 令和4年6月30日 | 14,690,500 | 基礎調査業務<br>土石流 N＝25箇所（仮設定<br>N＝25箇所 本設定 N＝25箇所）<br>急傾斜地 N＝3箇所（仮設定<br>N＝3箇所 本設定 N＝3箇所）<br>土砂災害リスクDB整備 N＝1式 | 第4（2）エ 本課協議の結果、調査数量を変更したい。<br>これに伴い工期を延長したい。                 | 1回目  |
|                      |                              |                          |          |                 |                 | 令和4年7月16日         | 令和3年7月16日 | ～ | 令和4年8月31日 | 13,533,300 | 基礎調査業務<br>土石流 N＝22箇所（仮設定<br>N＝25箇所 本設定 N＝22箇所）<br>急傾斜地 N＝3箇所（仮設定<br>N＝3箇所 本設定 N＝3箇所）<br>土砂災害リスクDB整備 N＝1式 | 現地調査を行い被害想定区域を精査した結果、区域内に存在する保全対象が人家1戸以下となった箇所について調査対象外としたい。 | 3回目  |
| 公砂委第<br>R3－基調<br>－2号 | 公共 総合流域防災事業（砂防基礎調査、急傾斜地基礎調査） | 郡上市<br>和良町<br>鹿倉 他<br>地内 | 土地調査     | (株)創信           | 岐阜県本巣市石神707－2   | 令和3年7月16日         | 令和3年7月16日 | ～ | 令和4年3月22日 | 11,090,772 | 地権者調査<br>土石流 N＝24箇所<br>急傾斜地 N＝1箇所                                                                        | －                                                            | (当初) |

|              |                              |                |      |        |               |            |           |   |           |            |                                      |                                                                                                                                                    |      |
|--------------|------------------------------|----------------|------|--------|---------------|------------|-----------|---|-----------|------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|              |                              |                |      |        |               | 令和4年3月22日  | 令和3年7月16日 | ～ | 令和4年6月30日 | 11,514,800 | 地権者調査<br>土石流 N=25箇所<br>急傾斜地 N= 1箇所   | 第4（2）エ 地権者調査の残箇所の概略調査の結果調査数量を変更したい。<br><br>また、これに伴い工期を延長したい。                                                                                       | 1回目  |
|              |                              |                |      |        |               | 令和4年12月12日 | 令和3年7月16日 | ～ | 令和5年3月20日 | 11,562,100 | 地権者調査<br>土石流 N=30箇所<br>急傾斜地 N= 1箇所   | 第4（2）エ<br>・公図転写連続図及び要約書により、土砂災害警戒区域等内に入る地権者の人数が把握できたため、これに基づき資料作成及び発送数量を変更したい。<br>・基礎調査の完了により、新たに土砂災害警戒区域が増加したことに伴い、地権者調査業務の箇所数を変更し、これに伴い工期を延長したい。 | 3回目  |
| 公砂委第R3－基調－3号 | 公共 総合流域防災事業（砂防基礎調査、急傾斜地基礎調査） | 郡上市 明宝 気良 他 地内 | 土地調査 | (株) 創信 | 岐阜県本巣市石神707－2 | 令和3年7月16日  | 令和3年7月16日 | ～ | 令和4年3月22日 | 12,275,824 | 地権者調査業務<br>土石流 N=18箇所<br>急傾斜地 N=20箇所 | －                                                                                                                                                  | (当初) |
|              |                              |                |      |        |               | 令和4年3月22日  | 令和3年7月16日 | ～ | 令和4年6月30日 | 13,526,700 | 地権者調査業務<br>土石流 N=21箇所<br>急傾斜地 N=20箇所 | 第4（2）エ 地権者調査の残調査箇所の概略調査の結果、調査数量を変更したい。<br><br>これに伴い工期を延長したい。                                                                                       | 1回目  |
|              |                              |                |      |        |               | 令和4年9月7日   | 令和3年7月16日 | ～ | 令和4年9月30日 | 11,232,100 | 地権者調査業務<br>土石流 N=21箇所<br>急傾斜地 N=20箇所 | 第4（2）エ 公図転写連続図及び要約書により、土砂災害警戒区域内に入る地権者数が把握できたため、資料作成及び発送数量を変更したい。                                                                                  | 3回目  |

|                      |                                                          |                           |      |                       |                             |           |           |   |           |            |                                      |                                                                                                                                                                                 |      |
|----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|------|-----------------------|-----------------------------|-----------|-----------|---|-----------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 公砂委第<br>R3－基調<br>－4号 | 公共 総<br>合流域防<br>災事業<br>(砂防基<br>礎調査、<br>急傾斜地<br>基礎調<br>査) | 郡上市<br>白鳥町<br>石徹白<br>他 地内 | 土地調査 | (株) 創<br>信            | 岐阜県本<br>巢市石神<br>7 0 7－<br>2 | 令和3年7月16日 | 令和3年7月16日 | ～ | 令和4年3月22日 | 11,127,248 | 地権者調査業務<br>土石流 N＝19箇所<br>急傾斜地 N＝12箇所 | －                                                                                                                                                                               | (当初) |
|                      |                                                          |                           |      |                       |                             | 令和4年9月7日  | 令和3年7月16日 | ～ | 令和4年9月30日 | 9,364,300  | 地権者調査業務<br>土石流 N＝14箇所<br>急傾斜地 N＝12箇所 | 適用基準（2）エ<br>・公図転写連続図及び要約書により、<br>土砂災害警戒区域内に入る地権者数が<br>把握できたため、資料作成及び発送数<br>量を変更したい。<br>・本業務の調査対象箇所において、他<br>業務による基礎調査が進んだことによ<br>り、土砂災害警戒区域等の設定対処外<br>となった箇所について本業務より除外<br>したい。 | 3 回目 |
| 公砂委第<br>R3－基調<br>－5号 | 公共 総<br>合流域防<br>災事業<br>(砂防基<br>礎調査、<br>急傾斜地<br>基礎調<br>査) | 郡上市<br>白鳥町<br>阿多岐<br>他 地内 | 土地調査 | (株) 興<br>栄コンサル<br>タント | 岐阜県岐<br>阜市中鶉<br>4－1 1       | 令和3年7月16日 | 令和3年7月16日 | ～ | 令和4年3月22日 | 10,884,192 | 地権者調査業務<br>土石流 N＝19箇所<br>急傾斜地 N＝11箇所 | －                                                                                                                                                                               | (当初) |
|                      |                                                          |                           |      |                       |                             | 令和4年3月22日 | 令和3年7月16日 | ～ | 令和4年6月30日 | 11,299,200 | 地権者調査業務<br>土石流 N＝20箇所<br>急傾斜地 N＝11箇所 | 第4（2）エ 地権者調査の残調査個<br>所の概略調査の結果調査数量を変更し<br>たい。<br>これに伴い工期を延長<br>したい。                                                                                                             | 1 回目 |
|                      |                                                          |                           |      |                       |                             | 令和4年9月7日  | 令和3年7月16日 | ～ | 令和4年9月30日 | 12,698,400 | 地権者調査業務<br>土石流 N＝21箇所<br>急傾斜地 N＝11箇所 | 第4（2）エ 公図転写連続図及び要<br>約書により、土砂災害警戒区域内に入<br>る地権者数が把握できたため、資料作<br>成及び発送数量を変更したい。                                                                                                   | 3 回目 |

|                             |                                                                                   |                                           |     |                                   |                                   |           |           |   |            |            |                                                                       |                                                                                                                                                                                    |      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|---|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 単河委第<br>局改40-<br>S-1 他<br>号 | 県単 河<br>川局部改<br>良 鬼谷<br>川河川改<br>修検討<br>委託                                         | 木曽川水<br>系 鬼谷川<br>郡上市<br>和良町<br>三庫 他<br>地内 | 河川  | (株)エ<br>イト日本<br>技術開発<br>岐阜事務<br>所 | 岐阜県岐<br>阜市西荘<br>1丁目1<br>3番15<br>号 | 令和3年7月16日 | 令和3年7月16日 | ～ | 令和3年12月12日 | 7,655,274  | 鬼谷川 河川改修検討業務 N = 1<br>式                                               | —                                                                                                                                                                                  | (当初) |
|                             |                                                                                   |                                           |     |                                   |                                   | 令和4年3月18日 | 令和3年7月16日 | ～ | 令和4年5月31日  | 8,340,200  | 鬼谷川 河川改修検討業務 N=1<br>式<br>流下能力検討業務 N=1式                                | (3) ア 設計図書と現場の状態、施<br>工条件が一致しない場合<br>現地踏査の結果過去からの出水による<br>地形変化が著しいため、検討対象区間<br>を延伸し、流下能力の検討を行ないたい。                                                                                 | 4 回目 |
|                             |                                                                                   |                                           |     |                                   |                                   | 令和5年2月15日 | 令和3年7月16日 | ～ | 令和5年3月10日  | 8,725,200  | 鬼谷川 河川改修検討業務 N = 1<br>式<br>流下能力検討業務 N = 1<br>式<br>整備状況図面作成 N = 1<br>式 | (2) エ<br>当初設計では、1/10確率流量の際に<br>家屋浸水がないことを計画していた<br>が、整備目標の1/2確率流量で浸水被<br>害が発生しない確認をする必要が生じ<br>たため、1/2確率流量の流下能力確認<br>を行いたい。<br>また、成果データ（浸水範囲や回収<br>必要箇所）をGISで確認できるよう<br>に図面作成を行いたい。 | 7 回目 |
| 公維委第<br>TK-1号               | 公共 道<br>路メンテ<br>ナンス補<br>助（トン<br>ネル・橋<br>梁等点検<br>調査）橋<br>梁定期点<br>検業務委<br>託（債<br>務） | 国道156<br>号 他<br>郡上市<br>高鷲町<br>鮎立 他<br>地内  | 鋼構造 | (株)興<br>栄コンサル<br>タント              | 岐阜県岐<br>阜市中鶉<br>4-11              | 令和3年7月16日 | 令和3年7月16日 | ～ | 令和5年3月20日  | 37,180,000 | 定期点検業務<br>橋梁詳細点検 N = 44橋                                              | —                                                                                                                                                                                  | (当初) |

|                      |                                                   |                                  |      |              |                             |           |           |   |           |            |                                                              |                                                                                |      |
|----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|------|--------------|-----------------------------|-----------|-----------|---|-----------|------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|
|                      |                                                   |                                  |      |              |                             | 令和4年3月11日 | 令和3年7月16日 | ～ | 令和5年3月20日 | 37,681,600 | 定期点検業務<br>橋梁詳細点検 N=45橋                                       | 次年度点検を実施する予定である橋梁を当該業務にて実施したい。                                                 | 1回目  |
|                      |                                                   |                                  |      |              |                             | 令和5年2月1日  | 令和3年7月16日 | ～ | 令和5年3月20日 | 39,646,200 | 定期点検業務<br>橋梁詳細点検 N=45橋                                       | 岐阜県橋梁点検マニュアルの改訂があり、水中部における橋脚基礎の洗堀状況を確認することとなったため、その調査を追加したい。                   | 2回目  |
| 公砂工第<br>R3-87-<br>1号 | 公共 防<br>災・安全<br>交付金<br>(急傾斜<br>地崩壊対<br>策事業)<br>工事 | 大中小学<br>校郡上市<br>白鳥町<br>中津屋地<br>内 | 土木一式 | (株) 鷺<br>見建設 | 岐阜県郡<br>上市白鳥<br>町中津屋<br>192 | 令和3年8月27日 | 令和3年8月27日 | ～ | 令和4年3月18日 | 19,250,000 | 施工延長 L=60. 0m<br>切土工 V=840m3<br>吹付法枠工 (300×300) A =<br>120m2 | —                                                                              | (当初) |
|                      |                                                   |                                  |      |              |                             | 令和4年3月18日 | 令和3年8月27日 | ～ | 令和4年5月31日 | 21,022,100 | 施工延長 L=60. 0m<br>切土工 V=950m3<br>吹付法枠工 (300×300) A =<br>120m2 | 第4(2)ク 現地調査結果に基づき、仮設道路工を増工し、法面工を減工したい。<br><br>これに伴い土工数量を変更し、工期を延長したい。          | 1回目  |
|                      |                                                   |                                  |      |              |                             | 令和4年4月21日 | 令和3年8月27日 | ～ | 令和4年5月31日 | 20,236,700 | 施工延長 L=60. 0m<br>切土工 V=920m3<br>吹付法枠工 (300×300) A =<br>123m2 | 第4(2)オ 伐採木の処分数量を実績に基づき変更したい。<br>(1)ク 仮設道路について後発工事<br>で使用するため撤去について未施工と<br>したい。 | 2回目  |

|                            |                                                                  |                                         |      |                                        |                             |           |           |   |           |            |                                                                                           |                                                |      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|---|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|
| 公建委第<br>道調補－<br>郡－1－<br>B号 | 公共 地<br>域高規格<br>道路調査<br>(国)<br>256号 地<br>質調査委<br>託               | 一般国道<br>256号<br>郡上市<br>八幡町<br>入間 地<br>内 | 地質調査 | 基礎地盤<br>コンサル<br>タツ<br>(株)<br>岐阜事務<br>所 | 岐阜県岐<br>阜市加納<br>新本町2<br>－27 | 令和3年9月3日  | 令和3年9月3日  | ～ | 令和4年3月1日  | 15,127,200 | 地質調査業務（濃飛横断自動車道<br>(八幡・堀越峠工区)）<br>機械ボーリング N＝2箇所                                           | －                                              | (当初) |
|                            |                                                                  |                                         |      |                                        |                             | 令和4年2月8日  | 令和3年9月3日  | ～ | 令和4年3月25日 | 17,438,300 | 地質調査業務（濃飛横断自動車道<br>(八幡・堀越峠工区)）<br>機械ボーリング N＝3箇所<br>L＝129m                                 | 第4（2）発注時に確認が困難な要因<br>によるもの<br>ウ 土質・地質の確認に基づく場合 | 2回目  |
|                            |                                                                  |                                         |      |                                        |                             | 令和4年6月8日  | 令和3年9月3日  | ～ | 令和4年6月30日 | 17,639,600 | 地質調査業務（濃飛横断自動車道<br>(八幡・堀越峠工区)）<br>機械ボーリング N＝3箇所<br>L＝145m                                 | 第4（2）発注時に確認が困難な要因<br>によるもの<br>ウ 土質・地質の確認に基づく場合 | 4回目  |
| 公砂委第<br>R3－基調<br>－6号       | 公共 総<br>合流域防<br>災事業<br>(砂防基<br>礎調査、<br>急傾斜地<br>基礎調<br>査)業務<br>委託 | 郡上市<br>和良町<br>方須地内                      | 河川   | (株)メ<br>イホーエ<br>ンジニア<br>リング            | 岐阜県岐<br>阜市吹上<br>町6丁目<br>21番 | 令和3年9月10日 | 令和3年9月10日 | ～ | 令和4年2月6日  | 6,959,194  | 基礎調査業務<br>土石流 N＝7箇所（仮設定<br>N＝7箇所 本設定 N＝7箇<br>所）<br>急傾斜地 N＝3箇所（仮設定<br>N＝3箇所 本設定 N＝3箇<br>所） | －                                              | (当初) |

|                            |                                                |                                         |      |                                         |                             |           |           |   |           |            |                                                                                               |                                                              |      |
|----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|---|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|
|                            |                                                |                                         |      |                                         |                             | 令和4年3月22日 | 令和3年9月10日 | ～ | 令和4年6月30日 | 6,763,900  | 基礎調査業務<br>土石流 N = 9箇所（仮設定<br>N = 9箇所 本設定 N = 9箇所）<br>急傾斜地 N = 1箇所（仮設定<br>N = 1箇所 本設定 N = 1箇所） | 第4（2）エ 基礎調査の残調査個所の概略調査の結果、調査数量を変更したい。<br>これに伴い工期を延長したい。      | 2回目  |
|                            |                                                |                                         |      |                                         |                             | 令和4年7月16日 | 令和3年9月10日 | ～ | 令和4年8月31日 | 6,375,600  | 基礎調査業務<br>土石流 N = 8箇所（仮設定<br>N = 9箇所 本設定 N = 8箇所）<br>急傾斜地 N = 1箇所（仮設定<br>N = 1箇所 本設定 N = 1箇所） | 現地調査を行い被害想定区域を精査した結果、区域内に存在する保全対象が人家1戸以下となった箇所について調査対象外としたい。 | 4回目  |
| 公建委第<br>道調補－<br>郡－1－<br>C号 | 公共 地域高規格<br>道路調査<br>（国）<br>256号 地<br>質調査委<br>託 | 一般国道<br>256号<br>郡上市<br>八幡町<br>市島 地<br>内 | 地質調査 | 基礎地盤<br>コンサル<br>タンス<br>（株）<br>岐阜事務<br>所 | 岐阜県岐<br>阜市加納<br>新本町2<br>－27 | 令和3年9月17日 | 令和3年9月17日 | ～ | 令和4年3月15日 | 17,028,000 | 地質調査業務（濃飛横断自動車道<br>（八幡・堀越峠工区 トンネル<br>7））<br>機械ボーリング N = 3箇所                                   | －                                                            | （当初） |
|                            |                                                |                                         |      |                                         |                             | 令和4年2月8日  | 令和3年9月17日 | ～ | 令和4年3月25日 | 19,684,500 | 地質調査業務（濃飛横断自動車道<br>（八幡・堀越峠工区 トンネル<br>7））<br>機械ボーリング N = 3箇所<br>L = 134m                       | 第4（2）発注時に確認が困難な要因<br>によるもの<br>ウ 土質・地質の確認に基づく場合               | 1回目  |

|                            |                                                    |                                            |      |                                   |                                      |           |           |   |            |            |                                                                     |                                                                                              |      |
|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|---|------------|------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                            |                                                    |                                            |      |                                   |                                      | 令和4年9月22日 | 令和3年9月17日 | ～ | 令和4年12月20日 | 19,723,000 | 地質調査業務（濃飛横断自動車道（八幡・堀越峠工区 トンネル7））<br>機械ボーリング N = 3 箇所<br>L = 1 4 4 m | 第4（1）発注後に発生した外的条件によるもの<br>カ その他やむを得ない外的条件による場合<br>第4（2）発注時に確認が困難な要因によるもの<br>ウ 土質・地質の確認に基づく場合 | 5 回目 |
| 公建委第<br>道調補－<br>郡－1－<br>D号 | 公共 地<br>域高規格<br>道路調査<br>（国）<br>256号 地<br>質調査委<br>託 | 一般国道<br>2 5 6 号<br>郡上市<br>八幡町<br>市島 地<br>内 | 地質調査 | （株）朝<br>日土質設<br>計コンサ<br>ルタント      | 岐阜県岐<br>阜市須賀<br>4－1 7<br>－1 6        | 令和3年9月17日 | 令和3年9月17日 | ～ | 令和4年3月15日  | 14,080,000 | 地質調査業務（濃飛横断自動車道（八幡・堀越峠工区 トンネル6、橋梁6））<br>機械ボーリング N = 4 箇所            | －                                                                                            | （当初） |
|                            |                                                    |                                            |      |                                   |                                      | 令和4年7月28日 | 令和3年9月17日 | ～ | 令和4年8月31日  | 12,324,400 | 地質調査業務（濃飛横断自動車道（八幡・堀越峠工区 トンネル6、橋梁6））<br>機械ボーリング N = 4 箇所            | 第4（1）発注後に発生した外的条件によるもの<br>カ その他やむを得ない外的条件による場合<br>第4（2）発注時に確認が困難な要因によるもの<br>ウ 土質・地質の確認に基づく場合 | 4 回目 |
| 単建委第<br>道調－郡<br>－2－A号      | 県単 一<br>般道路調<br>査（国）<br>256号<br>橋梁予備<br>設計委託       | 一般国道<br>2 5 6 号<br>郡上市<br>和良町<br>宮地 地<br>内 | 鋼構造  | （株）エ<br>イト日本<br>技術開発<br>岐阜事務<br>所 | 岐阜県岐<br>阜市西荘<br>1 丁目1<br>3 番1 5<br>号 | 令和3年9月17日 | 令和3年9月17日 | ～ | 令和4年3月15日  | 10,205,866 | 設計業務委託（濃飛横断自動車道（和良工区 1号橋））<br>橋梁予備設計 N = 1 橋                        | －                                                                                            | （当初） |

|                     |                          |                               |      |         |                              |            |            |   |           |            |                                                                                      |                                                      |      |
|---------------------|--------------------------|-------------------------------|------|---------|------------------------------|------------|------------|---|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|
|                     |                          |                               |      |         |                              | 令和4年2月17日  | 令和3年9月17日  | ～ | 令和4年3月25日 | 12,196,800 | 設計業務委託（濃飛横断自動車道（和良工区 1号橋））<br>橋梁予備設計 N = 1 橋<br>測量業務<br>現地測量 A = 0. 0 1 3 3 k<br>m 2 | 第4（1）発注後に発生した外的条件によるもの<br>カ その他やむを得ない外的条件による場合       | 1 回目 |
|                     |                          |                               |      |         |                              | 令和5年2月20日  | 令和3年9月17日  | ～ | 令和5年3月20日 | 12,827,100 | 設計業務委託（濃飛横断自動車道（和良工区 1号橋））<br>橋梁予備設計 N = 1 橋<br>測量業務<br>現地測量 A = 0. 0 1 3 3 k<br>m 2 | 第4（1）発注後に発生した外的条件によるもの<br>カ その他やむを得ない外的条件による場合       | 5 回目 |
| 公砂工第<br>R3-4-1<br>号 | 公共 事業間連携<br>補助（通常砂防事業）工事 | 木曽川水系 蓮原川<br>郡上市 白鳥町<br>干田野地内 | 土木一式 | (株) 大西組 | 岐阜県郡上市白鳥町向小駄良 1 0 1<br>4 - 1 | 令和3年11月12日 | 令和3年11月12日 | ～ | 令和4年3月18日 | 28,600,000 | 既設堰堤改築<br>副提工 L = 57. 5m H = 0.<br>0m Vc = 319m3                                     | —                                                    | (当初) |
|                     |                          |                               |      |         |                              | 令和4年3月18日  | 令和3年11月12日 | ～ | 令和4年6月30日 | 30,011,300 | 既設堰堤改築<br>副提工 L = 57. 5m H = 0.<br>0m Vc = 319m3                                     | 第4（2）ク 施工宿の都合から仮置き土砂量と残土処分量を変更したい。<br>これに伴い好機を延長したい。 | 1 回目 |

|           |                     |                     |      |        |               |            |            |   |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |      |
|-----------|---------------------|---------------------|------|--------|---------------|------------|------------|---|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|
|           |                     |                     |      |        |               | 令和4年10月12日 | 令和3年11月12日 | ～ | 令和4年12月15日 | 31,376,400 | 既設堰堤改築<br>副提工 L=30. 5m H=0. 0m Vc=102m3<br><br>第4（2）オ<br>・コンクリート殻、伐採木の処分数量について実績に基づき変更したい。<br>第4（2）ク<br>・受注者より週休二日制、現場環境改善モデル工事实施の申し入れがあったため経費を変更したい。<br>第4（1）エ<br>・今後の施工順序を精査した結果、現在の仮排水管の位置では施工の支障となるため移設したい。また、床掘を実施したところ複数箇所からの湧水があったため排水ポンプを増工したい。<br>第4（2）キ<br>・賃金及び物価の変動により、受注者より工事請負約款に基づくインフレスライドの協議があったため変更したい。<br>・工期について令和4年12月15日まで延期したい。 | 3回目                                                           |      |
| 公砂工第3災86号 | 公共 砂防設備災害復旧事業（債務）工事 | 木曽川水系 吉田川郡上市 明宝畑佐地内 | 土木一式 | オクド（株） | 岐阜県郡上市明宝二間手55 | 令和3年11月2日  | 令和3年11月2日  | ～ | 令和4年6月30日  | 39,839,800 | 復旧延長 L=10. 3m<br>副提工 L=9. 2m H=3. 7m V=73m3<br>護床工 根固ブロック（6. 0t） N=27個<br>雑工（すりつけ工） N=1箇所<br>構造物撤去工 V=6m3<br>仮設工 工事用道路（W=4. 0～9. 0m） L=200m                                                                                                                                                                                                            | －                                                             | （当初） |
|           |                     |                     |      |        |               | 令和4年5月16日  | 令和3年11月2日  | ～ | 令和4年6月30日  | 37,849,900 | 復旧延長 L=10. 3m<br>副提工 L=9. 2m H=3. 7m V=73m3<br>護床工 根固ブロック（6. 0t） N=27個<br>雑工（すりつけ工） N=1箇所<br>構造物撤去工 V=18m3<br>仮設工 工事用道路（W=4. 0～9. 0m） L=200m                                                                                                                                                                                                           | 取り壊し数量について実績に基づき変更したい。<br>間詰及び埋戻コンクリートについて、掘削岩盤線に応じて形状を変更したい。 | 1回目  |

|                         |                                                          |                                      |    |                   |                               |            |            |   |           |            |                                                                   |                                                                                                                                   |      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|----|-------------------|-------------------------------|------------|------------|---|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 公交委第<br>31-A067<br>-S1号 | 公共 防<br>災・安全<br>交付金<br>(交通安全)<br>測量<br>業務 委<br>託         | 一般県道<br>有穂中坪<br>線 郡上<br>市八幡町<br>旭 地内 | 測量 | (株)南<br>出測量設<br>計 | 岐阜県郡<br>上市高鷺<br>町大鷺2<br>4 4 4 | 令和3年10月22日 | 令和3年10月22日 | ~ | 令和4年3月10日 | 11,330,000 | 測量作業<br>現地測量 A = 0. 1 0 4 k m <sup>2</sup><br>路線測量 L = 1. 2 4 k m | -                                                                                                                                 | (当初) |
|                         |                                                          |                                      |    |                   |                               | 令和4年8月19日  | 令和3年10月22日 | ~ | 令和4年8月31日 | 12,307,900 | 測量作業<br>現地測量 A = 0. 1 0 4 k m <sup>2</sup><br>路線測量 L = 1. 3 2 k m | 委託業務変更事務処理要領第4 (2)<br>エ その他確認困難な要因、誤測等や<br>むを得ない場合<br>・別途進めている歩道詳細設計業務に<br>て道路線形計画を行ったところ、既設<br>道路とのすり付けのために必要な路線<br>測量の延長を変更したい。 | 4 回目 |
| 公交委第<br>31-A067<br>-S2号 | 公共 防<br>災・安全<br>交付金<br>(交通安全)<br>(債務) 歩道<br>詳細設計<br>業務委託 | 一般県道<br>有穂中坪<br>線 郡上<br>市八幡町<br>旭 地内 | 道路 | (株)ユ<br>ニオン       | 岐阜県岐<br>阜市西河<br>渡 2-5<br>7    | 令和3年11月26日 | 令和3年11月26日 | ~ | 令和4年4月24日 | 4,109,600  | 設計業務<br>歩道詳細設計 L = 1. 2 4 k<br>m                                  | -                                                                                                                                 | (当初) |
|                         |                                                          |                                      |    |                   |                               | 令和4年11月22日 | 令和3年11月26日 | ~ | 令和5年3月17日 | 4,921,400  | 設計業務<br>歩道詳細設計 L = 1. 3 3 k<br>m                                  | 委託業務変更事務処理要領 第4<br>(2) エ その他確認困難な要因、誤<br>測等やむを得ない場合<br>・計画区間終点部における既存の歩道<br>と接続する横断歩道設置位置につい<br>て、公安協議の結果により歩道設計延<br>長を変更したい。     | 3 回目 |

|               |                                   |                                          |      |                    |                                           |           |           |   |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                               |      |
|---------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------|--------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|---|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 公河工第<br>3災85号 | 公共 河<br>川災害復<br>旧事業<br>(債務)<br>工事 | 木曽川水<br>系 小駄良<br>川<br>郡上市<br>八幡町<br>初音地内 | 土木一式 | カツラ工<br>業 (株)      | 岐阜県郡<br>上市八幡<br>町相生字<br>池ノ尻2<br>284-<br>2 | 令和3年11月2日 | 令和3年11月2日 | ～ | 令和4年5月9日  | 19,783,500 | 復旧延長 L = 30.8 m (左<br>岸)<br>護岸工 練ブロック積工 L =<br>29.0 m SL = 4.9 ~ 5.<br>6 m<br>A =<br>152 m <sup>2</sup><br>小口止工 N = 1箇所<br>落口工 N = 1箇所<br>雑工 練ブロック積工 N =<br>1箇所 石積工 N = 1箇所<br>仮設工 工事用道路工 (W =<br>4.0 m) L = 55.5 m                            | —                                                                                                                                                             | (当初) |
|               |                                   |                                          |      |                    |                                           | 令和4年4月11日 | 令和3年11月2日 | ～ | 令和4年5月9日  | 19,630,600 | 復旧延長 L = 30.8 m (左<br>岸)<br>護岸工 練ブロック積工 L =<br>29.0 m SL = 4.9 ~ 5.<br>6 m<br>A =<br>151 m <sup>2</sup><br>小口止工 N = 1箇所<br>落口工 N = 1箇所<br>雑工 練ブロック積工 N =<br>0箇所 石積工 N = 1箇所<br>仮設工 工事用道路工 (W =<br>4.0 m) L = 55.5 m                            | (1) カ その他やむを得ない外的条<br>件による<br>応急本工事において査定決定によりブ<br>ロック積工の形状を変更したい。<br>(2) オ 建設廃材及び建設発生土の<br>数量、処理方法、処理場の変更等によ<br>る場合<br>当初予定していた残土処理場が満砂と<br>なったため、処分先を変更したい。 | 1 回目 |
| 公河工第<br>3災83号 | 公共 河<br>川災害復<br>旧事業<br>(債務)<br>工事 | 木曽川水<br>系 鬼谷川<br>郡上市<br>八幡町<br>洲河地内      | 土木一式 | (株) 大<br>日造園土<br>木 | 岐阜県郡<br>上市八幡<br>町小野2<br>- 10 -<br>5       | 令和3年11月2日 | 令和3年11月2日 | ～ | 令和4年5月31日 | 25,300,000 | 復旧延長 L = 42.6 m (右岸<br>L = 42.6 m)<br>護岸工 練ブロック積工 L =<br>39.4 m SL = 3.7 ~ 4.<br>5 m<br>A =<br>165 m <sup>2</sup><br>小口止工 N = 3箇所 落口<br>工 N = 2箇所<br>雑工 (ブロック積工) N = 1箇<br>所<br>雑工 (すりつけ工) N = 1箇<br>所<br>仮設工 工事用道路工 (W =<br>4.0 m) L = 70.4 m | —                                                                                                                                                             | (当初) |

|               |                                   |                                     |      |             |                              |           |           |   |           |            |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |      |
|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------|-------------|------------------------------|-----------|-----------|---|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|               |                                   |                                     |      |             |                              | 令和4年5月16日 | 令和3年11月2日 | ～ | 令和4年5月31日 | 26,181,100 | 復旧延長 L = 42.6m (右岸<br>L = 42.6m)<br>護岸工 練ブロック積工 L =<br>39.4m SL = 3.7～4.<br>6m<br>A =<br>170m2<br>小口止工 N = 3箇所 落口<br>工 N = 2箇所<br>雑工 (ブロック積工) N = 1箇<br>所<br>雑工 (すりつけ工) N = 1箇<br>所<br>仮設工 工事用道路工 (W =<br>4.0m) L = 70.4m | (2) ア 推定岩盤線の確認に基づく<br>場合<br>試掘による岩盤線確認結果に基づき、<br>施工範囲の一部を岩着基礎から土砂基<br>礎に変更したい。<br>(2) ク その他確認困難な要因、<br>誤測等やむを得ない場合<br>起工測量、設計照査の結果に基づき、<br>土工及び護岸工の数量を変更する。 | 1回目  |
| 公河工第<br>3災82号 | 公共 河<br>川災害復<br>旧事業<br>(債務)<br>工事 | 木曽川水<br>系 和良川<br>郡上市<br>和良町<br>野尻地内 | 土木一式 | 二村建設<br>(株) | 岐阜県郡<br>上市和良<br>町下洞4<br>07-1 | 令和3年11月2日 | 令和3年11月2日 | ～ | 令和4年7月31日 | 52,871,500 | 復旧延長 L = 45.5m (右岸<br>L = 45.5m)<br>護岸工 大型ブロック積工 L<br>= 43.4m<br>H = 5.25～5.<br>69m A = 343m2<br>小口止工 N = 3箇所<br>雑工 (練石積工) N<br>= 2箇所<br>仮設工 工事用道路工 (W =<br>4.0m) L = 240m                                                | —                                                                                                                                                           | (当初) |
|               |                                   |                                     |      |             |                              | 令和4年5月19日 | 令和3年11月2日 | ～ | 令和4年7月31日 | 52,055,300 | 復旧延長 L = 45.5m (右岸<br>L = 45.5m)<br>護岸工 大型ブロック積工 L<br>= 45.0m<br>H = 5.19～5.<br>69m SL = 7.34～8.0<br>5m A = 348m2<br>小口止工 N = 3箇所<br>雑工 (練石積工) N<br>= 2箇所<br>仮設工 工事用道路工 (W =<br>4.0m) L = 240m                            | (2) オ、ク<br>起工測量の結果に基づき、既設構造<br>物の取り壊し及び護岸工の数量を変更<br>したい。                                                                                                    | 1回目  |

|               |                                   |                                               |      |              |                                        |           |           |   |            |            |                                                                                                                                           |                                                                                                                |      |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|------|--------------|----------------------------------------|-----------|-----------|---|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 公河工第<br>3災81号 | 公共 河<br>川災害復<br>旧事業<br>(債務)<br>工事 | 木曽川水<br>系 阿多岐<br>川<br>郡上市<br>白鳥町<br>阿多岐地<br>内 | 土木一式 | (株) 山<br>越建設 | 岐阜県郡<br>上市白鳥<br>町阿多岐<br>2 0 0<br>4 - 2 | 令和3年11月2日 | 令和3年11月2日 | ～ | 令和4年6月30日  | 42,988,000 | 復旧延長 L=20. 8m (左岸)<br>護岸工 大型ブロック積 L=<br>19. 9m SL=6. 46～7. 46m A<br>=155m2<br>小口止工 N=3箇所<br>雑工 (巨石積工) N=1箇所<br>工事用道路工 (W=4. 0m) L<br>=62m | —                                                                                                              | (当初) |
|               |                                   |                                               |      |              |                                        | 令和4年6月20日 | 令和3年11月2日 | ～ | 令和4年11月30日 | 40,085,100 | 復旧延長 L=20. 8m (左岸)<br>護岸工 大型ブロック積 L=<br>19. 9m SL=6. 46～7. 46m A<br>=155m2<br>小口止工 N=3箇所<br>雑工 (巨石積工) N=1箇所<br>工事用道路工 (W=4. 0m) L<br>=62m | (2) オ<br>当初予定していた残土処理場が満杯と<br>なったため、新たな処理場が開設され<br>るまでの期間、土砂を現場周辺に仮置<br>きしたい。また、これに伴い工期を令<br>和4年11月30日まで延期したい。 | 1 回目 |
| 公河工第<br>3災79号 | 公共 河<br>川災害復<br>旧事業<br>(債務)<br>工事 | 木曽川水<br>系 神路川<br>郡上市<br>大和町<br>神路地内           | 土木一式 | (株) ウ<br>スダ  | 岐阜県郡<br>上市大和<br>町島21<br>9 5 番地         | 令和3年11月2日 | 令和3年11月2日 | ～ | 令和4年5月31日  | 27,280,000 | 復旧延長 L=47. 0m (右<br>岸)<br>ブロック積工 L=46. 4m<br>SL=5. 3m A=241m2<br>小口止工 N=4 箇所<br>雑工 (ブロック積工) N=4<br>箇所<br>仮設工 工事用道路工 (W=<br>4. 0m) L=64m   | —                                                                                                              | (当初) |
|               |                                   |                                               |      |              |                                        | 令和4年5月10日 | 令和3年11月2日 | ～ | 令和4年5月31日  | 27,063,300 | 復旧延長 L=47. 0m (右<br>岸)<br>ブロック積工 L=46. 4m<br>SL=5. 3m A=237m2<br>小口止工 N=4 箇所<br>雑工 (ブロック積工) N=4<br>箇所<br>仮設工 工事用道路工 (W=<br>4. 0m) L=64m   | (2) ク その他確認困難な要因、誤<br>測等やむを得ない場合<br>施工測量、設計照査の結果に基づき、<br>護岸工数量を変更したい。                                          | 1 回目 |

|           |                        |                     |      |          |                      |           |           |   |           |            |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                          |      |
|-----------|------------------------|---------------------|------|----------|----------------------|-----------|-----------|---|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 公河工第3災78号 | 公共 河川災害復旧事業<br>(債務) 工事 | 木曽川水系 吉田川郡上市 明宝奥住地内 | 土木一式 | (株) 畑佐土木 | 岐阜県郡上市明宝<br>気良154番地2 | 令和3年11月2日 | 令和3年11月2日 | ～ | 令和4年6月30日 | 46,601,500 | 復旧延長 L = 31.0m (右岸<br>L = 31.0m)<br>護岸工 大型ブロック積工 L = 29.8m<br>H = 5.74～6.45m A = 266m <sup>2</sup><br>空石張工 L = 29.0m<br>S L = 3.25m<br>A = 97m <sup>2</sup><br>小口止工 N = 6箇所<br>仮設工 工事用道路工 (W = 4.0m) L = 111m | —                                                                                                                                                        | (当初) |
|           |                        |                     |      |          |                      | 令和4年4月11日 | 令和3年11月2日 | ～ | 令和4年6月30日 | 46,142,800 | 復旧延長 L = 31.0m (右岸<br>L = 31.0m)<br>護岸工 大型ブロック積工 L = 29.8m<br>H = 5.74～6.45m A = 266m <sup>2</sup><br>空石張工 L = 29.0m<br>S L = 3.25m<br>A = 96m <sup>2</sup><br>小口止工 N = 6箇所<br>仮設工 工事用道路工 (W = 4.0m) L = 111m | (1) カ その他やむを得ない外的条件による場合<br>応急本工事における査定決定より、背面の石積工に使用する石材を現地流用で行なうこととしたい。<br>(2) 建設廃材及び建設発生土の数量、処理方法、処理場の変更等による場合<br>当初予定していた残土処分場が満砂となったため、残土処理先を変更したい。 | 1回目  |
| 公河工第3災77号 | 公共 河川災害復旧事業<br>(債務) 工事 | 木曽川水系 吉田川郡上市 八幡町旭地内 | 土木一式 | (株) 高垣組  | 岐阜県郡上市八幡町旭1035       | 令和3年11月2日 | 令和3年11月2日 | ～ | 令和4年7月31日 | 57,959,000 | 復旧延長 L = 44.7m (左岸<br>L = 44.7m)<br>護岸工 大型ブロック積工 L = 43.8m<br>H = 5.63～6.77m A = 289m <sup>2</sup><br>小口止工 N = 3箇所<br>雑工 (すりつけ工)<br>N = 1箇所<br>仮設工 工事用道路工 (W = 4.0m) L = 153m                                 | —                                                                                                                                                        | (当初) |

|           |                   |                         |      |          |                |           |           |   |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               |      |
|-----------|-------------------|-------------------------|------|----------|----------------|-----------|-----------|---|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|           |                   |                         |      |          |                | 令和4年5月13日 | 令和3年11月2日 | ～ | 令和4年7月31日 | 59,120,600  | <p>復旧延長 L=44.7m（左岸 L=44.7m）</p> <p>護岸工 大型ブロック積工 L=43.8m H=5.63m～6.77m A=289m<sup>2</sup></p> <p>小口止工 N=3箇所 雑工（すりつけ工） N=1箇所</p> <p>仮設工 工事用道路工（W=4.0m） L=131m</p>                                                                                           | <p>（3）ア 設計図書と現場の状態、施工条件が一致しない場合</p> <p>当初予定していた仮設位置では、市役所の上水道の取水管に影響があるため、仮設位置・形状を変更したい。</p> <p>（2）オ 建設廃材及び建設発生土の数量、処理方法、処理場の変更等による場合</p> <p>当初予定していた残土処理場が満砂のため、処理場を変更したい。また、土砂の搬出先が確保できたため、土砂の流用を行ないたい。</p> | 1 回目 |
| 公河工第3災80号 | 公共 河川災害復旧事業（債務）工事 | 木曽川水系 落部谷川 郡上市 大和町 落部地内 | 土木一式 | (株) 奥田建設 | 岐阜県郡上市大和町島2500 | 令和3年11月2日 | 令和3年11月2日 | ～ | 令和5年3月20日 | 137,501,100 | <p>復旧延長 L = 132.7m（右岸 L = 85.1m 左岸 L = 84.7m）</p> <p>護岸工 練ブロック積工（右岸） L = 74.8m S L = 2.35～5.59m A = 629m<sup>2</sup></p> <p>練ブロック積工（左岸） L = 81.7m S L = 1.37～5.57m A = 350m<sup>2</sup></p> <p>大型ブロック積工 L = 7.6m S L = 7.42～7.59m A = 57m<sup>2</sup></p> | —                                                                                                                                                                                                             | (当初) |
|           |                   |                         |      |          |                | 令和4年12月7日 | 令和3年11月2日 | ～ | 令和5年3月20日 | 128,308,400 | <p>復旧延長 L = 132.7m（右岸 L = 85.1m 左岸 L = 84.7m）</p> <p>護岸工 練ブロック積工（右岸） L = 74.8m S L = 2.35～5.59m A = 639m<sup>2</sup></p> <p>練ブロック積工（左岸） L = 81.7m S L = 1.37～5.57m A = 367m<sup>2</sup></p> <p>大型ブロック積工 L = 7.6m S L = 7.42～7.59m A = 57m<sup>2</sup></p> | <p>（2）ク 起工測量、設計照査の結果、仮設工・準備工・雑工の数量を変更したい。</p>                                                                                                                                                                 | 1 回目 |

|               |                                     |                                             |      |               |                                       |           |           |   |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|------|---------------|---------------------------------------|-----------|-----------|---|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 公砂工第<br>3災88号 | 公共 砂<br>防設備災<br>害復旧事<br>業（債<br>務）工事 | 普通河川<br>木曾川水<br>系 古屋<br>谷郡上市<br>高鷺町<br>鮎立地内 | 土木一式 | (株) 永<br>田工務店 | 岐阜県郡<br>上市高鷺<br>町鮎立 3<br>7 3 0 -<br>1 | 令和3年11月2日 | 令和3年11月2日 | ～ | 令和4年6月30日 | 40,436,000 | 復旧延長 L = 6 3. 2 m (右岸<br>L = 2 2. 7 m、左岸 L = 6 2.<br>7 m)<br>護岸工 練ブロック積工 右岸<br>L = 2 1. 2 m S L = 2. 5 ~<br>4. 0 m A = 6 4 m <sup>2</sup><br>左岸<br>L = 2 6. 8 m S L = 2. 7 ~<br>4. 0 m A = 1 1 0 m <sup>2</sup><br>小口止工 N = 1 6 箇所 雑工<br>(すりつけ工) N = 1 6 箇所<br>根固めブロック (1. 0 t) N<br>= 7 5 個<br>仮設工 工事用道路 (W = 3.<br>0 ~ 4. 0 m) L = 1 4 5 m<br>掛樋工 (Φ 4 5 0) L<br>= 1 5 3 m | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (当初) |
|               |                                     |                                             |      |               |                                       | 令和5年2月13日 | 令和3年11月2日 | ～ | 令和5年2月28日 | 34,613,700 | 復旧延長 L = 6 3. 2 m (右岸<br>L = 2 2. 7 m、左岸 L = 6 2.<br>7 m)<br>護岸工 練ブロック積工 右岸<br>L = 2 1. 2 m S L = 2. 5 ~<br>4. 0 m A = 6 4 m <sup>2</sup><br>左岸<br>L = 2 6. 8 m S L = 2. 7 ~<br>4. 0 m A = 1 1 0 m <sup>2</sup><br>小口止工 N = 1 6 箇所 雑工<br>(すりつけ工) N = 1 6 箇所<br>根固めブロック (1. 0 t) N<br>= 7 7 個<br>仮設工 工事用道路 (W = 3.<br>0 ~ 4. 0 m) L = 1 2 8 m<br>掛樋工 (Φ 4 5 0) L<br>= 1 5 3 m | 第4 (1) カ<br>・仮設ヤードの路面保護を目的とした<br>敷鉄板工を災害査定の結果、減工した<br>い。<br>・護床工の施工数量について災害査定<br>の結果、設置個数を変更したい。<br>第4 (2) ク<br>・仮設計画の詳細検討及び根固ブロッ<br>ク打設ヤードの検討の結果、二次製品<br>とし仮設工について減工したい。<br>・仮設道路、坂路の盛土材は、近傍の<br>砂防堰堤堆砂地からの流用が可能と<br>なったため、購入土から流用土に変更<br>したい。<br>・現地確認の結果、すり付けの一部を<br>既存施設の構造にあわせ練石積から練<br>ブロックに変更したい。<br>(2) オ<br>・既設構造物取壊し結果、処分量が当<br>初の想定と異なったため実績に基づき<br>処分費を変更したい。 | 3回目  |

|               |                                     |                                             |      |             |                                   |            |           |   |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|------|-------------|-----------------------------------|------------|-----------|---|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 公砂工第<br>3災89号 | 公共 砂<br>防設備災<br>害復旧事<br>業（債<br>務）工事 | 普通河川<br>木曾川水<br>系 中村<br>谷郡上市<br>高鷺町<br>西洞地内 | 土木一式 | 穂積建設<br>（株） | 岐阜県郡<br>上市高鷺<br>町大鷺7<br>90番地<br>5 | 令和3年11月9日  | 令和3年11月9日 | ～ | 令和4年7月31日  | 50,050,000 | 復旧延長 L=31.0m（右岸L<br>=31.0m、左岸L=20.3<br>m）<br>護岸工 大型ブロック積工 L<br>=12.7m SL=8.5m<br>A=108m <sup>2</sup><br>練ブロック積工 L<br>=20.6m SL=3.8～<br>4.8m A=88m <sup>2</sup><br>小口止工 N=6箇所 雑工<br>（すりつけ工）N=6箇所<br>根固めブロック（2.0t）N<br>=39個<br>仮設工 工事用道路（W=3.<br>0～4.0m）L=89.3m<br>掛樋工（Φ350）L<br>=89m | －                                                                                                                                                                                                                                                         | （当初） |
|               |                                     |                                             |      |             |                                   | 令和4年10月14日 | 令和3年11月9日 | ～ | 令和4年10月31日 | 44,442,200 | 復旧延長 L=31.0m（右岸L<br>=31.0m、左岸L=20.3<br>m）<br>護岸工 大型ブロック積工 L<br>=12.7m SL=8.5m<br>A=108m <sup>2</sup><br>練ブロック積工 L<br>=20.6m SL=3.8～<br>4.8m A=88m <sup>2</sup><br>小口止工 N=6箇所 雑工<br>（すりつけ工）N=6箇所<br>根固めブロック（2.0t）N<br>=39個<br>仮設工 工事用道路（W=3.<br>0～4.0m）L=72.3m<br>掛樋工（Φ350）L<br>=59m | 第4(1)ク<br>・仮設計画の検討の結果、仮設道路土<br>工と管路の延長を減じることが可能と<br>なったため変更したい。また、仮設道<br>路に用いる盛土材について、近傍堰堤<br>堆砂地から流用したい。<br>・資材搬入に際しNTT通信線の防護措<br>置が必要となったため安全費を増工し<br>たい。<br>第4(1)オ<br>・工事用道路計画の精査の結果、支障<br>木の伐採が不要となったため変更した<br>い。<br>・既設構造物の取り壊しについて、実<br>績に基づき変更したい。 | 3回目  |

|                       |                                                                    |                                            |      |             |                                |           |           |   |           |            |                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|-------------|--------------------------------|-----------|-----------|---|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 単砂工第<br>砂修暮安<br>R3-1号 | 県単 砂<br>防修繕<br>(暮らし<br>の安全・<br>安心確保<br>対策) 工<br>事                  | 尾崎急傾<br>斜地 郡<br>上市 八<br>幡町 尾<br>崎町 地<br>内  | 土木一式 | (株) 名<br>畑組 | 岐阜県郡<br>上市八幡<br>町稲成 8<br>1 9   | 令和3年11月9日 | 令和3年11月9日 | ～ | 令和4年3月18日 | 24,644,400 | 施工延長 L = 1 2 . 3 m<br>土 工 崩壊土砂掘削工 V = 8<br>0 m 3<br>法面工 現場吹付法砕工 F 3 0 0<br>- 1 5 0 0 A = 9 0 m 2 A =<br>9 0 m 2<br>鉄筋挿入工 L = 7 . 0<br>m N = 3 6 本<br>軽量受圧板 N = 1 0 枚 | —                                                                                                          | (当初) |
|                       |                                                                    |                                            |      |             |                                | 令和4年5月10日 | 令和3年11月9日 | ～ | 令和4年5月31日 | 25,580,500 | 施工延長 L = 1 2 . 3 m<br>土 工 崩壊土砂掘削工 V =<br>9 0 m 3<br>法面工 現場吹付法砕工 F 3 0<br>0 - 1 5 0 0 A = 8 0 m 2<br>鉄筋挿入工 L = 7 .<br>0 m N = 3 6 本<br>軽量受圧板 N = 1 0<br>枚             | 残土処分場について変更したい。<br>既設構造物形状の確認結果に基づき取<br>り壊し数量について変更したい。                                                    | 2 回目 |
| 単河工第<br>局改暮-1<br>他号   | 県単 河<br>川局部改<br>良事業<br>(暮らし<br>の安全・<br>安心確保<br>対策) 他<br>(債務)<br>工事 | 木曽川水<br>系 長良川<br>郡上市<br>八幡町 吉<br>野 他<br>地内 | 土木一式 | (株) 木<br>越組 | 岐阜県郡<br>上市八幡<br>町島谷 1<br>6 1 3 | 令和3年11月9日 | 令和3年11月9日 | ～ | 令和4年5月31日 | 25,740,000 | 吉野工区 L=237m<br>河道掘削工 V=1,700m3<br>瀬取工区 L=244m<br>天端舗装工 A=854m2                                                                                                       | —                                                                                                          | (当初) |
|                       |                                                                    |                                            |      |             |                                | 令和4年3月18日 | 令和3年11月9日 | ～ | 令和4年5月31日 | 26,230,600 | 吉野工区 L=237m<br>河道掘削工 V=1,200m3<br>瀬取工区 L=244m<br>天端舗装工 A=854m2                                                                                                       | (1) カ その他やむを得ない外的条<br>件による場合<br>漁協からの要請に基づき、3月以降<br>に河川に濁水を生じさせないようにする<br>ため、搬出土砂の一部を通常水位以上<br>の位置に仮置きしたい。 | 1 回目 |

|                     |                                                                   |                                               |      |             |                              |           |           |   |           |            |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|-------------|------------------------------|-----------|-----------|---|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                     |                                                                   |                                               |      |             |                              | 令和5年2月1日  | 令和3年11月9日 | ～ | 令和5年3月20日 | 33,411,400 | 吉野工区 L=263m<br>河道掘削工 V=900m3<br>瀬取工区 L=167.9m<br>天端舗装工 A=550m2                              | (1) カ<br>当初は長良川鉄道との協議により小型特殊車輛で長良川鉄道の踏切を渡り、資材を小運搬することとしていたが、令和4年1月の大和地区での踏切事故を受け、当現場（遮断機、警報機がない踏切）は、保安設備の設置や線路補強を行う条件となった。そのため、鉄道に影響しない工法・施工時間を再協議し、踏切上の車輛を通さず、施工できるコンクリート舗装へ変更し、鉄道営業時間終了後（夜間）作業としたい。 | 3回目  |
| 単河工第<br>河修暮-3<br>他号 | 県単 河<br>川維持修<br>繕事業<br>（暮らし<br>の安全・<br>安心確保<br>対策）他<br>（債務）<br>工事 | 木曽川水<br>系 長良川<br>他<br>郡上市<br>白鳥町<br>白鳥他地<br>内 | 土木一式 | (株) 東<br>建設 | 岐阜県郡<br>上市白鳥<br>町白鳥 3<br>1 8 | 令和3年11月9日 | 令和3年11月9日 | ～ | 令和4年6月30日 | 39,380,000 | 長良川白鳥工区<br>施工延長 L=270m<br>河道掘削工 V=3, 500m3<br>曾部地川工区<br>施工延長 L=411m<br>河道掘削工 V= 360m3       | －                                                                                                                                                                                                     | (当初) |
|                     |                                                                   |                                               |      |             |                              | 令和4年3月18日 | 令和3年11月9日 | ～ | 令和4年6月30日 | 41,982,600 | 長良川白鳥工区<br>施工延長 L=270m<br>河道掘削工 (ICT) V=4, 800m3<br>曾部地川工区<br>施工延長 L=411m<br>河道掘削工 V= 420m3 | (1) ア 自然現象、その他不可抗力による場合<br>現地測量の結果、発注時より堆積を確認したため、測量結果に基づき掘削量を増工したい。<br>(2) カ 諸経費調整に基づく場合<br>発注後の協議に基づき、ICT活用及び週休二日制のモデル工事として必要な経費を計上したい。                                                             | 1回目  |
|                     |                                                                   |                                               |      |             |                              | 令和4年5月16日 | 令和3年11月9日 | ～ | 令和4年6月30日 | 41,270,900 | 長良川白鳥工区<br>施工延長 L=270m<br>河道掘削工 (ICT) V=4, 800m3<br>曾部地川工区<br>施工延長 L=411m<br>河道掘削工 V= 420m3 | (2) オ 建設廃材及び建設発生土の数量、処理方法、処理場の変更等による場合<br>当初予定していた残土処分場が満杯となり、受け入れ不可能となったため、残土処理場を変更したい。<br>(2) ク その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合<br>河道掘削を実施したところ堆積土砂等により破損した魚道が確認されたため、本工事にて修繕を行ないたい。                         | 2回目  |

|                              |                                                                    |                                             |      |              |                                    |            |            |   |            |            |                                                                                 |                                                                                                                                       |      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|--------------|------------------------------------|------------|------------|---|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 単河工第<br>河修暮-5・<br>施修-1他<br>号 | 県単 河<br>川維持修<br>繕事業<br>(暮らし<br>の安全・<br>安心確保<br>対策) 他<br>(債務)<br>工事 | 木曽川水<br>系 阿多岐<br>川 郡<br>上市 白<br>鳥町 中<br>西地内 | 土木一式 | (株) 山<br>越建設 | 岐阜県郡<br>上市白鳥<br>町阿多岐<br>200<br>4-2 | 令和3年11月9日  | 令和3年11月9日  | ～ | 令和4年6月30日  | 36,617,900 | 施工延長 L=260m<br>河道掘削工 V=3, 800m3<br>伐採工 A=6, 800m2<br>雑工 阿多岐ダム管理事務所<br>施設修繕 N=1式 | —                                                                                                                                     | (当初) |
|                              |                                                                    |                                             |      |              |                                    | 令和4年3月18日  | 令和3年11月9日  | ～ | 令和4年6月30日  | 38,539,600 | 施工延長 L=260m<br>河道掘削工 V=3, 400m3<br>伐採工 A=6, 800m2<br>雑工 阿多岐ダム管理事務所<br>施設修繕 N=1式 | (2) カ 諸経費調整に基づく場合<br>発注後の協議に基づき、週休2日制<br>モデル工事として必要な経費を計上し<br>たい。<br>(1) ア 自然現象、その他不可抗力<br>による場合<br>立木伐採の本数、処分量について実績<br>に基づき数量変更したい。 | 1回目  |
|                              |                                                                    |                                             |      |              |                                    | 令和4年6月20日  | 令和3年11月9日  | ～ | 令和4年11月30日 | 40,167,600 | 施工延長 L=260m<br>河道掘削工 V=3, 200m3<br>伐採工 A=6, 720m2<br>雑工 阿多岐ダム管理事務所<br>施設修繕 N=1式 | (2) オ<br>当初予定していた残土処理場が満砂と<br>なったため、新しい処理場が開設する<br>まで、現場周辺に土砂を仮置きした<br>い。また、これにともない工期を令和<br>4年11月30日まで延期したい。                          | 2回目  |
| 公河工第<br>10G-1号               | 公共 広<br>域河川改<br>修事業<br>工事                                          | 木曽川水<br>系 長良川<br>郡上市<br>美並町<br>上田地内         | 舗装   | (有)<br>ビーシー  | 岐阜県郡<br>上市美並<br>町上田3<br>215        | 令和3年11月26日 | 令和3年11月26日 | ～ | 令和4年3月18日  | 22,125,400 | 施工延長 L=532m<br>舗装工 A=3, 620m2<br>雑工 N=1式                                        | —                                                                                                                                     | (当初) |

|            |               |                     |      |          |                   |            |            |   |           |            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|------------|---------------|---------------------|------|----------|-------------------|------------|------------|---|-----------|------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|            |               |                     |      |          |                   | 令和4年3月18日  | 令和3年11月26日 | ～ | 令和4年8月31日 | 23,125,300 | 施工延長 L=532m<br>舗装工 A=2,950m2<br>雑工 N=1式                 | (2) カ 諸経費調整に基づく場合<br>発注後の協議に基づき、週休2日制モデル工事として必要な経費を計上したい。<br>(3) ア 設計図書と現場の状態、施工条件が一致しない場合<br>堤防天端工の路肩保護コンクリートについて数量に現地と差異があったことから適正な数量を計上したい。<br>また、舗装工範囲内にある電柱及び支線について、その養生及び舗装施工方法について中部電力との協議が必要となったことから工期を令和4年8月31日まで延伸したい。 | 1回目  |
|            |               |                     |      |          |                   | 令和4年8月16日  | 令和3年11月26日 | ～ | 令和4年9月30日 | 24,068,000 | 施工延長 L=449m<br>舗装工 A=3,260m2<br>雑工 N=1式                 | (2) ク<br>起工測量及び設計照査の結果に基づき、舗装工及び路肩保護コンクリートの数量を増工したい。<br>また、増工にともない工期を令和4年9月30日まで延伸したい。                                                                                                                                           | 2回目  |
| 公河工第10G-2号 | 公共 広域河川改修事業工事 | 木曽川水系 長良川郡上市美並町高砂地内 | 土木一式 | (株) 水口建設 | 岐阜県郡上市美並町上田90番地18 | 令和3年11月26日 | 令和3年11月26日 | ～ | 令和4年3月18日 | 16,206,300 | 施工延長 L=6m<br>河道掘削工 V=740m3<br>巨石張工 A=134m2              | —                                                                                                                                                                                                                                | (当初) |
|            |               |                     |      |          |                   | 令和4年3月18日  | 令和3年11月26日 | ～ | 令和5年3月17日 | 17,206,200 | 施工延長 L=40m<br>河道掘削工 V=730m3<br>巨石張工 A=0m2<br>巨石張工 L=37m | (2) カ 諸経費調整に基づく場合<br>発注後の協議に基づき ICT活用及び週休2日制のモデル工事として必要な経費を計上したい。<br>また、地元住民より隣接して実施中の複数工事で使用する工事用道路の使用頻度の要請があり、この調整及び施工に不測の日数を要したため、工期を令和5年3月17日まで延伸したい。                                                                        | 1回目  |

|                                |                                                                   |                                         |    |                      |                                |            |            |   |            |            |                                                                                                                   |                                                                                                                   |      |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----------------------|--------------------------------|------------|------------|---|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                |                                                                   |                                         |    |                      |                                | 令和4年6月17日  | 令和3年11月26日 | ～ | 令和5年3月17日  | 17,820,000 | 施工延長 L = 60m<br>河道掘削工 V = 1, 400m <sup>3</sup><br>巨石張工 A = 0m <sup>2</sup><br>巨石張工（基礎工） L = 0m                    | （2）ク<br>漁協との協議の結果、漁期における平水より上部の掘削を認められたため、護岸工にかわり掘削工を進め、工事進捗を図りたい。<br>（2）オ<br>当初予定していた残土処理場が満杯となったため、残土処理場を変更したい。 | 2 回目 |
| 公交通委<br>第43－<br>035－B4<br>－S1号 | 公共 防<br>災・安全<br>交付金<br>（災害防<br>除）事業<br>（国）<br>256号<br>丈量測量<br>等委託 | 一般国道<br>2 5 6 号<br>郡上市和<br>良町下洞<br>地内   | 測量 | （株）野<br>田コンサル<br>タント | 岐阜県郡<br>上市白鳥<br>町越佐 4<br>0 1   | 令和3年11月5日  | 令和3年11月5日  | ～ | 令和4年3月18日  | 17,490,000 | 1 用地測量 A = 64,<br>000m <sup>2</sup><br>2 面積計算 A = 15,<br>000m <sup>2</sup><br>3 立竹木調査 A = 6,<br>000m <sup>2</sup> | －                                                                                                                 | （当初） |
|                                |                                                                   |                                         |    |                      |                                | 令和4年10月11日 | 令和3年11月5日  | ～ | 令和4年10月31日 | 21,308,100 | 1 用地測量 A = 69,<br>500m <sup>2</sup><br>2 面積計算 A = 44,<br>900m <sup>2</sup><br>3 立竹木調査 A = 4,<br>600m <sup>2</sup> | 現地調査を行った結果、数量変更が必要となったため。                                                                                         | 4 回目 |
| 公交通委<br>第31－<br>A005－S1<br>号   | 公共 防<br>災・安全<br>交付金<br>（交通安<br>全）事業<br>（国）<br>156号<br>丈量測量<br>委託  | 一般国道<br>1 5 6 号<br>郡上市白<br>鳥町向小<br>駄良地内 | 測量 | （株）三<br>栄コンサル<br>タント | 岐阜県岐<br>阜市水海<br>道 4－2<br>2－1 2 | 令和3年11月5日  | 令和3年11月5日  | ～ | 令和4年2月10日  | 5,225,000  | 1 用地測量 A = 8, 000m <sup>2</sup><br>2 面積計算 A = 8, 000m <sup>2</sup>                                                | －                                                                                                                 | （当初） |

|                     |                                              |                                     |      |             |                            |            |            |   |            |             |                                                                                                                  |                           |      |
|---------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------|-------------|----------------------------|------------|------------|---|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|
|                     |                                              |                                     |      |             |                            | 令和4年8月31日  | 令和3年11月5日  | ～ | 令和4年10月14日 | 5,766,200   | 1 用地測量 A=6, 060m2<br>2 面積計算 A= 870m2<br>3 附帯工作物調査（独立工作物）<br>1戸<br>4 附帯工作物調査（住宅敷地A）<br>4戸<br>5 通損調査<br>4世帯        | 現地調査を行った結果、数量変更が必要となったため。 | 4 回目 |
| 公砂工第<br>R3推進－<br>1号 | 公共 防<br>災・減災<br>対策等強<br>化事業推<br>進費（債<br>務）工事 | 木曽川水<br>系 奥田洞<br>谷郡上市<br>大和町<br>島地内 | 土木一式 | （株）奥<br>田建設 | 岐阜県郡<br>上市大和<br>町島25<br>00 | 令和3年11月16日 | 令和3年11月16日 | ～ | 令和5年2月13日  | 246,518,800 | 奥田洞谷対策工事<br>土工 掘削工 V=3,<br>300m3<br>法面工 法面整形工 A=2,<br>320m2<br>簡易吹付法砕工 A=4,<br>700m2<br>仮設工（モノレール工、索道工）N<br>=各1式 | －                         | （当初） |

|                     |                              |                             |      |             |                              |            |            |   |           |             |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|---------------------|------------------------------|-----------------------------|------|-------------|------------------------------|------------|------------|---|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                     |                              |                             |      |             |                              | 令和4年11月24日 | 令和3年11月16日 | ～ | 令和5年2月13日 | 271,056,500 | 奥田洞谷対策工事<br>土工 掘削工 V=6,<br>600m3<br>法面工 法面整形工 A=3,<br>240m2<br>簡易吹付法砕工 A=1,<br>428m2<br>仮設工（モノレール工、索道工）N<br>=各1式 | 第4(2)オ<br>・残土処理について、当初予定していた処分場が閉鎖となった。出水期までに堆積土砂の搬出が必要となることから処分地を変更したい。<br>第4(2)ク<br>・簡易吹付法砕工及び伐採木数量について、起工測量結果に基づき変更したい。<br>第4(1)エ<br>・滑落崖掘削時の土砂の現場内運搬について、当初は小型バックホウによる押土としていたが、現地精査の結果、小型バックホウの搬入が困難であった。そのため、崩壊中央から上流はクライミングバックホウ、下流については通常バックホウによる運搬に変更したい。<br>・滑落崖掘削時に掘削土が地すべり土塊頭部に堆積したことにより、地すべり土塊内の歪計に変状がみられたことから、施工性の安全を確保するため頭部排土工を実施したい。 | 1回目  |
| 公砂工第<br>R3推進－<br>2号 | 公共 防災・減災<br>対策等強化事業推進費（債務）工事 | 木曽川水系 奥田洞<br>谷郡上市大和町<br>島地内 | 土木一式 | （株）中<br>尾建設 | 岐阜県郡<br>上市大和<br>町徳永7<br>25－1 | 令和3年11月16日 | 令和3年11月16日 | ～ | 令和5年1月29日 | 213,730,000 | 奥田洞谷対策工事<br>土工 掘削工 V=1,<br>700m3<br>法面工 法面整形工 A=2,<br>340m2<br>簡易吹付法砕工 A=2,<br>337m2<br>仮設工（モノレール工、索道工）N<br>=各1式 | －                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | （当初） |

|                    |                           |                         |    |              |                  |            |            |   |           |             |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|--------------------|---------------------------|-------------------------|----|--------------|------------------|------------|------------|---|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                    |                           |                         |    |              |                  | 令和4年11月24日 | 令和3年11月16日 | ～ | 令和5年1月29日 | 231,654,500 | 奥田洞谷対策工事<br>土工 掘削工 V=1,<br>700m3<br>法面工 法面整形工 A=2,<br>330m2<br>簡易吹付法枠工 A=2,<br>707m2<br>仮設工（モノレール工、索道工）N<br>=各1式 | 第4(2)オ<br>・残土処理について、当初予定していた処分場が閉鎖となった。出水期までに堆積土砂の搬出が必要となることから処分地を変更したい。<br>第4(2)ク<br>・簡易吹付法枠工及び伐採木数量について、起工測量結果に基づき変更したい。<br>第4(1)エ<br>・滑落崖掘削時の土砂の現場内運搬について、当初は小型バックホウによる押土としていたが、現地精査の結果、小型バックホウの搬入が困難であった。そのため、崩壊中央から上流はクライミングバックホウ、下流については通常バックホウによる運搬に変更したい。 | 1回目  |
| 公砂委第<br>緊改長-A<br>号 | 公共 総合流域防災事業（緊急改築事業）施設点検委託 | 城南町急傾斜 ほか 郡上市 八幡町 城南町地内 | 河川 | (株)三栄コンサルタント | 岐阜県岐阜市水海道4-22-12 | 令和3年12月17日 | 令和3年12月17日 | ～ | 令和4年3月18日 | 7,793,060   | 砂防設備の長寿命化計画策定に向けた施設データ取得<br>急傾斜地崩壊防止施設 N=54箇所                                                                    | —                                                                                                                                                                                                                                                                 | (当初) |
|                    |                           |                         |    |              |                  | 令和4年3月18日  | 令和3年12月17日 | ～ | 令和4年9月30日 | 8,112,500   | 砂防設備の長寿命化計画策定に向けた施設データ取得<br>急傾斜地崩壊防止施設 N=57箇所                                                                    | 第4(2)エ 点検対象の県管理施設の確認結果に基づき調査対象箇所を増工したい<br>上記増工に伴い委託業務工期を延長したい。                                                                                                                                                                                                    | 1回目  |

|                            |                            |                    |      |              |                  |            |            |   |           |           |                                                      |                                                    |      |
|----------------------------|----------------------------|--------------------|------|--------------|------------------|------------|------------|---|-----------|-----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|
|                            |                            |                    |      |              |                  | 令和4年9月7日   | 令和3年12月17日 | ～ | 令和4年9月30日 | 8,252,200 | 砂防設備の長寿命化計画策定に向けた施設データ取得<br>急傾斜地崩壊防止施設 N = 5<br>2箇所  | 第4(2)エ 点検対象の県管理施設の確認結果に基づき調査対象箇所を変更したい             | 2回目  |
| 公砂委第<br>R3-1-2<br>-B号      | 公共 事業間連携補助（火山砂防事業）谷水利用調査委託 | 洞ノ口谷郡上市大和町徳永地内     | 地質調査 | (株) テイコク     | 岐阜県岐阜市橋本町2-8     | 令和3年11月19日 | 令和3年11月19日 | ～ | 令和4年3月18日 | 3,542,000 | 谷水取水・利用状況調査<br>利用状況調査 N = 1 式<br>用水量調査 N = 1 式       | －                                                  | (当初) |
|                            |                            |                    |      |              |                  | 令和4年6月15日  | 令和3年11月19日 | ～ | 令和5年2月3日  | 3,867,600 | 谷水取水・利用状況調査<br>利用状況調査 N = 1 式<br>用水量調査 N = 1 式       | 現地調査の結果、調査対象箇所数と頻度について、使用状況を踏まえ季節変動を把握できるように変更したい。 | 3回目  |
| 公建委第<br>道調補-<br>郡-1-E<br>号 | 公共 地域高規格道路調査（国）256号 地質調査委託 | 一般国道256号郡上市八幡町市島地内 | 地質調査 | 中央開発(株)岐阜営業所 | 岐阜県岐阜市東鶉3-110-1A | 令和3年11月26日 | 令和3年11月26日 | ～ | 令和4年3月18日 | 8,543,282 | 地質調査業務（濃飛横断自動車道（八幡・堀越峠工区 トンネル6））<br>機械ボーリング N = 2 箇所 | －                                                  | (当初) |
|                            |                            |                    |      |              |                  | 令和4年3月18日  | 令和3年11月26日 | ～ | 令和4年6月30日 | 9,177,300 | 地質調査業務（濃飛横断自動車道（八幡・堀越峠工区 トンネル6））<br>機械ボーリング N = 2 箇所 | 第4（1）発注後に発生した外的条件によるもの<br>カ その他やむを得ない外的条件による場合     | 1回目  |

|                       |                                            |                                         |      |                              |                             |            |            |   |           |           |                                                              |                                                                                                          |      |
|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------|------------------------------|-----------------------------|------------|------------|---|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                       |                                            |                                         |      |                              |                             | 令和4年7月22日  | 令和3年11月26日 | ～ | 令和4年8月31日 | 8,789,000 | 地質調査業務（濃飛横断自動車道<br>（八幡・堀越峠工区 トンネル<br>6））<br>機械ボーリング N = 3 箇所 | 第4（1）発注後に発生した外的条件<br>によるもの<br>カ その他やむを得ない外的条件に<br>よる場合<br>第4（2）発注時に確認が困難な要因<br>によるもの<br>ウ 土質・地質の確認に基づく場合 | 3 回目 |
| 単建委第<br>道調－郡<br>－1－B号 | 県単 一<br>般道路調<br>査（国）<br>256号<br>地質調査<br>委託 | 一般国道<br>256号<br>郡上市<br>八幡町<br>市島 地<br>内 | 地質調査 | （株）朝<br>日土質設<br>計コンサ<br>ルタント | 岐阜県岐<br>阜市須賀<br>4－17<br>－16 | 令和3年11月26日 | 令和3年11月26日 | ～ | 令和4年3月18日 | 8,982,886 | 地質調査業務（濃飛横断自動車道<br>（八幡・堀越峠工区 橋梁5）<br>機械ボーリング N = 3 箇所        | －                                                                                                        | （当初） |
|                       |                                            |                                         |      |                              |                             | 令和4年3月18日  | 令和3年11月26日 | ～ | 令和4年6月30日 | 9,920,900 | 地質調査業務（濃飛横断自動車道<br>（八幡・堀越峠工区 橋梁5）<br>機械ボーリング N = 3 箇所        | 第4（1）発注後に発生した外的条件<br>によるもの<br>カ その他やむを得ない外的条件に<br>よる場合                                                   | 1 回目 |
|                       |                                            |                                         |      |                              |                             | 令和4年7月28日  | 令和3年11月26日 | ～ | 令和4年8月31日 | 6,598,900 | 地質調査業務（濃飛横断自動車道<br>（八幡・堀越峠工区 橋梁5）<br>機械ボーリング N = 3 箇所        | 第4（2）発注後に確認が困難な要因<br>によるもの<br>ウ 土質・地質の確認に基づく場合                                                           | 3 回目 |

|                      |                                                             |                         |    |              |                      |            |            |   |           |            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                        |      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|----|--------------|----------------------|------------|------------|---|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 公砂委第<br>R3－基調<br>－9号 | 公共 総<br>合流域防<br>災事業<br>(砂防基<br>礎調査、<br>急傾斜地<br>基礎調<br>査) 委託 | 郡上市<br>大和町<br>大間見地<br>内 | 河川 | (株) テ<br>イコク | 岐阜県岐<br>阜市橋本<br>町2－8 | 令和3年11月26日 | 令和3年11月26日 | ～ | 令和4年3月18日 | 13,477,838 | 基礎調査業務<br>土石流 N = 12箇所 (仮設定<br>N = 12箇所 本設定 N = 12箇<br>所)<br>急傾斜地 N = 12箇所 (仮設定<br>N = 12箇所 本設定 N = 12箇<br>所)                      | －                                                                                                                                                                                                      | (当初) |
|                      |                                                             |                         |    |              |                      | 令和4年9月8日   | 令和3年11月26日 | ～ | 令和5年3月20日 | 15,891,700 | 基礎調査業務<br>土石流 N = 11箇所 (仮設定<br>N = 12箇所 本設定 N = 11箇<br>所)<br>急傾斜地 N = 13箇所 (仮設定<br>N = 15箇所 本設定 N = 13箇<br>所)<br>砂防基盤図追加・修正 N = 1式 | 適用基準 (2) エ<br>・現地調査を行い、被害想定区域を精<br>査した結果、被害想定区域内に存在す<br>る保全対象が人家1戸以下となった箇<br>所について調査対象外としたい。<br>・現地確認を行い基礎調査箇所につい<br>て追加したい。<br>・現地調査を実施したところ、既存の<br>基盤図と現地の相違が確認されたため<br>砂防基盤図の修正を行いたい。<br>・工期を延長したい。 | 3 回目 |
|                      |                                                             |                         |    |              |                      | 令和4年12月12日 | 令和3年11月26日 | ～ | 令和5年3月20日 | 16,172,200 | 基礎調査業務<br>土石流 N = 15箇所 (仮設定<br>N = 16箇所 本設定 N = 15箇<br>所)<br>急傾斜地 N = 10箇所 (仮設定<br>N = 12箇所 本設定 N = 10箇<br>所)<br>砂防基盤図追加・修正 N = 1式 | 適用基準 (2) エ<br>・現地調査を行ったところ、基準点<br>が当初想定より上流に複数箇所あること<br>が分かったため、区域設定を追加した<br>い。<br>・現地調査を実施したところ、既存の<br>基盤図と現地の相違が確認されたため<br>砂防基盤図の修正を行いたい。                                                            | 4 回目 |

|                      |                                                             |                    |    |              |                      |            |            |   |           |            |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                         |      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|----|--------------|----------------------|------------|------------|---|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 公砂委第<br>R3－基調<br>－8号 | 公共 総<br>合流域防<br>災事業<br>(砂防基<br>礎調査、<br>急傾斜地<br>基礎調<br>査) 委託 | 郡上市<br>大和町<br>栗巢地内 | 河川 | (株) テ<br>イコク | 岐阜県岐<br>阜市橋本<br>町2－8 | 令和3年11月26日 | 令和3年11月26日 | ～ | 令和4年3月18日 | 13,283,754 | 基礎調査業務<br>土石流 N = 14箇所 (仮設定<br>N = 14箇所 本設定 N = 14箇<br>所)<br>急傾斜地 N = 10箇所 (仮設定<br>N = 10箇所 本設定 N = 10箇<br>所) | －                                                                                                                                                                                       | (当初) |
|                      |                                                             |                    |    |              |                      | 令和4年3月18日  | 令和3年11月26日 | ～ | 令和4年6月30日 | 14,819,200 | 基礎調査業務<br>土石流 N = 16箇所 (仮設定<br>N = 16箇所 本設定 N = 16箇<br>所)<br>急傾斜地 N = 11箇所 (仮設定<br>N = 11箇所 本設定 N = 11箇<br>所) | 第4(2)エ 基礎調査の残箇所<br>の調査の結果、調査数量を<br>変更したい。<br>これに伴い工期を延長<br>したい。                                                                                                                         | 1回目  |
|                      |                                                             |                    |    |              |                      | 令和4年9月8日   | 令和3年11月26日 | ～ | 令和5年3月20日 | 15,588,100 | 基礎調査業務<br>土石流 N = 17箇所 (仮設定<br>N = 20箇所 本設定 N = 17箇<br>所)<br>急傾斜地 N = 12箇所 (仮設定<br>N = 14箇所 本設定 N = 12箇<br>所) | 第4(2)エ<br>・現地調査を行い、被害<br>想定区域を精査した結果、<br>被害想定区域内に存在す<br>る保全対象が人家1戸以下<br>となったため、本業務での<br>対象箇所から除外したい。<br>・現地調査を行い大和町の<br>基礎調査の残箇所について<br>精査した結果に基づき調<br>査箇所を追加したい。<br>これに伴い工期を延長し<br>たい。 | 3回目  |

|                                   |                                                                                                 |                                                            |      |                      |                                              |           |           |   |           |            |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|---|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 公維工第<br>3災90<br>他 号               | 公共 道<br>路災害復<br>旧事業<br>他（債<br>務）工事                                                              | 主要地方<br>道 美濃加<br>茂和良線<br>他 郡上<br>市 八幡<br>町 野々<br>倉 他<br>地内 | 土木一式 | カヅラ工<br>業（株）         | 岐阜県郡<br>上市八幡<br>町相生字<br>池ノ尻2<br>2 8 4 -<br>2 | 令和3年12月7日 | 令和3年12月7日 | ～ | 令和4年6月4日  | 16,423,000 | 美濃加茂和良線 復旧延長 L=11.6m<br>W=6.0m<br>路側工 練ブロック積工<br>L=11.0m SL=3.2～5.0m A=44m2<br>小口止工 N=2箇所<br>白山内ヶ谷線 復旧延長 L=5.0m<br>W=4.5m<br>路側工 練ブロック積工<br>L=4.0m SL=3.2m A=13m2<br>美濃加茂和良線 施工延長<br>L=6.0m W=4.0m<br>路側工 根継工 L=6.0m<br>V=13m3 | －                                                                                                                                                    | (当初) |
|                                   |                                                                                                 |                                                            |      |                      |                                              | 令和4年6月1日  | 令和3年12月7日 | ～ | 令和4年6月4日  | 17,673,700 | 美濃加茂和良線 復旧延長 L=11.6m<br>W=6.0m<br>路側工 練ブロック積工<br>L=11.0m SL=3.2～5.6m A=49m2<br>小口止工 N=2箇所<br>白山内ヶ谷線 復旧延長 L=5.0m<br>W=4.5m<br>路側工 玉石積工 L=4.0m<br>SL=3.2m A=13m2<br>美濃加茂和良線 施工延長<br>L=6.0m W=4.0m<br>路側工 根継工 L=6.0m V=7m3        | 3 災 9 0 号のブロック積工について、<br>当初露岩している状況からNo.0+3.3～<br>No.0+11.6の区間について岩着基礎と<br>していたが、床掘をしたところ、<br>No.0+3.3～No.0+7.0の区間について露<br>岩しなかったため、直接基礎工に変更<br>したい。 | 1 回目 |
| 公交用委<br>第43-<br>045-B10-<br>0-S1号 | 公共 防<br>災・安全<br>交付金<br>（災害防<br>除）<br>（国）4<br>7 2 号<br>（国）4<br>7 2 号<br>（0県<br>債）丈量<br>測量等委<br>託 | （国）4<br>7 2 号<br>郡上市<br>明宝奥住<br>地内                         | 測量   | 大同コン<br>サルタン<br>ツ（株） | 岐阜県岐<br>阜市中鶉<br>2 - 1 1                      | 令和3年12月3日 | 令和3年12月3日 | ～ | 令和4年5月31日 | 7,480,000  | 1 用地測量 A=9, 100平方メー<br>トル<br>2 面積計算 A=9, 100平方メー<br>トル<br>3 立竹木調査 A=2, 900平方<br>メートル                                                                                                                                           | －                                                                                                                                                    | (当初) |

|                      |                             |                                     |      |             |                                     |            |            |   |           |            |                                                                                      |                                                                                                                                                                                         |      |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------|-------------|-------------------------------------|------------|------------|---|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                      |                             |                                     |      |             |                                     | 令和4年6月29日  | 令和3年12月3日  | ～ | 令和4年7月29日 | 7,595,500  | 1 用地測量 A=14, 080平方メートル<br>2 面積計算 A=11, 990平方メートル<br>3 立竹木調査 A=2, 760平方メートル           | 別紙のとおり変更したい。                                                                                                                                                                            | 2 回目 |
| 単砂工第<br>R3－通砂<br>－2号 | 県単 通<br>常砂防事<br>業（債<br>務）工事 | 普通河川<br>鷺見川郡<br>上市 高<br>鷺町 鷺<br>見地内 | 土木一式 | 穂積建設<br>（株） | 岐阜県郡<br>上市高鷺<br>町大鷺7<br>9 0 番地<br>5 | 令和3年12月14日 | 令和3年12月14日 | ～ | 令和4年6月11日 | 16,280,000 | 渓流保全工<br>分散型落差工（礫段タイプ）<br>N = 1 式<br>河岸浸食対策工（根固めタイ<br>プ） N = 1 式<br>巨石据付工<br>N = 1 式 | －                                                                                                                                                                                       | （当初） |
|                      |                             |                                     |      |             |                                     | 令和4年1月17日  | 令和3年12月14日 | ～ | 令和4年6月11日 | 16,618,800 | 渓流保全工<br>分散型落差工（礫段タイプ）<br>N = 1 式<br>河岸浸食対策工（根固めタイ<br>プ） N = 1 式<br>巨石据付工<br>N = 1 式 | 第4、1（2）ク その他確認困難な<br>要因、誤測等止むを得ない場合<br>起工測量結果に基づき、仮設道路盛土<br>工を増工したい。                                                                                                                    | 1 回目 |
|                      |                             |                                     |      |             |                                     | 令和4年9月12日  | 令和3年12月14日 | ～ | 令和4年9月30日 | 16,951,000 | 渓流保全工<br>分散型落差工（礫段タイプ）<br>N = 1 式<br>河岸浸食対策工（根固めタイ<br>プ） N = 1 式<br>巨石据付工<br>N = 1 式 | 第4、1（2）ク その他確認困難な<br>要因、誤測等止むを得ない場合<br>・現場立会による石組技術指導の結<br>果、対策工（河川浸食対策）の施工内<br>容を現地に合わせ変更したい。<br>・当初予定していた大鷺えん堤堆砂地<br>からの石材採取について、採取地を確<br>認した結果より、必要数量が確保でき<br>ないものについて購入材に変更した<br>い。 | 4 回目 |

|                |                             |                                              |      |            |                                   |            |            |   |            |            |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |      |
|----------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------|------------|-----------------------------------|------------|------------|---|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 公維工第<br>3災286号 | 公共 道<br>路災害復<br>旧事業<br>(債務) | 主要地方<br>道 白鳥板<br>取線 郡<br>上市 大<br>和町 落<br>部地内 | 土木一式 | (株)丸<br>高組 | 岐阜県郡<br>上市大和<br>町剣80<br>7番地の<br>1 | 令和3年12月14日 | 令和3年12月14日 | ～ | 令和4年10月24日 | 60,830,000 | 復旧延長 L = 1 6 . 8 m W =<br>5 . 8 m<br>路側工 親杭アンカー工 L =<br>1 2 . 1 m<br>簡易吹付法砕工 A =<br>8 0 1 m 2<br>小口止工 N =<br>2箇所<br>アスカープ工 L =<br>1 6 . 8 m<br>雑工 取付工 N =<br>2箇所<br>仮設工 モノレール工 N =<br>1式 | —                                                                                                                                                                                                          | (当初) |
|                |                             |                                              |      |            |                                   | 令和4年10月13日 | 令和3年12月14日 | ～ | 令和4年11月30日 | 67,923,900 | 復旧延長 L = 1 6 . 8 m W =<br>5 . 8 m<br>路側工 親杭アンカー工 L =<br>1 2 . 1 m<br>簡易吹付法砕工 A =<br>9 9 6 m 2<br>小口止工 N =<br>2箇所<br>アスカープ工 L =<br>1 6 . 8 m<br>雑工 取付工 N =<br>2箇所<br>仮設工 モノレール工 N =<br>1式 | 交通誘導警備員について、当初全面通<br>行止め作業時に配置することとし、通<br>常作業時については、作業車の停止等<br>による幅員現象規制で工事を実施する<br>予定をしていたが、工事開始後、ダム<br>工事による大型車が通行する事が判明<br>し、当箇所の幅員は狭小で安全に通行<br>させるには、速度を落とす必要があ<br>り、そのために交通誘導警備員の誘導<br>が必要であるため増員したい。 | 1回目  |
|                |                             |                                              |      |            |                                   | 令和4年11月22日 | 令和3年12月14日 | ～ | 令和4年11月30日 | 69,326,400 | 復旧延長 L = 1 6 . 8 m W =<br>5 . 8 m<br>路側工 親杭アンカー工 L =<br>1 2 . 1 m<br>簡易吹付法砕工 A =<br>9 9 6 m 2<br>小口止工 N =<br>2箇所<br>アスカープ工 L =<br>1 6 . 8 m<br>雑工 取付工 N =<br>2箇所<br>仮設工 モノレール工 N =<br>1式 | 法面排水管について、査定時には崩壊<br>が著しく、詳細な市区量が出来なかつ<br>た。このため、法面工施工後、再度測<br>量したところ、設計延長より短いこと<br>が判明したため、実測に合わせ変更し<br>たい。                                                                                               | 2回目  |

|                       |                                                    |                                         |      |                              |                             |           |           |   |           |           |                                                    |                                                                                                           |      |
|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 単建委第<br>道調－郡<br>－2－B号 | 県単 一<br>般道路調<br>査 (国)<br>256号<br>地質調査<br>委託        | 一般国道<br>256号<br>郡上市<br>和良町<br>宮地 地<br>内 | 地質調査 | (株)朝<br>日土質設<br>計コンサ<br>ルタント | 岐阜県岐<br>阜市須賀<br>4－17<br>－16 | 令和3年12月3日 | 令和3年12月3日 | ～ | 令和4年3月18日 | 9,900,000 | 地質調査業務（濃飛横断自動車道<br>（和良工区1号橋））<br>機械ボーリング N＝3箇所     | －                                                                                                         | （当初） |
|                       |                                                    |                                         |      |                              |                             | 令和4年3月18日 | 令和3年12月3日 | ～ | 令和4年5月31日 | 9,684,400 | 地質調査業務（濃飛横断自動車道<br>（和良工区1号橋、2号橋））<br>機械ボーリング N＝4箇所 | 第4（1）発注後に発生した外的条件<br>によるもの<br>カ その他やむを得ない外的条件に<br>よる場合<br>第4（2）発注時に確認が困難な要因<br>によるもの<br>ウ 土質・地質の確認に基づく場合  | 1回目  |
|                       |                                                    |                                         |      |                              |                             | 令和4年7月4日  | 令和3年12月3日 | ～ | 令和4年7月10日 | 9,163,000 | 地質調査業務（濃飛横断自動車道<br>（和良工区1号橋、2号橋））<br>機械ボーリング N＝4箇所 | 第4（2）発注時に確認が困難な要因<br>によるもの<br>ウ 土質・地質の確認に基づく場合<br>第4（3）設計図書の不具合によるも<br>の<br>ア 設計図書と現場の状況、施工条<br>件が一致しない場合 | 3回目  |
| 単建委第<br>道調－郡<br>－3－A号 | 県単 一<br>般道路調<br>査 (国)2<br>56号<br>地質調査<br>業務 委<br>託 | 一般国道<br>256号<br>郡上市<br>八幡町<br>那比 地<br>内 | 地質調査 | (株)朝<br>日土質設<br>計コンサ<br>ルタント | 岐阜県岐<br>阜市須賀<br>4－17<br>－16 | 令和3年12月3日 | 令和3年12月3日 | ～ | 令和4年3月18日 | 7,795,194 | 地質調査業務<br>機械ボーリング N＝4箇所<br>L＝40m<br>標準貫入試験 N＝40回   | －                                                                                                         | （当初） |
|                       |                                                    |                                         |      |                              |                             | 令和4年3月18日 | 令和3年12月3日 | ～ | 令和4年6月30日 | 7,997,000 | 地質調査業務<br>機械ボーリング N＝5箇所<br>L＝43m<br>標準貫入試験 N＝43回   | 第4（2）発注時に確認が困難な要因<br>によるもの<br>ウ 土質・地質の確認に基づく場合                                                            | 1回目  |

|                         |                                                                    |                                           |      |             |                                |           |           |   |           |            |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|-------------|--------------------------------|-----------|-----------|---|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                         |                                                                    |                                           |      |             |                                | 令和4年6月17日 | 令和3年12月3日 | ～ | 令和4年6月30日 | 9,288,400  | 地質調査業務<br>機械ボーリング N = 5 箇所<br>L = 6 0 m<br>標準貫入試験 N = 4 5 回                                                                                                                                             | 第4（1）発注後に発生した外的条件<br>によるもの<br>エ 安全対策に基づく場合（仮<br>設工）<br>（2）発注時に確認が困難な要因<br>によるもの<br>ウ 土質・地質の確認に基づく<br>場合 | 2 回目 |
| 単建工第<br>道改く-5-<br>12-1号 | 県単 道<br>路新設改<br>良（暮ら<br>しの安<br>全・安心<br>確保対<br>策）（債<br>務）道路<br>改良工事 | 一般県道<br>白山美濃<br>線 郡上<br>市 美並<br>町大原<br>地内 | 土木一式 | （有）<br>ピーシー | 岐阜県郡<br>上市美並<br>町上田 3<br>2 1 5 | 令和4年1月14日 | 令和4年1月14日 | ～ | 令和4年6月27日 | 13,871,000 | 施工延長 L=210m W=6. 0<br>(7. 5) m<br>土工 切土 V=180m3 盛土<br>V=120m3<br>排水構造物工 PU1-B300-<br>H300 L=85m<br>PU3-B300-<br>H300 L=151m<br>PU3-B300-H300（横断用） L<br>=16m<br>台付管D600 L<br>=11m<br>集水樹工 N=4<br>箇所      | -                                                                                                       | (当初) |
|                         |                                                                    |                                           |      |             |                                | 令和4年3月24日 | 令和4年1月14日 | ～ | 令和4年6月27日 | 14,559,600 | 施工延長 L=210m W=6. 0<br>(7. 5) m<br>土工 切土 V=180m3 盛土<br>V=120m3<br>排水構造物工 PU1-B300-<br>H300 L=85m<br>PU3-B300-<br>H300 L=151m<br>PU3-B300-<br>H300（横断用） L=16m<br>台付管D600 L<br>=11m 集水樹工 N=4箇所<br>撤去工 N=1式 | 第4（1）発注後に発生した外的条件<br>によるもの<br>エ 安全対策に基づく場合（交通整<br>理員等）                                                  | 1 回目 |

|                       |                                                             |                    |    |              |                      |            |            |   |            |            |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|----|--------------|----------------------|------------|------------|---|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                       |                                                             |                    |    |              |                      | 令和4年12月6日  | 令和4年1月14日  | ～ | 令和4年12月16日 | 14,828,000 | 施工延長 L=105. 1m W=6. 0<br>(7. 5) m<br>土工 切土 V=450m3 盛土<br>V=270m3<br>舗装工 再生密粒度As (20) A<br>=269m2<br>排水構造物工 PU1-B300-<br>H300 L=51m<br>PU3-B300-<br>H300 L=127m<br>PU3-B300-<br>H300 (横断用) L=8m、集水樹<br>工 N=4箇所<br>撤去工 N=1 式 | 第4 (1) 発注後に発生した外的条件<br>によるもの<br>エ 安全対策に基づく場合 (交通整<br>理員等)<br>第4 (2) 発注時に確認が困難な要因<br>によるもの<br>ウ 土質・地質の確認に基づく場合<br>第4 (3) 設計図書の不具合によるも<br>の<br>ア 設計図書と現場の状態、施工条<br>件が一致しない場合 | 4 回目 |
| 公砂委第<br>R3-基調<br>-10号 | 公共 総<br>合流域防<br>災事業<br>(砂防基<br>礎調査、<br>急傾斜地<br>基礎調<br>査) 委託 | 郡上市<br>大和町<br>神路地内 | 河川 | (株) テ<br>イコク | 岐阜県岐<br>阜市橋本<br>町2-8 | 令和3年12月10日 | 令和3年12月10日 | ～ | 令和4年3月18日  | 5,746,026  | 基礎調査業務<br>土石流 N= 4箇所 (仮設定<br>N= 4箇所 本設定 N= 4箇<br>所)<br>急傾斜地 N= 3箇所 (仮設定<br>N= 3箇所 本設定 N= 3箇<br>所)                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                          | (当初) |
|                       |                                                             |                    |    |              |                      | 令和4年9月8日   | 令和3年12月10日 | ～ | 令和5年3月20日  | 6,669,300  | 基礎調査業務<br>土石流 N= 1箇所 (仮設定<br>N= 4箇所 本設定 N= 1箇<br>所)<br>急傾斜地 N= 7箇所 (仮設定<br>N= 11箇所 本設定 N= 7箇<br>所)                                                                                                                         | 適用基準 (2) エ<br>・現地調査を行い、被害想定区域を精<br>査した結果、被害想定区域内に存在す<br>る保全対象家屋が人家1戸以下となっ<br>た箇所について調査対象外としたい。<br>・基礎調査が必要となる箇所について<br>追加調査を実施したい。<br>それに伴い工期を延期したい。                       | 3 回目 |

|                    |                                                                 |                                             |      |             |                                   |            |            |   |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|-------------|-----------------------------------|------------|------------|---|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 単交工第<br>崩暮-1<br>他号 | 県単 崩<br>落決壊防<br>止（暮ら<br>しの安<br>全・安心<br>確保対<br>策）（0<br>県債）工<br>事 | 一般県道<br>惣則高鷲<br>線 他<br>郡上市高<br>鷲町鷲見<br>他 地内 | 土木一式 | 穂積建設<br>（株） | 岐阜県郡<br>上市高鷲<br>町大鷲7<br>90番地<br>5 | 令和4年1月14日  | 令和4年1月14日  | ～ | 令和4年8月1日  | 20,185,000 | 【施工箇所1：鷲見工区】<br>施工延長 L = 46.0m<br>擁壁工 ブロック積 SL = 3.38～5.36m A = 141m <sup>2</sup><br>排水工 PU3-300×300<br>L = 37.5m 落石予防工<br>転石除去 N = 1式<br>【施工箇所2：西洞工区】<br>施工延長 L = 20.0m<br>排水工 PU3-300×300<br>L = 20.0m 縦排水工 N = 1箇所                                         | －                                                                                                  | （当初） |
|                    |                                                                 |                                             |      |             |                                   | 令和4年9月9日   | 令和4年1月14日  | ～ | 令和4年9月30日 | 20,200,400 | 【施工箇所1：鷲見工区】<br>施工延長 L = 46.0m<br>擁壁工 ブロック積 SL = 3.38～5.36m A = 141m <sup>2</sup><br>排水工 PU3-300×300<br>L = 37.5m 落石予防工<br>転石除去 N = 1式<br>【施工箇所2：西洞工区】<br>施工延長 L = 20.0m<br>排水工 PU3-300×300<br>L = 20.0m 縦排水工 N = 1箇所                                         | 建設工事変更事務処理要領第4（1）<br>カ その他やむを得ない外的条件による場合<br>・週休二日制モデル工事及び現場環境<br>改善モデル工事の申し入れがあったため<br>計上することとした。 | 2回目  |
| 単交工第<br>崩-2 他<br>号 | 県単 崩<br>落決壊防<br>止（暮ら<br>しの安<br>全・安心<br>確保対<br>策）（0<br>県債）工<br>事 | 一般国道<br>256号<br>他 郡<br>上市和良<br>町横野 他<br>地内  | と土コ  | （株）ニ<br>シノ  | 岐阜県加<br>茂郡白川<br>町坂ノ東<br>5739      | 令和3年12月28日 | 令和3年12月28日 | ～ | 令和4年7月15日 | 20,240,000 | 【施工箇所1：（国）256号<br>和良町横野工区】施工延長 L = 22.0m<br>法面工 コンクリート吹付工<br>A = 176m <sup>2</sup><br>【施工箇所2：（主）大和美並線<br>八幡町有坂工区】施工延長 L = 20.0m<br>法面工 コンクリート吹付工<br>A = 285m <sup>2</sup><br>落石防護柵工 L = 20.0m<br>【施工箇所3：（国）256号<br>八幡町那比工区】施工延長 L = 30.0m<br>落石防護柵工 L = 30.0m | －                                                                                                  | （当初） |

|                     |                                                   |                                     |      |              |                            |            |            |   |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                          |      |
|---------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|------|--------------|----------------------------|------------|------------|---|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                     |                                                   |                                     |      |              |                            | 令和4年11月11日 | 令和3年12月28日 | ～ | 令和4年11月30日 | 20,619,500 | <p>【施工箇所1：（国）256号<br/>和良町横野工区】施工延長 L =<br/>18.0m<br/>法面工 コンクリート吹付工<br/>A = 136m<sup>2</sup></p> <p>【施工箇所2：（主）大和美並線<br/>八幡町有坂工区】施工延長 L =<br/>26.4m<br/>法面工 コンクリート吹付工<br/>A = 246m<sup>2</sup><br/>落石防護柵工 L = 0m</p> <p>【施工箇所3：（国）256号<br/>八幡町那比工区】施工延長 L =<br/>30.0m<br/>落石防護柵工 L = 30.0m</p> | <p>建設工事変更事務処理要領第4（2）<br/>ク その他確認困難な要因、誤測等や<br/>むを得ない場合<br/>・週休2日制モデル工事の申し入れが<br/>あったため、経費について補正するこ<br/>ととしたい。<br/>・ラス入りコンクリート吹付殻の受け<br/>入れ可能な処理施設へ運搬処理するこ<br/>ととしたい。</p> | 3回目  |
| 公砂工第<br>R3-6-1<br>号 | 公共 防<br>災・安全<br>交付金<br>（通常砂<br>防事業）<br>（債務）<br>工事 | 木曾川水<br>系 奥田洞<br>谷郡上市<br>大和町<br>島地内 | 土木一式 | (株) 奥<br>田建設 | 岐阜県郡<br>上市大和<br>町島25<br>00 | 令和3年12月28日 | 令和3年12月28日 | ～ | 令和4年6月25日  | 15,983,000 | <p>奥田洞谷舗装他工事<br/>舗装工 表層工 A = 346m<sup>2</sup><br/>コンクリート舗装工 A =<br/>867m<sup>2</sup><br/>付属施設工 N = 1式<br/>取壊し工 N = 1<br/>式<br/>排水工 N = 1<br/>式</p>                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                        | (当初) |
|                     |                                                   |                                     |      |              |                            | 令和4年3月18日  | 令和3年12月28日 | ～ | 令和4年6月25日  | 17,099,500 | <p>奥田洞谷舗装工事<br/>舗装工 表層工 A = 346m<sup>2</sup><br/>コンクリート舗装工 A =<br/>867m<sup>2</sup><br/>付属施設工 N = 1式<br/>取壊し工 N = 1<br/>式</p>                                                                                                                                                                | <p>第4(2)カ 受注者からの協議に基づき<br/>週休2日制モデル工事のための諸経費<br/>を計上したい。</p>                                                                                                             | 1回目  |

|                       |                                             |                                    |      |                          |                                    |            |            |   |           |            |                                                                                             |                                                                                                          |      |
|-----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|------|--------------------------|------------------------------------|------------|------------|---|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                       |                                             |                                    |      |                          |                                    | 令和4年5月26日  | 令和3年12月28日 | ～ | 令和4年6月25日 | 17,572,500 | 奥田洞谷舗装工事<br>舗装工 表層工 A =<br>1057m2<br>コンクリート舗装工 A =<br>118m2<br>付属施設工 N = 1式<br>取壊し工 N = 1式  | 起工測量結果に基づき舗装面積を変更したい。<br>別工事の残土搬出との工程調整の結果、コンクリート舗装をアスファルト舗装に変更したい。                                      | 2回目  |
| 単建委第<br>道調－郡<br>－1－F号 | 県単 一<br>般道路調<br>査（国）<br>256号 地<br>質調査委<br>託 | 一般国道<br>256号<br>郡上市<br>八幡町<br>市島地内 | 地質調査 | 川崎地質<br>（株）<br>岐阜営業<br>所 | 岐阜県岐<br>阜市今嶺<br>1－2<br>2－5－<br>203 | 令和3年12月17日 | 令和3年12月17日 | ～ | 令和4年3月18日 | 8,558,000  | 地質調査業務（濃飛横断自動車道<br>（八幡・堀越峠工区 トンネル5<br>終点））<br>機械ボーリング N = 2箇所<br>L = 5.7m<br>標準貫入試験 N = 16回 | －                                                                                                        | （当初） |
|                       |                                             |                                    |      |                          |                                    | 令和4年3月18日  | 令和3年12月17日 | ～ | 令和4年6月30日 | 9,677,800  | 地質調査業務（濃飛横断自動車道<br>（八幡・堀越峠工区 トンネル5<br>終点））<br>機械ボーリング N = 2箇所<br>L = 7.5m<br>標準貫入試験 N = 16回 | 第4（1）発注後に発生した外的条件<br>によるもの<br>カ その他やむを得ない外的条件に<br>よる場合                                                   | 1回目  |
|                       |                                             |                                    |      |                          |                                    | 令和4年6月8日   | 令和3年12月17日 | ～ | 令和4年7月29日 | 10,244,300 | 地質調査業務（濃飛横断自動車道<br>（八幡・堀越峠工区 トンネル5<br>終点））<br>機械ボーリング N = 2箇所<br>L = 5.4m<br>標準貫入試験 N = 16回 | 第4（1）発注後に発生した外的条件<br>によるもの<br>カ その他やむを得ない外的条件に<br>よる場合<br>第4（2）発注時に確認が困難な要因<br>によるもの<br>ウ 土質・地質の確認に基づく場合 | 2回目  |

|                       |                                                                   |                                               |      |                          |                                      |            |            |   |           |            |                                                                                                                                                 |                                                        |      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------------------|------------|------------|---|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|
| 単建委第<br>道調－郡<br>－1－G号 | 県単 一<br>般道路調<br>査（国）<br>256号 地<br>質調査委<br>託                       | 一般国道<br>2 5 6 号<br>郡上市<br>八幡町<br>旭 地内         | 地質調査 | 川崎地質<br>（株）<br>岐阜営業<br>所 | 岐阜県岐<br>阜市今嶺<br>1－2<br>2－5－<br>2 0 3 | 令和3年12月17日 | 令和3年12月17日 | ～ | 令和4年3月18日 | 12,188,000 | 地質調査業務（濃飛横断自動車道<br>（八幡・堀越峠工区 トンネル5<br>起点））<br>機械ボーリング N = 2 箇所<br>L = 8 4 m<br>標準貫入試験 N = 1 6 回                                                 | －                                                      | （当初） |
|                       |                                                                   |                                               |      |                          |                                      | 令和4年3月18日  | 令和3年12月17日 | ～ | 令和4年6月30日 | 13,246,200 | 地質調査業務（濃飛横断自動車道<br>（八幡・堀越峠工区 トンネル5<br>起点））<br>機械ボーリング N = 2 箇所<br>L = 1 0 2 m<br>標準貫入試験 N = 1 6 回                                               | 第4（1）発注後に発生した外的条件<br>によるもの<br>カ その他やむを得ない外的条件に<br>よる場合 | 1 回目 |
|                       |                                                                   |                                               |      |                          |                                      | 令和4年6月8日   | 令和3年12月17日 | ～ | 令和4年7月29日 | 14,573,900 | 地質調査業務（濃飛横断自動車道<br>（八幡・堀越峠工区 トンネル5<br>起点））<br>機械ボーリング N = 3 箇所<br>L = 1 1 4 m<br>標準貫入試験 N = 4 3 回                                               | 第4（2）発注時に確認が困難な要因<br>によるもの<br>ウ 土質・地質の確認に基づく場合         | 2 回目 |
| 単交工第<br>現施暮－<br>1 他号  | 県単 現<br>道施設整<br>備（暮ら<br>しの安<br>全・安心<br>確保対<br>策）他<br>（0 県<br>債）工事 | 一般国道<br>4 7 2 号<br>他 郡<br>上市八幡<br>町小野<br>他 地内 | と土コ  | 山＊工業<br>（株）              | 岐阜県海<br>津市南濃<br>町山崎9<br>6 9－1        | 令和3年12月28日 | 令和3年12月28日 | ～ | 令和4年6月25日 | 14,322,000 | 交通安全施設工<br>区画線工（ペイント式）L =<br>7, 7 0 0 m<br>（溶融式）L = 2 5 0<br>m<br>舗装工 薄層カラー舗装 A =<br>3 1 5 m <sup>2</sup><br>道路付属物工 N = 1 式<br>電光表示板移設工 N = 2 基 | －                                                      | （当初） |

|                         |                                                                            |                                          |    |                      |                              |            |            |   |            |            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                     |      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----|----------------------|------------------------------|------------|------------|---|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                         |                                                                            |                                          |    |                      |                              | 令和4年6月21日  | 令和3年12月28日 | ～ | 令和4年11月30日 | 15,131,600 | 交通安全施設工<br>区画線工（ペイント式）L =<br>4, 6 0 0 m<br>（溶融式）L = 3 8 0<br>m<br>舗装工 薄層カラー舗装 A =<br>3 0 6 m <sup>2</sup><br>道路付属物工 N = 1 式<br>電光表示板移設工 N = 2 基 | 建設工事変更事務処理要領第4（1）<br>カ その他やむを得ない外的条件による場合<br>・公安委員会との現地立会した結果により、区画線及び薄層カラー舗装工等の施工範囲、数量を変更したい。                      | 1 回目 |
|                         |                                                                            |                                          |    |                      |                              | 令和4年11月24日 | 令和3年12月28日 | ～ | 令和4年11月30日 | 12,881,000 | 交通安全施設工<br>区画線工（ペイント式）L =<br>4, 6 0 0 m<br>（溶融式）L = 3 8 0<br>m<br>舗装工 薄層カラー舗装 A =<br>3 0 6 m <sup>2</sup><br>道路付属物工 N = 1 式<br>電光表示板移設工 N = 2 基 | 建設工事変更事務処理要領第4（2）<br>ク その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合<br>・電光表示板の可変規制標識の動作不良であることが判明したため、その機器製造に相当の期間を要するため、別途工事に対応することとしたい。 | 2 回目 |
| 公用委第<br>1-A01-<br>42-A号 | 公共 道<br>路新設改<br>良事業<br>（交付金<br>事業分）<br>（翌償）<br>（主）大<br>和美並線<br>丈量測量<br>等委託 | （主）大<br>和美並線<br>郡上市<br>美並町<br>山田赤池<br>地内 | 測量 | （株）三<br>栄コンサル<br>タント | 岐阜県岐<br>阜市水海<br>道4-2<br>2-12 | 令和3年12月24日 | 令和3年12月24日 | ～ | 令和4年6月1日   | 14,080,000 | 1 用地測量 A=33, 000平方<br>メートル<br>2 面積計算 A=33, 000平方<br>メートル<br>3 立竹木調査 A=6, 300平方<br>メートル                                                          | —                                                                                                                   | （当初） |
|                         |                                                                            |                                          |    |                      |                              | 令和4年12月12日 | 令和3年12月24日 | ～ | 令和5年2月15日  | 14,213,100 | 1 用地測量 A=45, 000平方<br>メートル<br>2 面積計算 A=8,650平方メー<br>トル<br>3 立竹木調査 A=4, 470平方<br>メートル                                                            | 現地の実測面積に即した修正を行う。                                                                                                   | 4 回目 |

|                            |                                                                                    |                                              |    |                      |                            |            |            |   |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|----------------------|----------------------------|------------|------------|---|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 単交工第<br>現施－4<br>他号         | 県単 現<br>道施設整<br>備（一<br>般）他<br>（債務）<br>工事                                           | 主要地方<br>道 白鳥板<br>取線 他<br>郡上市大<br>和町万場<br>他地内 | 塗装 | (株)キ<br>クテック<br>岐阜支店 | 岐阜県岐<br>阜市今嶺<br>4－5－<br>15 | 令和3年12月28日 | 令和3年12月28日 | ～ | 令和4年6月25日 | 17,050,000 | 交通安全施設工<br>区画線工（ペイント式）L＝1<br>3,440m<br>区画線工2（溶融式）L＝1<br>70m<br>矢羽根型路面表示<br>N＝360箇所<br>自転車ピクトグラム<br>N＝30箇所                                                                                                                                             | －                                                                                              | (当初) |
|                            |                                                                                    |                                              |    |                      |                            | 令和4年6月16日  | 令和3年12月28日 | ～ | 令和4年9月30日 | 18,390,900 | 交通安全施設工<br>区画線工（ペイント式）L＝<br>5,780m<br>区画線工2（溶融式）L＝4<br>2m<br>矢羽根型路面表示<br>N＝318箇所<br>自転車ピクトグラム<br>N＝38箇所<br>区画線消去 L＝<br>1,760m<br>道路標識工 自転車道標識 N＝<br>4基                                                                                                | 建設工事変更事務所類要領第4（1）<br>カその他やむを得ない外的条件による<br>場合<br>・区画線設置にあたり、公安委員会と<br>の現地立会の結果、施工数量等を変更<br>したい。 | 2回目  |
| 単用委第<br>道改く－<br>5－6－C<br>号 | 県単 道<br>路新設改<br>良事業<br>（暮らし<br>の安全・<br>安心確保<br>対策費）<br>（一）有<br>穂中坪線<br>丈量測量<br>等委託 | 一般県道<br>有穂中坪<br>線 郡上<br>市 八幡<br>町 有穂<br>地内   | 測量 | (株)ユ<br>ニオン          | 岐阜県岐<br>阜市西河<br>渡2－5<br>7  | 令和3年12月24日 | 令和3年12月24日 | ～ | 令和4年3月18日 | 8,140,000  | 【天竜工区】<br>1 用地測量 A＝10,000m <sup>2</sup><br>2 面積計算 A＝2,000m <sup>2</sup><br>3 附帯工作物調査 住宅敷地A 3戸<br>4 附帯工作物調査 独立工作物 1箇<br>所<br>【小久須見工区】<br>1 用地測量 A＝6,000m <sup>2</sup><br>2 面積計算 A＝2,900m <sup>2</sup><br>3 附帯工作物調査 住宅敷地A 2戸<br>4 附帯工作物調査 独立工作物 1箇<br>所 | －                                                                                              | (当初) |

|                        |                             |                                     |    |                       |                         |            |            |   |           |            |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |      |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----|-----------------------|-------------------------|------------|------------|---|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                        |                             |                                     |    |                       |                         | 令和4年8月29日  | 令和3年12月24日 | ～ | 令和4年9月16日 | 8,202,700  | <p>【天竜工区】</p> <p>1 用地測量 A = 13, 700m<sup>2</sup></p> <p>2 面積計算 A = 2, 220m<sup>2</sup></p> <p>3 附帯工作物調査 住宅敷地A 3戸</p> <p>4 附帯工作物調査 独立工作物 1箇所</p> <p>【小久須見工区】</p> <p>1 用地測量 A = 6, 530m<sup>2</sup></p> | 現地調査を行った結果、数量変更が必要となったため。                                                                                                                                                                            | 3 回目 |
| 単河委第<br>局改42-<br>S-1他号 | 県単 河<br>川局部改<br>良事業<br>他 委託 | 木曽川水<br>系 長良川<br>郡上市<br>八幡町<br>稲成地内 | 河川 | (株) テ<br>イコク          | 岐阜県岐<br>阜市橋本<br>町 2 - 8 | 令和3年12月24日 | 令和3年12月24日 | ～ | 令和4年3月25日 | 17,050,000 | <p>長良川 中山穀見工区 護岸・樋<br/>管詳細設計業務</p> <p>現地測量 A = 0. 008km<sup>2</sup></p> <p>護岸詳細設計 L = 240m</p> <p>特殊堤修正設計 L = 63m</p> <p>樋管修正設計 N = 3基</p>                                                            | —                                                                                                                                                                                                    | (当初) |
|                        |                             |                                     |    |                       |                         | 令和4年12月5日  | 令和3年12月24日 | ～ | 令和5年3月10日 | 19,963,900 | <p>長良川 中山穀見工区 護岸・樋<br/>管詳細設計業務</p> <p>現地測量 A = 0. 006km<sup>2</sup> 中<br/>心線・横断・縦断測量 L = 400m</p> <p>護岸詳細設計 L = 360m</p> <p>特殊堤修正設計 L = 63m</p> <p>樋管修正設計 N = 3基</p>                                  | <p>(2) エ</p> <p>現地踏査の結果、上流側の接続部の国<br/>道堤防高が想定より低いことが判明し<br/>たため、護岸詳細設計延長の延伸及び<br/>路線測量を実施したい。</p> <p>また、上記の変更及び対象区間上流側<br/>に形成される砂洲にオオサンショウウ<br/>オが判明したことから護岸のの工法検<br/>討が必要となったため、工期を延伸し<br/>たい。</p> | 4 回目 |
| 単河委第<br>局改45-<br>S-2他号 | 県単 河<br>川局部改<br>良事業他<br>委託  | 木曽川水<br>系 長良川<br>郡上市<br>大和町<br>島地内  | 河川 | 大同コン<br>サルタン<br>ン (株) | 岐阜県岐<br>阜市中鶯<br>2 - 1 1 | 令和3年12月24日 | 令和3年12月24日 | ～ | 令和4年3月25日 | 14,707,000 | <p>護岸詳細設計</p> <p>現地測量 A = 0. 02km<sup>2</sup> 路線<br/>測量 (W = 40m) L = 650m</p> <p>築堤詳細設計 L = 650m</p> <p>樋管詳細設計 N = 1基</p>                                                                            | —                                                                                                                                                                                                    | (当初) |

|              |                                                 |                     |    |          |              |            |            |   |            |            |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |      |
|--------------|-------------------------------------------------|---------------------|----|----------|--------------|------------|------------|---|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|              |                                                 |                     |    |          |              | 令和4年9月22日  | 令和3年12月24日 | ～ | 令和4年12月20日 | 16,866,300 | 護岸詳細設計<br>用地測量 A=11.4ha<br>築堤詳細設計 L=700m<br>樋管詳細設計 N=0基                                                               | (2)エ<br>現地踏査の結果、当初予定していた延長では既設構造物への接続が困難であったことから、設計延長を延伸したい。<br>また、試掘調査の結果、既設護岸の根入れがないことが判明し、既設護岸の利用が困難であることが判明したため、築堤詳細設計から護岸詳細設計に変更したい。それに伴い、当初予定していた樋管詳細設計を不施工としたい。 | 4回目  |
| 公砂委第R3-90-C号 | 公共 防災・安全<br>交付金<br>(急傾斜地崩壊対策事業)<br>保安林協議検討業務 委託 | 半造3郡<br>上市 美並町 高砂地内 | 河川 | (株) テイコク | 岐阜県岐阜市橋本町2-8 | 令和3年12月24日 | 令和3年12月24日 | ～ | 令和4年3月18日  | 2,838,000  | 保安林解除申請検討業務<br>保安林解除申請事前相談資料作成 N=1式<br>用地測量<br>用地境界確認 A=0.25ha                                                        | —                                                                                                                                                                      | (当初) |
|              |                                                 |                     |    |          |              | 令和4年12月5日  | 令和3年12月24日 | ～ | 令和4年12月20日 | 3,319,800  | 保安林解除申請検討業務<br>保安林解除申請事前相談資料作成 N=1式<br>用地測量<br>用地境界確認 A=0.48ha                                                        | 適用基準(2)エ<br>・用地測量における現地・法務局調査の結果、境界確認を要する面積が当初と相違したため、調査数量を変更したい。<br>適用基準(1)カ<br>・保安林解除申請の事前相談協議の中で解除面積を算出するため、対象土地の境界確定に必要な確認書作成、境界杭測量作業を増工したい。                       | 3回目  |
| 公砂委第R3-6-G号  | 公共 防災・安全<br>交付金<br>(通常砂防事業)<br>測量・設計委託          | 奥田洞谷郡<br>上市 大和町 島地内 | 河川 | (株) テイコク | 岐阜県岐阜市橋本町2-8 | 令和3年12月24日 | 令和3年12月24日 | ～ | 令和4年3月18日  | 10,230,000 | 測量業務<br>UAVレーザー測量 N=1式<br>現地測量 A=0.0015km <sup>2</sup><br>縦断測量 L=50m<br>横断測量 L=50m<br>設計業務<br>擁壁詳細設計(大型ブロック)<br>N=1箇所 | —                                                                                                                                                                      | (当初) |

|              |                                   |                  |      |          |                 |           |            |   |            |            |                                                                                                                       |                                                                                                                             |      |
|--------------|-----------------------------------|------------------|------|----------|-----------------|-----------|------------|---|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|              |                                   |                  |      |          |                 | 令和4年3月18日 | 令和3年12月24日 | ～ | 令和4年6月30日  | 12,218,800 | 測量業務<br>UAVレーザー測量 N=1式<br>現地測量 A=0.0300km <sup>2</sup><br>縦断測量 L=50m<br>横断測量 L=50m<br>設計業務<br>擁壁詳細設計（大型ブロック）<br>N=2箇所 | 第4(2)エ 現地踏査の結果に基づき、現地測量範囲及び擁壁詳細設計箇所数を増工したい。<br>これに伴い工期を延長したい。                                                               | 1回目  |
|              |                                   |                  |      |          |                 | 令和4年8月29日 | 令和3年12月24日 | ～ | 令和5年1月31日  | 12,266,100 | 測量業務<br>UAVレーザー測量 N=2式<br><br>縦断測量 L=37m<br>横断測量 L=37m<br>設計業務<br>擁壁詳細設計（大型ブロック）<br>N=1箇所                             | 第4(2)エ ・現地調査の結果、大型ブロック設計範囲が変更となったため、測量数量を変更したい。<br>・工事による斜面整形後の地形を把握し、今後の維持管理に活用するためドローンによるレーザー測量を実施したい。<br>・これに伴い工期を延長したい。 | 3回目  |
| 公砂工第R3-87-2号 | 公共 防災・安全交付金（急傾斜地崩壊対策事業）（国補正・翌償）工事 | 大中小学校郡上市白鳥町中津屋地内 | 土木一式 | (株) 鷺見建設 | 岐阜県郡上市白鳥町中津屋192 | 令和4年2月8日  | 令和4年3月1日   | ～ | 令和4年10月31日 | 33,935,000 | 施工延長 L=43.9m<br>重力式擁壁 L=43.9m H=4.0m V=135m <sup>3</sup><br>吹付法枠工（300×300）A=187m <sup>2</sup>                         | —                                                                                                                           | （当初） |
|              |                                   |                  |      |          |                 | 令和4年3月25日 | 令和4年3月1日   | ～ | 令和4年10月31日 | 35,000,900 | 施工延長 L=43.9m<br>重力式擁壁 L=43.9m H=4.0m V=135m <sup>3</sup><br>吹付法枠工（300×300）A=187m <sup>2</sup>                         | 第4(2)ク 現地踏査の結果土工数量を変更したい。                                                                                                   | 1回目  |

|                   |                                                                     |                                             |      |                       |                                        |            |           |   |            |            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|-----------------------|----------------------------------------|------------|-----------|---|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                   |                                                                     |                                             |      |                       |                                        | 令和4年10月12日 | 令和4年3月1日  | ～ | 令和4年10月31日 | 36,955,600 | 施工延長 L=31. 4m<br>重力式擁壁 L=5. 0m H=4. 0m V=38m3<br>吹付法砕工 (300×300) A=195m2                                                                                   | 第4(2)オ<br>・当初想定していた残土処理場が受け入れ困難となったため、新規残土処分場開設までの間、運搬経路上に仮置き場所を設け発生土を仮置きしたい。<br>・伐採木、コンクリート殻の処分数量を実績に基づき変更したい。 | 2 回目 |
| 公維委第43-A101-05-A号 | 公共防<br>災・安全<br>交付金<br>(除雪機<br>械) (債<br>務) 高鷲<br>除雪機械<br>格納庫設<br>計委託 | (国) 1<br>5 6 号<br>郡上市<br>高鷲町<br>大鷲 地<br>内   | 建築設計 | (有) 荒<br>井建築設<br>計事務所 | 岐阜県郡<br>上市白鳥<br>町那留5<br>3 6－1          | 令和4年1月7日   | 令和4年1月7日  | ～ | 令和4年5月6日   | 3,693,800  | 除雪機械格納庫設計 N=1式                                                                                                                                             | －                                                                                                               | (当初) |
|                   |                                                                     |                                             |      |                       |                                        | 令和4年10月7日  | 令和4年1月7日  | ～ | 令和4年10月31日 | 4,367,000  | 除雪機械格納庫設計 N=1式                                                                                                                                             | 建設予定地について、現状、宅地であるが地権者から詳細に聞き取りを行ったところ、もともと傾斜地であったことが判明したため、地質調査箇所を2箇所に増やし地盤支持層の確認を行いたい。                        | 2 回目 |
| 公建工第1-A01-42-2号   | 公共 社<br>会資本整<br>備総合交<br>付金 (改<br>築) (翌<br>債) 道<br>路改良工<br>事         | 主要地方<br>道 大和美<br>並線郡上<br>市 八幡<br>町 有坂<br>地内 | 土木一式 | (有) 松<br>田土木          | 岐阜県郡<br>上市八幡<br>町五町四<br>丁目1 0<br>番地1 3 | 令和4年2月10日  | 令和4年2月10日 | ～ | 令和4年11月16日 | 47,300,000 | 施工延長 L=420. 0m W=6. 0<br>(7. 0) m<br>土工 切土 V=1, 080m3<br>舗装工 車道舗装工 (再生密粒<br>度As (20) ) t=5cm A=2,<br>390m2<br>擁壁工 ブロック積擁壁 SL=<br>5. 6m A=56m2<br>区画線工 N=1式 | －                                                                                                               | (当初) |

|                 |                              |                     |      |         |                 |            |           |   |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |      |
|-----------------|------------------------------|---------------------|------|---------|-----------------|------------|-----------|---|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|
|                 |                              |                     |      |         |                 | 令和4年3月24日  | 令和4年2月10日 | ～ | 令和4年11月16日 | 50,752,900 | 施工延長 L=420. 0m W=6. 0<br>(7. 0) m<br>土工 掘削工 V=1, 080m3<br>舗装工 車道舗装工 A=2, 390m2<br>擁壁工 ブロック積擁壁 SL=5. 6m A=56m2<br>区画線工 N=1式                                                                                                                                        | 第4（1）発注後に発生した外的条件によるもの<br>エ 安全対策に基づく場合（交通整理員等）<br>カ その他やむを得ない外的条件による場合 | 1 回目 |
|                 |                              |                     |      |         |                 | 令和4年10月26日 | 令和4年2月10日 | ～ | 令和4年11月16日 | 51,790,200 | 施工延長 L=529. 7m W=6. 0<br>(7. 0) m<br>舗装工 車道舗装工 A=2, 990m2<br>擁壁工 石張工 SL=8. 5m A=39m2<br>側溝工 PU側溝 L=50m<br>区画線工 N=1式<br>交通安全施設工 N=1式                                                                                                                               | 第4（1）発注後に発生した外的条件によるもの<br>エ 安全対策に基づく場合（交通整理員）<br>カ その他やむを得ない外的条件による場合  | 3 回目 |
| 公建工第1-A01-58-1号 | 公共 社会資本整備総合交付金（改築）（翌償）道路改良工事 | 一般県道寒水八幡線郡上市八幡町河鹿地内 | 土木一式 | (株) 木越組 | 岐阜県郡上市八幡町島谷1613 | 令和4年2月10日  | 令和4年2月10日 | ～ | 令和4年10月12日 | 33,704,000 | 施行延長 L=3333m W=4. 0 (5. 0) m<br>土工 切土工 V=640m3<br>盛土工 V=50m3<br>擁壁工 山留ブロック積工 2号L=16. 5m SL=0. 7～1. 7m A=25m2<br>路側ブロック積工 L=21. 2m SL=0. 5～1. 6m A=17m2<br>排水工 PU3 (300×300) L=109m<br>舗装工 表層工（再生密粒度As20mmTop）t=5cm A=1, 860m2<br>上層路盤工（M-30 ICT）t=10cm A=1, 860m2 | —                                                                      | (当初) |

|                    |                                                             |                                        |    |            |                            |            |           |   |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                |      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----|------------|----------------------------|------------|-----------|---|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                    |                                                             |                                        |    |            |                            | 令和4年3月24日  | 令和4年2月10日 | ～ | 令和4年10月12日 | 35,480,500 | 施行延長 L=333m W=4.0(5.0)m<br>土工 切土工 V=640m <sup>3</sup><br>盛土工 V=50m <sup>3</sup><br>擁壁工 山留ブロック積工 2号 L=16.5m SL=0.7～1.7m A=25m <sup>2</sup><br>路側ブロック積工 L=21.2m SL=0.5～1.6m A=17m <sup>2</sup><br>排水工 PU3(300×300) L=109m<br>舗装工 表層工(再生密粒度As20mmTop) t=5cm A=1,860m <sup>2</sup><br>上層路盤工(M-30ICT) t=10cm A=1,860m <sup>2</sup> | 第4(1)発注後に発生した外的条件によるもの<br>カ その他やむを得ない外的条件による場合<br>第4(2)発注時に確認が困難な要因によるもの<br>ク その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合           | 1回目  |
|                    |                                                             |                                        |    |            |                            | 令和4年10月13日 | 令和4年2月10日 | ～ | 令和4年10月21日 | 35,585,000 | 施行延長 L=376.5m W=4.0(5.0)m<br>土工 切土工 V=700m <sup>3</sup><br>盛土工 V=50m <sup>3</sup><br>擁壁工 山留ブロック積工 2号 L=21.2m SL=0.7～1.7m A=25m <sup>2</sup><br>排水工 PU3(300×300) L=136m<br>舗装工 表層工(再生密粒度As13mmTop) t=5cm A=2,060m <sup>2</sup><br>上層路盤工(M-30ICT) t=10cm A=2,010m <sup>2</sup>                                                  | 第4(1)発注後に発生した外的条件によるもの<br>カ その他やむを得ない外的条件による場合<br>第4(2)発注時に確認が困難な要因によるもの<br>オ 建設廃材及び建設発生土の数量、処理方法、処理場の変更等による場合 | 3回目  |
| 単維工第<br>安修-1他<br>号 | 県単 道<br>路維持修<br>繕(暮らしの安<br>全・安心<br>確保対<br>策)他<br>(債務)<br>工事 | 一般国道<br>472号<br>郡上市<br>八幡町<br>小野地<br>内 | 舗装 | (株)高<br>垣組 | 岐阜県郡<br>上市八幡<br>町旭10<br>35 | 令和4年2月10日  | 令和4年3月14日 | ～ | 令和4年8月25日  | 35,523,400 | 施工延長 L=575.0m W=6.6m<br>切削オーバーレイ工(密粒度As20改質II型 t=5cm) A=4,600m <sup>2</sup><br>区画線工 N=1式                                                                                                                                                                                                                                      | —                                                                                                              | (当初) |

|                     |                                                                 |                                              |    |             |                                        |           |           |   |           |            |                                                                                                                                                           |                                                                                                                     |      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------|-----------|-----------|---|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                     |                                                                 |                                              |    |             |                                        | 令和4年7月19日 | 令和4年3月14日 | ～ | 令和4年8月25日 | 37,764,100 | 施工延長 L=575.0m W=6.6m<br>切削オーバーレイ工（密粒度<br>As20改質II型 t=5cm）A=4,600m2<br>区画線工 N=1式                                                                           | 当施工区間については、片側通行規制<br>にて施工を行ったが、店舗や市道が多<br>く、また、付近には、小学校や中学<br>校、高校もあり、児童等の歩行者也多<br>いため、出入口等の誘導員を増員し、<br>安全に誘導を行いたい。 | 1回目  |
| 単維工第<br>安修-3 他<br>号 | 県単 道<br>路維持修<br>繕（暮ら<br>しの安<br>全・安心<br>確保対<br>策）他<br>（債務）<br>工事 | 主要地方<br>道 白鳥板<br>取線 郡<br>上市 大<br>和町 万<br>場地内 | 舗装 | （株）丸<br>高商事 | 岐阜県郡<br>上市大和<br>町大間見<br>1 0 2 9<br>- 3 | 令和4年2月10日 | 令和4年3月14日 | ～ | 令和4年8月25日 | 35,035,000 | 施工延長 L=340.0m W=7.0m<br>舗装打換工 表層工（再生密粒度<br>As20 t=5cm）A=2,380m2<br>上層路盤工（再生瀝青<br>安定処理 t=10cm）A=2,380m2<br>区画線工 N=1式                                       | －                                                                                                                   | （当初） |
|                     |                                                                 |                                              |    |             |                                        | 令和4年8月10日 | 令和4年3月14日 | ～ | 令和4年8月25日 | 35,327,600 | 施工延長 L=495.4m W=8.0m<br>舗装打換工 表層工（再生密粒度<br>As20 t=5cm）A=661m2<br>上層路盤工（再生瀝青<br>安定処理 t=12cm）A=661m2<br>切削オーバーレイ工（再生密粒<br>度As20 t=5cm）A=3540m2<br>区画線工 N=1式 | 当初、施工延長を340mとしていた<br>が、降雪期を過ぎたところ、隣接した<br>箇所の舗装の劣化が著しくなったた<br>め、151.4m追加施工したい。                                      | 2回目  |
| 単維工第<br>安舗-1<br>他号  | 県単 舗<br>装道補修<br>（暮らし<br>の安全・<br>安心確保<br>対策）他（債<br>務）工事          | 一般県道<br>石徹白前<br>谷線 郡<br>上市 白<br>鳥町 石<br>徹白地内 | 舗装 | （株）大<br>西組  | 岐阜県郡<br>上市白鳥<br>町向小駄<br>良101<br>4-1    | 令和4年2月10日 | 令和4年3月14日 | ～ | 令和4年8月25日 | 34,870,000 | 施工延長 L=750.0m W=6.5m<br>舗装打換工 表層工（再生密粒<br>度As13F t=5cm）A=5,210m2<br>区画線工 N=1式                                                                             | －                                                                                                                   | （当初） |
|                     |                                                                 |                                              |    |             |                                        | 令和4年8月19日 | 令和4年3月14日 | ～ | 令和4年8月25日 | 35,259,400 | 施工延長 L=684.6m W=6.5m<br>舗装打換工 表層工（再生密粒<br>度As13F t=5cm）A=5,210m2<br>区画線工 N=1式                                                                             | 既設舗装厚を確認したところ、表層が<br>10cm以上厚いことが判明した。数箇<br>所5cm程度の深さを確認したが、ク<br>ラックは見られなかったため、施工方<br>法を切削オーバーレイ工に変更した<br>い。         | 2回目  |

|                    |                                                             |                                             |    |              |                                                   |           |           |   |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|--------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 単維工第<br>安舗-2<br>他号 | 県単 舗<br>装道補修<br>(暮らし<br>の安全・<br>安心確保<br>対策) 他 (債<br>務) 工事   | 一般県道<br>惣則高鷲<br>線 郡上<br>市 高鷲<br>町 鷲見<br>地内  | 舗装 | 穂積建設<br>(株)  | 岐阜県郡<br>上市高鷲<br>町大鷲7<br>90番地<br>5                 | 令和4年2月10日 | 令和4年3月8日  | ～ | 令和4年8月19日 | 34,320,000 | 施工延長 L=830.0m W=6.4m<br>舗装打換工 表層工 (再生密粒度<br>As13F t=5cm) A=5,310m <sup>2</sup><br>区画線工 N=1式                                                                                                                                                                       | —                                                                                                                                        | (当初) |
|                    |                                                             |                                             |    |              |                                                   | 令和4年7月19日 | 令和4年3月8日  | ～ | 令和4年8月19日 | 34,763,300 | 施工延長 L=846.0m W=6.4m<br>舗装打換工 表層工 (再生密粒度<br>As13F t=5cm) A=5,310m <sup>2</sup><br>区画線工 N=1式                                                                                                                                                                       | 当初既設舗装厚を t = 5 c m と想定し<br>ていたが、工事に先立ち現地を精査し<br>た結果、既設舗装が部分やオーバ<br>レイ等により厚いことが判明したため、<br>アスファルト廃材処分量を変更した<br>い。                          | 1 回目 |
| 単維工第<br>安舗-3<br>他号 | 県単 舗<br>装道補修<br>(暮らし<br>の安全・<br>安心確保<br>対策) 他<br>(債務)<br>工事 | 主要地方<br>道 高鷲イ<br>ンター線<br>郡上市<br>高鷲町<br>大鷲地内 | 舗装 | (株) 北<br>栄工事 | 岐阜県郡<br>上市高鷲<br>町ひるが<br>の 4 6 7<br>0 - 1 2<br>4 3 | 令和4年2月10日 | 令和4年3月14日 | ～ | 令和4年8月25日 | 34,815,000 | 1工区 施工延長 L=150.0m<br>W=20.0m<br>舗装打換工 表層工 (再生密粒度<br>As13F t=4cm) A=420m <sup>2</sup><br>表層工 (再生密粒度<br>As13F t=5cm) A=2,440m <sup>2</sup><br>区画線工 N=1式<br>2工区 施工延長 L=130.0m<br>W=7.0m<br>舗装打換工 表層工 (再生密粒度<br>As13F t=5cm) A=1,170m <sup>2</sup><br>区画線工 N=1式       | —                                                                                                                                        | (当初) |
|                    |                                                             |                                             |    |              |                                                   | 令和4年8月10日 | 令和4年3月14日 | ～ | 令和4年8月25日 | 35,763,200 | 1工区 施工延長 L=144.0m<br>W=20.4m<br>舗装打換工 表層工 (再生密粒度<br>As13F t=4cm) A=412m <sup>2</sup><br>切削オーバーレイ工 (再生密粒<br>度As13F t=5cm) A=2,310m <sup>2</sup><br>区画線工 N=1式<br>2工区 施工延長 L=155.0m<br>W=8.1m<br>舗装打換工 表層工 (再生密粒度<br>As13F t=5cm) A=1,260m <sup>2</sup><br>区画線工 N=1式 | 1 工区一般部の舗装構成について、隣<br>接した舗装補修の施工実績から、当初<br>表層t=5cm上層路盤M-30と想定して<br>いた。工事に先立ち現況を確認したと<br>ころ、上層路盤が瀝青安定処理であっ<br>たため、施工方法を切削オーバーレイ<br>工としたい。 | 1 回目 |

|                      |                                  |                       |      |          |                       |            |          |   |            |            |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|----------------------|----------------------------------|-----------------------|------|----------|-----------------------|------------|----------|---|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 公砂工第<br>R3-86-<br>3号 | 公共 事業間連携補助（急傾斜地崩壊対策事業）（国補正・翌償）工事 | 腰細 1 郡<br>上市 八幡町 相生地内 | 土木一式 | カヅラ工業（株） | 岐阜県郡上市八幡町相生字池ノ尻2284-2 | 令和4年2月8日   | 令和4年2月8日 | ～ | 令和4年11月24日 | 53,768,000 | 施工延長 L=18.0m<br>重力式擁壁工 H=5.0m L=6.0m<br>崩壊土砂防止柵 H=12.0m<br>N=1本<br>H=11.3m<br>N=6本 | —                                                                                                                                                                                                                                                         | （当初） |
|                      |                                  |                       |      |          |                       | 令和4年3月18日  | 令和4年2月8日 | ～ | 令和4年11月24日 | 55,000,000 | 施工延長 L=18.0m<br>重力式擁壁工 H=5.0m L=6.0m<br>崩壊土砂防止柵 H=12.0m<br>N=1本<br>H=11.3m<br>N=6本 | 第4(1)カ 現場施工進度に合わせ法面工を増工したい<br>落石防護柵について一連区間の効用発揮のため支柱間の防止網設置を増工したい<br>役務費について、実績の借地契約に応じ変更したい<br>施工計画検討結果に基づき交通誘導員配置を変更したい。<br>仮設計画検討結果に基づき、仮置き予定の残土を処分したい。<br>第4(1)オ 当初想定 of 残土処分場が閉所となったため、残土処分場を変更したい。<br>第4(1)ク 環境改善モデル事業について実施に基づき変更したい。             | 1 回目 |
|                      |                                  |                       |      |          |                       | 令和4年11月11日 | 令和4年2月8日 | ～ | 令和4年11月24日 | 55,526,900 | 施工延長 L=16.5m<br>重力式擁壁工 H=5.0m L=6.0m<br>崩壊土砂防止柵 H=12.0m<br>N=3本<br>H=11.3m<br>N=3本 | 第4(1)カ<br>・崩壊土砂防止柵について、人家の背後区間の保全を先行させるため施工区間を変更したい。<br>・重力式擁壁工区の完了にあたり擁壁前面の排水のため排水工を施工したい。<br>第4(1)オ<br>・既設構造物取壊の結果、コンクリート殻処理量が当初の想定と異なったため実績に合わせ変更したい。<br>第4(1)ク<br>・起工測量の結果、地形に相違があったため土工数量を変更したい。<br>・床掘完了後の平板載荷試験の結果、擁壁下面の地盤反力が確認されたため良質土置換を不施工としたい。 | 2 回目 |

|                      |                                   |                     |      |              |                    |           |          |   |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |
|----------------------|-----------------------------------|---------------------|------|--------------|--------------------|-----------|----------|---|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 公砂工第<br>R3-1-1<br>号  | 公共 事業間連携補助（通常砂防事業）（国補正・翌償）工事      | 寺ヶ洞郡<br>上市 八幡町 入間地内 | 土木一式 | （株）高垣組       | 岐阜県郡<br>上市八幡町旭1035 | 令和4年2月8日  | 令和4年2月8日 | ～ | 令和4年12月19日 | 62,198,400 | 砂防えん堤工<br>本堤側壁工 H = 5. 0 ～ 8. 3 m V = 2 8 9 m 3<br>本堤水叩工 V = 9 2 3 m 3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —    | （当初） |
|                      |                                   |                     |      |              |                    | 令和4年12月7日 | 令和4年2月8日 | ～ | 令和4年12月19日 | 65,441,200 | 砂防えん堤工<br>本堤側壁工 H = 5. 0 ～ 8. 3 m V = 2 3 7 m 3<br>本堤水叩工 V = 9 2 3 m 3<br><br>第4(1)ク<br>・着手後の起工測量及び岩線確認の結果、地形及び岩区分が計画と異なったため土工数量を変更したい。<br>・右岸側壁護岸工について、岩線確認の結果に基づき構造計算を照査した結果、天端幅等の形状寸法を変更したい。<br>・仮設計書の検討の結果、施工ヤードとして現場流用を予定していた残土が不要となったため、仮置き処理したい。<br>第4(1)カ<br>・環境改善モデル事業について、実施結果に基づく受注者からの協議により経費を変更したい。<br>・週休二日制モデル事業について、実施結果に基づく受注者からの協議により経費を変更したい。 | 1 回目 |      |
| 公砂委第<br>R3-91-A<br>号 | 公共 防災・安全交付金（急傾斜地崩壊対策事業）（国補正・翌償）委託 | 中野郡上市 八幡町 稲成地内      | 河川   | （株）三栄コンサルタント | 岐阜県岐阜市水海道4-22-12   | 令和4年2月4日  | 令和4年2月4日 | ～ | 令和4年7月3日   | 7,183,000  | 修正設計業務<br>重力式擁壁工詳細設計 N = 1式<br>法面工詳細詳細設計 N = 1式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | —    | （当初） |
|                      |                                   |                     |      |              |                    | 令和4年3月18日 | 令和4年2月4日 | ～ | 令和4年7月3日   | 8,000,300  | 修正設計業務<br>重力式擁壁工詳細設計 N = 1式<br>法面工詳細詳細設計 N = 1式<br><br>本書のとおり委託し、公共事業化に伴う修正設計を行いたい。                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 回目 |      |

|             |                                        |                      |      |          |                |           |           |   |            |            |                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |      |
|-------------|----------------------------------------|----------------------|------|----------|----------------|-----------|-----------|---|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|             |                                        |                      |      |          |                | 令和5年1月25日 | 令和4年2月4日  | ～ | 令和5年3月20日  | 9,400,600  | 修正設計業務<br>重力式擁壁工詳細設計 N=1式<br>法面工詳細詳細設計 N=1式                                                                       | 第4(1)カ<br>・施設配置位置について、構造協議の際に本課より既存地質調査に加えて高さ50m付近までの簡易貫入試験結果をもとに詳細な構造を決定するよう指導があったため、簡易貫入試験を実施したい。<br>・地元調整の結果及び安定計算結果より、落石防護柵や法面工の設計数量を変更したい。 | 4回目  |
| 公砂委第R3-7-A号 | 公共 防災・安全交付金<br>(通常砂防事業)<br>(国補正・翌償) 委託 | 木曽川水系 小瀬ヶ洞郡上市八幡町小野地内 | 河川   | (株) テイコク | 岐阜県岐阜市橋本町2-8   | 令和4年2月4日  | 令和4年2月4日  | ～ | 令和4年8月2日   | 10,202,742 | 測量業務<br>用地測量 A=0, 2ha<br>基準点測量 3級 N=2点、4級<br>N=14点<br>現地測量 A=0, 03km2<br>路線測量 L=0, 10km<br>設計業務<br>砂防堰堤予備設計 N=1箇所 | —                                                                                                                                               | (当初) |
|             |                                        |                      |      |          |                | 令和4年7月8日  | 令和4年2月4日  | ～ | 令和4年12月15日 | 11,411,400 | 測量業務<br>基準点測量 3級 N=2点、4級<br>N=25点<br>現地測量 A=0, 05km2<br>設計業務<br>砂防堰堤予備設計 N=1箇所<br>管理用道路予備設計 N=1箇所                 | 砂防堰堤予備設計の結果、現地測量面積について変更したい。<br>堰堤配置位置の決定に伴い、堰堤除石管理のための管理用道路予備設計を実施したい。                                                                         | 1回目  |
| 公砂工第情基砂1号   | 公共 総合流域防災事業<br>(情報基盤整備事業) (国補正・翌償) 工事  | 郡上市八幡町旭地内他           | 電気通信 | 和光通信(株)  | 岐阜県岐阜市菅生7-3-24 | 令和4年2月10日 | 令和4年2月10日 | ～ | 令和4年12月21日 | 73,722,000 | 土砂災害監視システム設備更新工事<br>監視局設置 N=1式<br>中継局設置 N=1式<br>観測局設置 N=1式                                                        | —                                                                                                                                               | (当初) |

|               |                                  |                   |      |         |                 |            |           |   |            |            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |      |
|---------------|----------------------------------|-------------------|------|---------|-----------------|------------|-----------|---|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|               |                                  |                   |      |         |                 | 令和4年12月15日 | 令和4年2月10日 | ～ | 令和5年3月10日  | 77,388,300 | 土砂災害監視システム設備更新工事<br>監視局設置 N=1式<br>中継局設置 N=1式<br>観測局設置 N=1式                                                                                              | 第4(1)ク<br>・工事実施に当たり現地調査を実施したところ、既設のケーブルや電線が、新規観測機器では使用できないことが判明した。また、新規観測機器で使用する事ができる既設のケーブルや電線についても老朽化が進んでいることが判明したため、既設ケーブル等の更新を実施したい。 | 2 回目 |
| 公砂工第 R3-88-3号 | 公共 事業間連携補助（急傾斜地崩壊対策事業）（国補正・翌償）工事 | 森 2 郡 上市 八幡町 那比地内 | 土木一式 | (株) 名畑組 | 岐阜県郡上市八幡町稲成 819 | 令和4年2月8日   | 令和4年2月8日  | ～ | 令和4年9月10日  | 29,096,100 | 施工延長 L = 4 5. 0 m<br>土 工<br>切土工 V = 7 2 0 m 3<br>法面工 L = 4 5. 0 m<br>鋼製受圧板 N = 2 4 基 S<br>L = 2. 6 ~ 4. 2 m A = 1 3 0 m 2<br>アンカー工 N = 2 4 本 L = 8. 0 m | -                                                                                                                                        | (当初) |
|               |                                  |                   |      |         |                 | 令和4年3月18日  | 令和4年2月8日  | ～ | 令和4年9月10日  | 30,000,300 | 施工延長 L = 4 5. 0 m<br>土 工<br>切土工 V = 7 6 0 m 3<br>法面工 L = 4 5. 0 m<br>鋼製受圧板 N = 2 5 基 S<br>L = 2. 6 ~ 5. 1 m A = 1 4 0 m 2<br>アンカー工 N = 2 5 本 L = 8. 0 m | 第4(1)ク 現況確認の結果不要な足場工を減工したい<br>仮設計画検討の結果仮設用地に必要な借地のための役務費を増工したい。<br>第4(1)カ 事業効果早期発現のためグラウンドアンカーを 1 基増工したい。                                | 1 回目 |
|               |                                  |                   |      |         |                 | 令和4年10月14日 | 令和4年2月8日  | ～ | 令和4年10月31日 | 31,704,200 | 施工延長 L = 4 5. 0 m<br>土 工<br>切土工 V = 7 9 0 m 3<br>法面工 L = 4 5. 0 m<br>鋼製受圧板 N = 2 6 基 S<br>L = 1. 8 ~ 6. 1 m A = 1 8 0 m 2<br>アンカー工 N = 2 6 本 L = 8. 0 m | 第4(1)カ<br>・法面保護のため、グラウンドアンカー工を増工し、一連の法面工を概成させたい。<br>・法面工完成にあたり足場仮設として設置した既設大型土のうを撤去、処分したい。                                               | 3 回目 |

|                           |                                                    |                                              |     |            |                                     |           |           |   |           |            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |      |
|---------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------|-----------|-----------|---|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 公維工第<br>MK05<br>-02他<br>号 | 公共 道<br>路メンテ<br>ナンス補<br>助（橋梁<br>補修）他<br>（債務）<br>工事 | 一般国道<br>156号<br>他 郡上<br>市 白鳥<br>町 前谷<br>他 地内 | と土コ | (株)大<br>西組 | 岐阜県郡<br>上市白鳥<br>町向小駄<br>良101<br>4-1 | 令和4年2月15日 | 令和4年2月15日 | ～ | 令和4年12月1日 | 74,470,000 | 藤の森大橋((国)156号 白鳥町前谷<br>地内) L=102.0m W=9.2m<br>伸縮装置止水工 N=1式<br>支承補強工 A2橋台 N=4箇所 P2<br>橋脚 N=4箇所<br>新向橋((主)白鳥板取線 大和町落部<br>地内) L=21.3m W=11.0m<br>あて板補修工 N=1式<br>高砂栈道橋((主)大和美並線 美並町<br>高砂地内)L=12.2m W=5.9m<br>主桁補修工 N=1式 | －                                                                                                                  | (当初) |
|                           |                                                    |                                              |     |            |                                     | 令和5年1月5日  | 令和4年2月15日 | ～ | 令和5年3月20日 | 91,832,400 | 藤の森大橋((国)156号 白鳥町前谷<br>地内) L=102.0m W=9.2m<br>伸縮装置止水工 N=1式<br>支承補強工 A2橋台 N=4箇所 P2<br>橋脚 N=4箇所<br>新向橋((主)白鳥板取線 大和町落部<br>地内) L=21.3m W=11.0m<br>あて板補修工 N=1式<br>高砂栈道橋((主)大和美並線 美並町<br>高砂地内)L=12.2m W=5.9m<br>主桁補修工 N=1式 | 週休2日制モデル工事の実施により、<br>労務費、機械経費、共通仮設費率、現<br>場管理費率の補正を行いたい。                                                           | 3回目  |
|                           |                                                    |                                              |     |            |                                     | 令和5年2月7日  | 令和4年2月15日 | ～ | 令和5年3月20日 | 92,419,800 | 藤の森大橋((国)156号 白鳥町前谷<br>地内) L=102.0m W=9.2m<br>伸縮装置止水工 N=1式<br>支承補強工 A2橋台 N=4箇所 P2<br>橋脚 N=4箇所<br>新向橋((主)白鳥板取線 大和町落部<br>地内) L=21.3m W=11.0m<br>あて板補修工 N=1式<br>高砂栈道橋((主)大和美並線 美並町<br>高砂地内)L=12.2m W=5.9m<br>主桁補修工 N=1式 | 藤ノ森大橋の鋼桁の塗装塗り替えにつ<br>いて、一部既設のコンクリートが支障<br>となり施工困難であることが判明し<br>た、このため、最小限の範囲を鉄筋を<br>残したままコンクリートを研り、塗装<br>完了後、復旧したい。 | 4回目  |

|                                |                                                          |                                    |      |                            |                                            |            |           |   |           |             |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------|---|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 公交工第<br>43-031<br>-B1-h<br>-1号 | 公共 防<br>災・安全<br>交付金<br>(災害防<br>除)(国<br>補正)<br>(翌債)<br>工事 | 一般国道<br>156号<br>郡上市高<br>鷲町鮎立<br>地内 | と土コ  | イビデン<br>グリーン<br>テック<br>(株) | 岐阜県大<br>垣市河間<br>町3-5<br>5                  | 令和4年2月15日  | 令和4年4月4日  | ~ | 令和5年1月8日  | 43,560,000  | 施工延長 L=173.7m W=6.0(8.0)m<br>落石予防工 ロープ掛工 N=2箇所<br>ロープ伏工 N=16箇所<br>転石除去工 N=1箇所                                                                                                                                | -                                                                                                       | (当初) |
|                                |                                                          |                                    |      |                            |                                            | 令和4年11月21日 | 令和4年4月4日  | ~ | 令和5年1月8日  | 41,288,500  | 施工延長 L=173.7m W=6.0(8.0)m<br>落石予防工 ロープ掛工 N=2箇所<br>ロープ伏工 N=16箇所<br>転石除去工 N=1箇所                                                                                                                                | 建設工事変更事務処理要領第4(2)ク その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合<br>・ロープ掛工及びロープ伏工のアンカーについて、現地調査の岩盤状況に応じ、土砂用アンカーから岩用アンカーに変更したい。 | 1回目  |
| 公交工第<br>43-031<br>-B1-h<br>-2号 | 公共 防<br>災・安全<br>交付金<br>(災害防<br>除)(国<br>補正)<br>(翌債)<br>工事 | 一般国道<br>156号<br>郡上市高<br>鷲町西洞<br>地内 | 土木一式 | (株)北<br>栄工事                | 岐阜県郡<br>上市高鷲<br>町ひるが<br>の467<br>0-12<br>43 | 令和4年2月22日  | 令和4年2月22日 | ~ | 令和5年1月17日 | 137,478,000 | 西洞1工区【E156A125】<br>施工延長 L=163.0m W=6.0(8.0)m 土工 切土V=240m3<br>法面工 簡易吹付法枠工 A=1,415m2 落石予防工 転石除去工 N=5箇所<br>西洞2工区【E156A166】<br>施工延長 L=265.0m W=6.0(8.0)m 土工 切土V=390m3<br>法面工 簡易吹付法枠工 A=1,770m2 落石予防工 転石除去工 N=1箇所 | -                                                                                                       | (当初) |

|                    |                               |                      |    |          |                   |           |           |   |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |      |
|--------------------|-------------------------------|----------------------|----|----------|-------------------|-----------|-----------|---|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                    |                               |                      |    |          |                   | 令和4年11月7日 | 令和4年2月22日 | ～ | 令和5年1月17日 | 144,522,400 | <p>西洞1工区【E156A125】<br/>           施工延長 L=163.0m W=6.0(8.0)m 土工 切土V=260m<sup>3</sup><br/>           法面工 簡易吹付法砕工 A=1,225m<sup>2</sup> 落石予防工 転石除去工 N=5箇所</p> <p>西洞2工区【E156A166】<br/>           施工延長 L=265.0m W=6.0(8.0)m 土工 切土V=330m<sup>3</sup><br/>           法面工 簡易吹付法砕工 A=1,780m<sup>2</sup></p> | 建設工事変更事務処理要領第4(2)ク その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合<br>・当工事で支障となる立木伐採について、近接する電線を切断する恐れがあるためクレーン吊りによる伐採にて施工したい。 | 1回目  |
| 公維工第A01-162-05-01号 | 公共 防災・安全交付金(舗装道補修)(国補正)(翌償)工事 | 一般国道156号郡上市高鷲町ひるがの地内 | 舗装 | (株)永田工務店 | 岐阜県郡上市高鷲町鮎立3730-1 | 令和4年2月15日 | 令和4年5月9日  | ～ | 令和4年11月9日 | 42,130,000  | <p>施工延長 L=420.0m W=6.5m<br/>           舗装打換工 表層工(再生密粒度As20F t=5cm) A=2,730m<sup>2</sup><br/>           上層路盤工(再生瀝青安定処理 t=10cm) A=2,730m<sup>2</sup><br/>           区画線工 N=1式</p>                                                                                                                   | —                                                                                                     | (当初) |
|                    |                               |                      |    |          |                   | 令和4年8月31日 | 令和4年5月9日  | ～ | 令和4年11月9日 | 44,174,900  | <p>施工延長 L=380.0m W=7.75m<br/>           舗装打換工 表層工(再生密粒度As20F t=5cm) A=2,940m<sup>2</sup><br/>           上層路盤工(再生瀝青安定処理 t=10cm) A=2,940m<sup>2</sup><br/>           区画線工 N=1式</p>                                                                                                                  | 契約後、受注者から週休二日制について申し入れがあり、現地での工事完成後に現場閉所美を家訓したところ、4週8休の達成が確認できたため、諸経費を変更したい。                          | 1回目  |

|                                  |                                                           |                                    |      |                               |                             |           |           |   |           |           |                                                                                                                                                               |              |      |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| 公用委第<br>総流防<br>H23-S-<br>1号      | 公共 総<br>合流域防<br>災事業<br>(国補<br>正・翌<br>債)長良<br>川丈量測<br>量等委託 | 木曽川水<br>系 長良川<br>郡上市<br>大和町<br>剣地内 | 測量   | (株) テ<br>イコク                  | 岐阜県岐<br>阜市橋本<br>町2-8        | 令和4年2月4日  | 令和4年2月4日  | ~ | 令和4年5月13日 | 4,945,908 | 1 用地測量 A=10, 502平方<br>メートル<br>2 面積計算 A=10, 502平方<br>メートル<br>3 立竹木調査 A=2, 500平方<br>メートル<br>4 附帯工作物(独立工作物)調査<br>2箇所<br>5 動産(倉庫)調査 1事業所<br>6 その他通損に関する算定 2世<br>帯 | -            | (当初) |
|                                  |                                                           |                                    |      |                               |                             | 令和4年9月13日 | 令和4年2月4日  | ~ | 令和4年9月30日 | 4,951,100 | 1 用地測量 A=11, 200平方<br>メートル<br>2 面積計算 A=11, 200平方<br>メートル<br>3 立竹木調査 A=2, 500平方<br>メートル<br>4 附帯工作物(独立工作物)調査<br>1箇所<br>5 動産(倉庫)調査 1事業所<br>6 その他通損に関する算定 2世<br>帯 | 別紙のとおり変更したい。 | 3 回目 |
| 公交委第<br>43-045<br>-B10-0<br>-S8号 | 公共 防<br>災・安全<br>交付金<br>(災害防<br>除)(0<br>県債)地<br>質調査業<br>務  | 一般国道<br>472号<br>郡上市明<br>宝奥住<br>地内  | 地質調査 | (株) 朝<br>日土質設<br>計コンサル<br>タント | 岐阜県岐<br>阜市須賀<br>4-17-<br>16 | 令和4年2月14日 | 令和4年2月14日 | ~ | 令和4年6月3日  | 7,628,478 | 地質調査業務<br>E472A940 ボーリング調査 N<br>= 2 箇所 L = 1 2 m<br>E472A943 ボーリング調査 N<br>= 2 箇所 L = 1 2 m<br>E472A950 ボーリング調査 N<br>= 2 箇所 L = 1 2 m                          | -            | (当初) |

|                            |                                                           |                                            |     |             |                                           |           |           |   |            |            |                                                                                                                                                            |                                                                                         |      |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|---|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                            |                                                           |                                            |     |             |                                           | 令和4年5月23日 | 令和4年2月14日 | ～ | 令和4年6月3日   | 7,658,200  | 地質調査業務<br>E472A940 ボーリング調査 N<br>= 2箇所 L = 10m<br>E472A943 ボーリング調査 N<br>= 2箇所 L = 10m<br>E472A950 ボーリング調査 N<br>= 2箇所 L = 10m                                | 委託業務変更事務処理要領第4（2）<br>ウ 土質・地質の確認に基づく場合<br>・ボーリング調査の結果により、土質<br>区分を変更したい。                 | 1回目  |
| 公維工第<br>A01-162-<br>05-03号 | 公共 防<br>災・安全<br>交付金<br>（舗装道<br>補修）<br>（国補<br>正）（翌<br>償）工事 | 一般国道<br>472号<br>郡上市<br>八幡町<br>初納地内         | 舗装  | （株）高<br>垣組  | 岐阜県郡<br>上市八幡<br>町旭10<br>35                | 令和4年2月15日 | 令和4年4月15日 | ～ | 令和4年10月16日 | 41,048,700 | 施工延長 L=410.0m W=7.0m<br>舗装打換工 表層工（再生密粒<br>度As20F t=5cm）A=2,870m2<br>上層路盤工（再生<br>瀝青安定処理 t=10cm）<br>A=2,870m2<br>区画線工 N=1式                                   | －                                                                                       | （当初） |
|                            |                                                           |                                            |     |             |                                           | 令和4年9月27日 | 令和4年4月15日 | ～ | 令和4年10月16日 | 41,925,400 | 施工延長 L=340.0m W=6.6m<br>舗装打換工 表層工（再生密粒<br>度As20F t=5cm）A=2,242m2<br>上層路盤工（再生<br>瀝青安定処理 t=10cm）<br>A=2,170m2<br>区画線工 N=1式<br>橋面舗装工 L=10.3m W=7.0m<br>A=72m2 | アスファルト合材単価について、工事<br>請負契約書第26条に基づき、受注者<br>より請求があり、条件に合致すること<br>が認められたため、その差分を変更し<br>たい。 | 1回目  |
| 公交工第<br>31-A013<br>-5他号    | 公共 防<br>災・安全<br>交付金<br>（交通安<br>全）（0<br>県償）工<br>事          | 一般国道<br>472号<br>他 郡上<br>市八幡町<br>小野 他<br>地内 | と土コ | 東海道路<br>（株） | 岐阜県中<br>津川市駒<br>場字後洞<br>1457<br>番地の1<br>3 | 令和4年3月8日  | 令和4年3月8日  | ～ | 令和4年9月3日   | 15,950,000 | 道路付属施設工<br>防護柵設置工 ガードパイプ（Gp<br>-Bp-2E） L=356.0m                                                                                                            | －                                                                                       | （当初） |

|                                |                                                          |                                    |     |           |                      |            |           |   |            |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                      |      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----------|----------------------|------------|-----------|---|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                |                                                          |                                    |     |           |                      | 令和4年8月19日  | 令和4年3月8日  | ～ | 令和4年10月31日 | 16,294,300 | 道路付属施設工<br>防護柵設置工 ガードパイプ（Gp<br>-Bp-2E） L=305.5m<br>ガードパイプ（Gp<br>-Bp-2B） L= 1.9m<br>景観防護柵工<br>L= 3.8m                                   | 建設工事変更事務要領第4（2）ク<br>その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合<br>・ガードパイプ支柱設置にあたり、現地調査の結果により、コンクリート削孔深の変更及び土中用支柱から構造物用支柱に変更したい。          | 2回目  |
|                                |                                                          |                                    |     |           |                      | 令和4年10月28日 | 令和4年3月8日  | ～ | 令和4年11月30日 | 17,374,500 | 道路付属施設工<br>防護柵設置工 ガードパイプ（Gp<br>-Bp-2E） L=294.3m<br>ガードパイプ（Gp<br>-Bp-2B） L=10.9m<br>景観防護柵工<br>L=3.6m<br>防護柵基礎工 コンクリート基礎<br>ブロック L=13.0m | 建設工事変更事務要領第4（2）エ<br>地下埋設物の撤去等による場合<br>・ガードパイプ支柱の打ち込みにあたり、事前に調査した位置とは違うところに埋設物があることが判明したため、土中式支柱からガードレール基礎工に変更し施工したい。 | 3回目  |
| 公交工第<br>43-035<br>-B1-h-<br>1号 | 公共 防<br>災・安全<br>交付金<br>（災害防<br>除）（国<br>補正）<br>（翌債）<br>工事 | 一般国道<br>256号<br>郡上市八<br>幡町入間<br>地内 | と土コ | 篠田<br>（株） | 岐阜県岐<br>阜市竜田<br>町2-2 | 令和4年2月15日  | 令和4年2月15日 | ～ | 令和4年9月2日   | 23,100,000 | 施工延長 L=91.0m W=5.5（7.0）m<br>落石防護網工 A=840m <sup>2</sup><br>落石予防工 転石除去工 N=22箇所                                                           | —                                                                                                                    | （当初） |
|                                |                                                          |                                    |     |           |                      | 令和4年8月22日  | 令和4年2月15日 | ～ | 令和4年9月2日   | 25,047,000 | 施工延長 L=91.0m W=5.5（7.0）m<br>落石防護網工 A=810m <sup>2</sup><br>落石予防工 転石除去工 N=22箇所                                                           | 建設工事変更事務要領第4（2）ク<br>その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合<br>・週休2日制モデル及び現場環境改善モデル工事の申入れがあったため経費について計上することとしたい。                      | 1回目  |

|                                 |                                                                                      |                                               |      |                       |                                    |           |          |   |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|-----------------------|------------------------------------|-----------|----------|---|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 公河委第<br>総流防<br>H25-S-1<br>号     | 公共 総<br>合流域防<br>災事業<br>(国補<br>正・翌<br>債) 委託                                           | 木曽川水<br>系 長良川<br>郡上市<br>美並町<br>上田地内           | 河川   | (株) 三<br>栄コンサル<br>タント | 岐阜県岐<br>阜市水海<br>道 4-2<br>2-12      | 令和4年2月4日  | 令和4年2月4日 | ～ | 令和4年8月31日 | 17,479,000 | 護岸詳細設計 (勝原工区)<br>測量業務 L=800m<br>護岸詳細設計 L=800m                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                                                                                                      | (当初) |
|                                 |                                                                                      |                                               |      |                       |                                    | 令和5年2月15日 | 令和4年2月4日 | ～ | 令和5年3月10日 | 20,278,500 | 護岸詳細設計<br>測量業務 L=1,043m<br>護岸詳細設計 L=550m<br>水理計算 N=1式                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (2) エ<br>現況の流下能力を確認及び整備後の<br>効果検証のため、水理検討業務を行<br>いたい。<br>また、将来計画の予備設計を行い、<br>今回の業務に手戻りがないことを確認<br>したい。 | 3回目  |
| 公建工第<br>R3-1-<br>A01-077<br>-1号 | 公共 社会<br>資本整備<br>総合交付<br>金 (改<br>築) (国<br>補正)<br>(翌債)<br>(主) 大<br>和美並線<br>道路改良<br>工事 | 主要地方<br>道 大和美<br>並線郡上<br>市 八幡<br>町 西乙<br>原 地内 | 土木一式 | (株) 丸<br>芳組           | 岐阜県郡<br>上市八幡<br>町稲成 1<br>148-<br>2 | 令和4年2月22日 | 令和4年4月1日 | ～ | 令和4年9月26日 | 19,250,000 | 施工延長 L=68.0m W=5.5<br>(9.5)m<br>土工 切土 V=750m <sup>3</sup> 盛土<br>V=240m <sup>3</sup> 法面工 張コンクリ<br>ート工 A=105m <sup>2</sup><br>排水工 PU側溝 L=19m 自<br>由勾配側溝 L=26m 集水樹工<br>N=3基<br>擁壁工 ブロック積工 1号 L<br>=46.7m SL=1.40~2.40m<br>A=94m <sup>2</sup><br>2号 L<br>=12.7m SL=0.54~4.85m<br>A=57m <sup>2</sup><br>仮設工 仮舗装 A=523m <sup>2</sup><br>構造物撤去工 1式 | —                                                                                                      | (当初) |

|               |                                                     |                                                     |      |                                             |                           |            |          |   |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |      |
|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|---------------------------|------------|----------|---|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|               |                                                     |                                                     |      |                                             |                           | 令和4年3月24日  | 令和4年4月1日 | ～ | 令和4年9月26日  | 20,000,200 | 施工延長 L=68. 0m W=5. 5<br>(9. 5) m<br>土 工 切土 V=750m3 盛土<br>V=240m3 法面工 張コンクリー<br>ト工 A=105m2<br>排水工 PU側溝 L=19m 自<br>由勾配側溝 L=26m 集水樹工<br>N=3基<br>擁壁工 ブロック積工 1号 L<br>=46. 7m SL=1. 40～2. 40m<br>A=94m2<br>2号 L=12. 7m SL=0. 54～<br>4. 85m A=57m2<br>仮設工 仮舗装 A=523m2<br>構造物撤去工 1式  | 第4（1）発注後に発生した外的条件<br>によるもの<br>エ 安全対策に基づく場合（交通整<br>理員等）                                                   | 1回目  |
|               |                                                     |                                                     |      |                                             |                           | 令和4年10月13日 | 令和4年4月1日 | ～ | 令和4年10月26日 | 22,599,500 | 施工延長 L=68. 0m W=5. 5<br>(9. 5) m<br>土 工 切土 V=630m3 盛土<br>V=10m3 法面工 張コンクリー<br>ト工 A=25m2<br>排水工 PU側溝 L=18m 自<br>由勾配側溝 L=76m 集水樹工<br>N=3基<br>擁壁工 ブロック積工 1号 L<br>=46. 1m SL=1. 40～2. 40m<br>A=93m2<br>2号 L<br>=12. 7m SL=2. 30～4. 85m<br>A=52m2<br>仮設工 仮舗装 A=307m2<br>構造物撤去工 1式 | 第4（1）発注後に発生した外的条件<br>によるもの<br>カ その他やむを得ない外的条件に<br>よる場合<br>第4（2）発注時に確認が困難な要因<br>によるもの<br>ウ 土質・地質の確認に基づく場合 | 3回目  |
| 公河工第<br>堰改-2号 | 公共 総<br>合流域防<br>災事業<br>堰堤改良<br>事業（国<br>補正・翌<br>償）工事 | 木曽川水<br>系 阿多岐<br>川（阿多<br>岐ダム）<br>郡上市<br>白鳥町<br>中西地内 | 電気通信 | 三菱電機<br>プラント<br>エンジニア<br>リング<br>（株）<br>中部本部 | 愛知県刈<br>谷市神田<br>町1ー3<br>3 | 令和4年3月4日   | 令和4年3月4日 | ～ | 令和5年3月20日  | 19,976,000 | 阿多岐ダム<br>洪水調節表示設備更新工 N=1<br>式<br>流量計・水位計表示設備更新工<br>N=1式                                                                                                                                                                                                                      | －                                                                                                        | （当初） |

|                      |                                                     |                                                     |      |                                             |                                  |           |           |   |           |            |                                                                                     |                                                                                                                                       |      |
|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|---|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                      |                                                     |                                                     |      |                                             |                                  | 令和5年2月20日 | 令和4年3月4日  | ～ | 令和5年3月20日 | 19,979,300 | 阿多岐ダム<br>洪水調節表示設備更新工 N<br>= 1 式<br>水位計表示設備更新工 N<br>= 1 式<br>ダムコン保守モード設置工 N<br>= 1 式 | (1) カ<br>当初予定していた J F G 流量計のス<br>ケール変更改造について代替機器で対<br>応が可能となることが判明したため、<br>不施工としたい。また、ダムコン不具<br>合時の複雑な発電停止調整を解消する<br>ため保守モードを追加施工したい。 | 1 回目 |
| 公河工第<br>堰改-3号        | 公共 総<br>合流域防<br>災事業<br>堰堤改良<br>事業（国<br>補正・翌<br>償）工事 | 木曾川水<br>系 阿多岐<br>川（阿多<br>岐ダム）<br>郡上市<br>白鳥町<br>中西地内 | 電気通信 | 三菱電機<br>プラント<br>エンジニア<br>リング<br>（株）<br>中部本部 | 愛知県刈<br>谷市神田<br>町 1 - 3<br>3     | 令和4年3月4日  | 令和4年3月4日  | ～ | 令和5年3月20日 | 14,960,000 | 阿多岐ダム<br>気象データ表示設備更新工<br>N=1式<br>ダム放流制御設備更新工 N=1<br>式<br>電話設備更新工 N=1式               | －                                                                                                                                     | （当初） |
|                      |                                                     |                                                     |      |                                             |                                  | 令和4年9月14日 | 令和4年3月4日  | ～ | 令和5年3月20日 | 15,461,600 | 阿多岐ダム<br>気象データ表示設備更新工 N<br>= 1 式<br>ダム放流制御設備更新工 N<br>= 1 式<br>電話設備更新工 N<br>= 1 式    | (3) ウ<br>本工事で発生する機器について、処分<br>費を計上し、適正に処分したい。                                                                                         | 1 回目 |
| 単河委第<br>R4河修-1<br>他号 | 県単 河<br>川維持修<br>繕事業<br>（債務）<br>他 委託                 | 木曾川水<br>系 長良<br>川<br>郡上市大<br>和町 島<br>地内             | 地質調査 | （株）朝<br>日土質設<br>計コンサル<br>タント                | 岐阜県岐<br>阜市須賀<br>4 - 1 7<br>- 1 6 | 令和4年2月14日 | 令和4年2月14日 | ～ | 令和4年4月24日 | 2,508,000  | ボーリング調査<br>土質ボーリング L=11m<br>標準貫入試験 N=11回<br>水平載荷試験 N=1回<br>粒度試験 N=1回                | －                                                                                                                                     | （当初） |
|                      |                                                     |                                                     |      |                                             |                                  | 令和4年4月6日  | 令和4年2月14日 | ～ | 令和4年4月24日 | 2,326,500  | ボーリング調査<br>土質ボーリング L=14m<br>標準貫入試験 N=11回<br>水平載荷試験 N=1回<br>粒度試験 N=1回                | (2) ウ 土質・地質の確認に基づく<br>場合<br>地質調査の結果に基づき、数量の変<br>更を行ないたい                                                                               | 1 回目 |

|                        |                                                                  |                                           |    |            |                                |            |          |   |            |            |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     |      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----|------------|--------------------------------|------------|----------|---|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 公維工第<br>MTH05-<br>01他号 | 公共 道<br>路メンテ<br>ナンス補<br>助（トン<br>ネル修<br>繕）（国<br>補正）<br>（翌債）<br>工事 | 一般県道<br>寒水八幡<br>線郡上市<br>八幡町<br>初音 他<br>地内 | 舗装 | （株）木<br>越組 | 岐阜県郡<br>上市八幡<br>町島谷 1<br>6 1 3 | 令和4年3月1日   | 令和4年5月9日 | ～ | 令和4年11月29日 | 50,600,000 | 郡上八幡トンネル L=609.0m<br>W=6.0(12.0)m<br>薄層舗装工 L=609.0m W=7.0m<br>A=4,260m2<br>舗装打換工 A=70.0m2 カラー舗<br>装工 A=84.0m2<br>坂本トンネル L=1,297.0m<br>W=5.5(6.0)m<br>断面補修工 N=1式<br>一谷坂トンネル L=185.0m<br>W=5.5(8.8)m<br>断面補修工 N=1式               | －                                                                                                                   | （当初） |
|                        |                                                                  |                                           |    |            |                                | 令和4年9月12日  | 令和4年5月9日 | ～ | 令和4年11月29日 | 67,735,800 | 郡上八幡トンネル L=609.0m<br>W=6.0(12.0)m<br>薄層舗装工 L=609.0m W=6.5m<br>A=3,960m2<br>舗装打換工 A=65.0m2 カラー舗<br>装工 A=90.0m2<br>坂本トンネル L=1,297.0m<br>W=5.5(6.0)m<br>断面補修工 N=1式 漏水対策工<br>N=1式<br>一谷坂トンネル L=185.0m<br>W=5.5(8.8)m<br>断面補修工 N=1式 | 郡上八幡トンネルの交通誘導員につい<br>て、夜間全面通行止めでのせこうにあ<br>たち公安員会と協議したところ、施工<br>箇所よりも手前で誘導する人員を配置<br>するよう指示があったため、交通誘導<br>員配置を変更したい。 | 1 回目 |
|                        |                                                                  |                                           |    |            |                                | 令和4年12月15日 | 令和4年5月9日 | ～ | 令和5年3月20日  | 65,816,300 | 郡上八幡トンネル L=609.0m<br>W=6.0(12.0)m<br>薄層舗装工 L=609.0m W=6.5m<br>A=3,960m2<br>舗装打換工 A=65.0m2 カラー舗<br>装工 A=90.0m2<br>坂本トンネル L=1,297.0m<br>W=5.5(6.0)m<br>断面補修工 N=1式 漏水対策工<br>N=1式<br>一谷坂トンネル L=185.0m<br>W=5.5(8.8)m<br>漏水対策工 N=1式 | コンクリート殻や廃プラスチックの処<br>分量について、実績に基づき変更した<br>い。                                                                        | 3 回目 |

|                                |                                                          |                                    |     |             |                              |           |          |   |           |            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                  |      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-------------|------------------------------|-----------|----------|---|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 公交工第<br>43-045<br>-B2-h<br>-1号 | 公共 防<br>災・安全<br>交付金<br>(災害防<br>除)(国<br>補正)<br>(翌債)<br>工事 | 一般国道<br>472号<br>郡上市明<br>宝奥住<br>他地内 | と土コ | 丸ス産業<br>(株) | 岐阜県加<br>茂郡白川<br>町三川1<br>270  | 令和4年3月1日  | 令和4年4月4日 | ~ | 令和5年1月18日 | 57,200,000 | 【施工箇所1：奥住工区】施工延<br>長L=83.5m W=6.0<br>(10.0)m<br>高エネルギー吸収型防護柵 L<br>=83.5m<br>【施工箇所2：二間手工区】施工<br>延長L=6.0m W=6.0<br>(10.0)m<br>高エネルギー吸収型防護柵 L<br>=6.0m | -                                                                                                                                | (当初) |
|                                |                                                          |                                    |     |             |                              | 令和4年12月2日 | 令和4年4月4日 | ~ | 令和5年1月18日 | 57,220,900 | 【施工箇所1：奥住工区】施工延<br>長L=83.5m W=6.0<br>(10.0)m<br>高エネルギー吸収型防護柵 L<br>=83.5m<br>【施工箇所2：二間手工区】施工<br>延長L=6.0m W=6.0<br>(10.0)m<br>高エネルギー吸収型防護柵 L<br>=6.0m | 委託業務変更事務処理要領第4(2)<br>ク その他確認困難な要因、誤測等や<br>むを得ない場合<br>・起工測量により、高エネルギー防護<br>柵設置位置である既設落石防護柵の背<br>面に土砂が堆積していることが判明し<br>たため、撤去処理したい。 | 1回目  |
| 公交工第<br>43-045<br>-B1-h<br>号   | 公共 防<br>災・安全<br>交付金<br>(災害防<br>除)(国<br>補正)<br>(翌債)<br>工事 | 一般国道<br>472号<br>郡上市八<br>幡町初納<br>地内 | と土コ | (株)地<br>建防災 | 岐阜県各<br>務原市鷺<br>沼宝積寺<br>町4-7 | 令和4年3月1日  | 令和4年3月1日 | ~ | 令和5年1月9日  | 66,660,000 | 施工延長 L=56.8m W=<br>6.0(10.0)m<br>高エネルギー吸収型防護柵 L<br>=56.8m                                                                                           | -                                                                                                                                | (当初) |

|                                 |                                                                                                 |                                            |      |                             |                                    |            |           |   |            |            |                                                                                |                                                                                 |        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|-----------------------------|------------------------------------|------------|-----------|---|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                 |                                                                                                 |                                            |      |                             |                                    | 令和4年12月20日 | 令和4年3月1日  | ～ | 令和5年3月17日  | 69,252,700 | 施工延長 L = 4 6. 8 m W = 6. 0 ( 1 0. 0 ) m<br>高エネルギー吸収型防護柵 L = 4 6. 8 m           | 建設工事変更事務処理要領第4 ( 2 )<br>ウ 土質・地質の確認に基づく場合<br>・地質調査の結果により、落石防護柵<br>支柱の根入れ長を変更したい。 | 1 回目   |
| 公維工第<br>43-<br>A163H-<br>05-3号  | 公共 防<br>災・安全<br>交付金<br>( 橋梁補<br>修 ) ( 国<br>補正 )<br>( 翌債 )<br>工事                                 | 一般国道<br>1 5 6 号<br>郡上市<br>高鷲町<br>鮎立地内      | 鋼構造物 | 昭和コン<br>クリート<br>工業<br>( 株 ) | 岐阜県岐<br>阜市香蘭<br>1 - 1              | 令和4年3月11日  | 令和4年3月11日 | ～ | 令和5年1月4日   | 92,180,000 | 大向橋 L=74.0m W=8.0(11.5)m<br>落橋防止システム<br>支承補強構造 ( 鋼製ストッ<br>パー ) N=10箇所 ( P1橋脚 ) | —                                                                               | ( 当初 ) |
|                                 |                                                                                                 |                                            |      |                             |                                    | 令和4年12月23日 | 令和4年3月11日 | ～ | 令和5年1月4日   | 92,406,600 | 大向橋 L=74.0m W=8.0(11.5)m<br>落橋防止システム<br>支承補強構造 ( 鋼製ストッ<br>パー ) N=10箇所 ( P1橋脚 ) | 契約後、受注者から労務単価等の変動<br>に基づく請負代金の変更について協議<br>があったため、労務単価を変更した<br>い。                | 1 回目   |
| 公建委第<br>R3-1-<br>A01-071<br>-B号 | 公共 社<br>会資本整<br>備総合交<br>付金 ( 改<br>築 ) ( 国<br>補正 )<br>( 翌債 )<br>( 国 ) 2<br>5 6 号<br>道路詳細<br>設計業務 | 一般国道<br>2 5 6 号<br>郡上市<br>八幡町<br>那比 地<br>内 | 道路   | ( 株 ) 三<br>栄コンサル<br>タント     | 岐阜県岐<br>阜市水海<br>道 4 - 2<br>2 - 1 2 | 令和4年2月14日  | 令和4年2月14日 | ～ | 令和4年10月11日 | 22,297,000 | 道路詳細設計業務 ( ( 国 ) 256号<br>那比工区 )<br>道路詳細設計 N=1式<br>橋梁詳細設計 N=1橋<br>一般構造物設計 N=1式  | —                                                                               | ( 当初 ) |

|                    |                                      |                        |      |           |                  |           |           |   |            |            |                                                                                                                                     |                                                            |      |
|--------------------|--------------------------------------|------------------------|------|-----------|------------------|-----------|-----------|---|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|
|                    |                                      |                        |      |           |                  | 令和4年3月24日 | 令和4年2月14日 | ～ | 令和4年10月11日 | 24,556,400 | 設計業務委託（（国）256号 那比工区）<br>道路詳細設計 N=1式<br>橋梁詳細設計 N=1橋<br>一般構造物設計 N=1式                                                                  | 第4（1）発注後に発生した外的条件によるもの<br>カ その他やむを得ない外的条件による場合             | 1回目  |
|                    |                                      |                        |      |           |                  | 令和5年2月16日 | 令和4年2月14日 | ～ | 令和5年3月20日  | 25,284,600 | 設計業務委託（（国）256号 那比工区）<br>道路詳細設計 N=1式<br>橋梁詳細設計 N=1橋<br>一般構造物設計 N=1式<br>パイプライン設計 N=1式                                                 | 第4（1）発注後に発生した外的条件によるもの<br>カ その他やむを得ない外的条件による場合             | 3回目  |
| 公維工第43-A163H-05-1号 | 公共 防災・安全<br>交付金（橋梁補修）（国補正）（翌償）<br>工事 | 一般国道156号<br>郡上市高鷲町西洞地内 | 鋼構造物 | （株）安部日鋼工業 | 岐阜県岐阜市六条大溝3-13-3 | 令和4年3月11日 | 令和4年4月1日  | ～ | 令和5年1月25日  | 85,800,000 | 小滝橋 L=98.1m W=8.0(9.2)m<br>落橋防止システム<br>落橋防止構造（PCケーブル）<br>N=6箇所<br>落橋防止構造（鋼製ブラケット） N=8箇所<br>横変位拘束構造 N=3箇所<br>水平力分担構造（鋼製ストッパー） N=14箇所 | —                                                          | （当初） |
|                    |                                      |                        |      |           |                  | 令和5年1月13日 | 令和4年4月1日  | ～ | 令和5年1月25日  | 88,271,700 | 小滝橋 L=98.1m W=8.0(9.2)m<br>落橋防止システム<br>落橋防止構造（PCケーブル）<br>N=6箇所<br>落橋防止構造（鋼製ブラケット） N=3箇所<br>横変位拘束構造 N=2箇所<br>水平力分担構造（鋼製ストッパー） N=13箇所 | 労務単価の変動に基づく請負代金の変更について、工事請負契約書第64条に基づき受注者より協議があったため、変更したい。 | 1回目  |

|                               |                                                                                   |                                          |      |             |                             |           |           |   |           |            |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                          |      |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|-------------|-----------------------------|-----------|-----------|---|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 公建工第<br>R3-1-<br>A01-081<br>号 | 公共 社<br>会資本整<br>備総合交<br>付金（改<br>策）（国<br>補正）<br>（翌債）<br>（一）白<br>山美濃線<br>道路改良<br>工事 | 一般県道<br>白山美濃<br>線郡上市<br>美並町<br>大原 地<br>内 | 土木一式 | （有）<br>ピーシー | 岐阜県郡<br>上市美並<br>町上田3<br>215 | 令和4年2月22日 | 令和4年4月13日 | ～ | 令和4年10月8日 | 14,479,300 | 施工延長 L=215. 1m W=6. 0<br>(7. 5) m<br>土工 切土 V=220m3 盛土<br>V=60m3<br>安定処理工 路床安定処理 A=<br>696m2<br>排水構造物工 PU3-B300-<br>H300 L=41m<br>集水樹工 N=2<br>箇所<br>舗装工 再生密粒度AS (20)<br>A=722m2<br>撤去工 N=1式                                          | —                                                                                                                                                                        | (当初) |
|                               |                                                                                   |                                          |      |             |                             | 令和4年3月24日 | 令和4年4月13日 | ～ | 令和4年10月8日 | 15,118,400 | 施工延長 L=215. 1m W=6. 0<br>(7. 5) m<br>土工 切土 V=220m3 盛土<br>V=60m3<br>安定処理工 路床安定処理 A=<br>696m2<br>排水構造物工 PU3-B300-<br>H300 L=41m<br>集水樹工 N=2<br>箇所<br>舗装工 再生密粒度AS (20)<br>A=722m2<br>撤去工 N=1式                                          | 第4 (1) 発注後に発生した外的条件<br>によるもの<br>エ 安全対策に基づく場合（交通整<br>理員等）                                                                                                                 | 1回目  |
|                               |                                                                                   |                                          |      |             |                             | 令和5年1月6日  | 令和4年4月13日 | ～ | 令和5年1月14日 | 15,350,500 | 施工延長 L=145. 5 m W=6. 0<br>(7. 5) m<br>土工 切土 V=290m3 盛土<br>V=270m3<br>擁壁工 重力式擁壁 H=0. 5<br>～1. 6m L=21. 2m<br>排水構造物工 PU3-B300-<br>H300 L=70m PU1-B300-H300<br>L=34m<br>集水樹工 N=3<br>箇所<br>舗装工 下層路盤RC-40 t=<br>23cm A=112m2<br>撤去工 N=1式 | 第4 (1) 発注後に発生した外的条件<br>によるもの<br>オ 用地条件や地元との協議に基づ<br>く場合<br>第4 (2) 発注時に確認が困難な要因<br>によるもの<br>ウ 土質・地質の確認に基づく場合<br>第4 (3) 設計図書の不具合によるも<br>の<br>ア 設計図書と現場の状態、施工条<br>件が一致しない場合 | 3回目  |

|                                 |                                                           |                                          |      |                    |                                   |           |           |   |            |            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|--------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|---|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 公維工第<br>43-<br>A163H-<br>05-2他号 | 公共 防<br>災・安全<br>交付金<br>(橋梁補<br>修)(国<br>補正)他<br>(翌債)<br>工事 | 一般国道<br>156号<br>郡上市<br>高鷲町<br>鮎立他<br>地内  | と土コ  | 丸八建設<br>(株)        | 岐阜県郡<br>上市高鷲<br>町鮎立2<br>112-<br>1 | 令和4年3月1日  | 令和4年3月1日  | ～ | 令和4年12月15日 | 77,440,000 | 観音橋 L=64.0m W=8.0(11.5)m<br>落橋防止システム<br>横変位拘束構造(アンカー<br>バー) N=15箇所(P1 N=10箇所<br>A2 N=5箇所)<br>縁端拡幅工 N=1箇所<br>西洞大橋 L=129.5m<br>W=7.0(8.2)m<br>橋梁補修<br>伸縮装置非排水化 L=32m | —                                                                                                                         | (当初) |
|                                 |                                                           |                                          |      |                    |                                   | 令和5年1月5日  | 令和4年3月1日  | ～ | 令和5年3月20日  | 76,422,500 | 観音橋 L=64.0m W=8.0(11.5)m<br>落橋防止システム<br>横変位拘束構造(アンカー<br>バー) N=15箇所(P1 N=10箇所<br>A2 N=5箇所)<br>縁端拡幅工 N=1箇所<br>西洞大橋 L=129.5m<br>W=7.0(8.2)m<br>橋梁補修<br>伸縮装置非排水化 L=32m | 契約後、受注者から労務単価等の変動<br>に基づく請負代金の変更について協議<br>があったため、労務単価を変更した<br>い。                                                          | 2回目  |
| 公河工第<br>総流防<br>H23-1号           | 公共 総<br>合流域防<br>災事業<br>(国補<br>正・翌<br>債)工事                 | 木曽川水<br>系 長良川<br>郡上市<br>大和町<br>剣 他地<br>内 | 土木一式 | (株)ヤ<br>マシタ工<br>務店 | 岐阜県郡<br>上市大和<br>町剣17<br>60        | 令和4年2月22日 | 令和4年7月15日 | ～ | 令和5年3月16日  | 38,852,000 | 長良川 剣工区 施工延長 L=<br>189m<br>土砂掘削 V=660m3<br>岩掘削 V=1, 100m3<br>長良川 万場工区 施工延長 L=<br>180m<br>土砂掘削 V=900m3                                                              | —                                                                                                                         | (当初) |
|                                 |                                                           |                                          |      |                    |                                   | 令和5年1月12日 | 令和4年7月15日 | ～ | 令和5年3月16日  | 42,100,300 | 長良川 名皿部工区(上流) 施<br>工延長 L=260m<br>土砂掘削 V=3, 000m3<br>長良川 島工区(下流) 施工延<br>長 L=135m<br>土砂掘削 V=900m3                                                                    | (2)カ<br>受注者からの協議に基づき、週休二日<br>制モデル工事に必要な経費を計上した<br>い。<br>(1)カ<br>河道解析結果から、施工箇所を下流に<br>延伸する必要が判明したため、河道掘<br>削範囲及び仮設工を延伸したい。 | 1回目  |

|                       |                                                               |                                      |      |              |                                    |           |           |   |            |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|--------------|------------------------------------|-----------|-----------|---|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 公河工第<br>総流防<br>H24-1号 | 公共 総<br>合流域防<br>災事業<br>(国補<br>正・翌<br>償) 工事                    | 木曽川水<br>系 長良川<br>郡上市<br>美並町<br>上田地内  | 土木一式 | (有)<br>ピーシー  | 岐阜県郡<br>上市美並<br>町上田3<br>2 1 5      | 令和4年2月22日 | 令和4年2月22日 | ～ | 令和4年9月30日  | 28,688,000 | 施工延長 L=260m (三日市工<br>区)<br>河道掘削工 V=3300m3                                                                                                      | —                                                                                                                                                     | (当初) |
|                       |                                                               |                                      |      |              |                                    | 令和5年3月6日  | 令和4年2月22日 | ～ | 令和5年3月20日  | 30,000,300 | 施工延長 L=120m (三日市工<br>区)<br>河道掘削工 V=2100m3                                                                                                      | (2) オ<br>現地を掘削していたところ地中からコ<br>ンクリート殻が見つかったため、取り<br>壊し及び処分を増工したい。<br>(2) ク<br>受注者との協議結果に基づき、週休2<br>日モデル工事に必要な経費を計上した<br>い。また、起工測量結果に基づき掘削<br>土量を変更したい。 | 2 回目 |
| 公河工第<br>広域H17-<br>1号  | 公共 広<br>域河川改<br>修事業<br>(国補<br>正・翌<br>償) 工事                    | 木曽川水<br>系 長良川<br>郡上市<br>美並町<br>高砂地内  | 土木一式 | (株) 水<br>口建設 | 岐阜県郡<br>上市美並<br>町上田9<br>0 番地1<br>8 | 令和4年3月1日  | 令和4年3月1日  | ～ | 令和4年12月20日 | 48,524,300 | 施工延長 L=73m (高原工区)<br>河道掘削工 V=4, 000m3<br>護岸工 (基礎工) L=54m<br>仮設工 N=1式                                                                           | —                                                                                                                                                     | (当初) |
|                       |                                                               |                                      |      |              |                                    | 令和5年1月18日 | 令和4年3月1日  | ～ | 令和5年3月20日  | 51,939,800 | 施工延長 L=44m (高原工区)<br>河道掘削工 V=3, 000m3<br>護岸工 (巨石張工) L=44m SL<br>=3. 2~4. 4m A=161m2<br>仮設工 N=1式                                                | (2) ク<br>起工測量、設計照査の結果に基づき、<br>土工、護岸工の数量を変更したい。<br>また、受注者の希望により I C T によ<br>る土工を実施することとし、必要経費<br>を計上したい。                                               | 2 回目 |
| 公維工第<br>MKH05-<br>03号 | 公共 道<br>路メンテ<br>ナンス補<br>助 (橋梁<br>補修)<br>(国補<br>正) (翌<br>償) 工事 | 一般国道<br>4 7 2 号<br>郡上市<br>明宝奥住<br>地内 | と土コ  | (株) 畑<br>佐土木 | 岐阜県郡<br>上市明宝<br>気良 1 5<br>4 番地 2   | 令和4年3月1日  | 令和4年4月21日 | ～ | 令和4年10月7日  | 17,284,300 | 坂洞橋 L=91.8m W=6.5(7.7)m<br>断面補修工 V=0.32m3<br>橋面防水工 (塗膜系防水層)<br>L=91.8m W=7.0m A=640m2<br>舗装打換工 (附着性密粒度As20<br>t=6cm) L=91.8m W=6.5m<br>A=600m2 | —                                                                                                                                                     | (当初) |

|                            |                                                           |                                         |    |             |                                     |           |           |   |            |            |                                                                                                                                             |                                                                                                                |      |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------|-----------|-----------|---|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                            |                                                           |                                         |    |             |                                     | 令和4年7月25日 | 令和4年4月21日 | ～ | 令和4年10月7日  | 17,433,900 | 坂洞橋 L=91.8m W=6.5(7.7)m<br>断面補修工 V=3.57m3<br>橋面防水工（塗膜系防水層）<br>L=91.5m W=6.5m A=595m2<br>舗装打換工（付着性密粒度As20<br>t=6cm）L=91.5m W=6.5m<br>A=595m2 | 床版の断面修復工について、橋梁点検<br>の結果より当初6m2と想定していた<br>が、橋面舗装を撤去したところ、床版<br>の劣化が著しく補修が必要な箇所が<br>51m2であることが判明したため、変<br>更したい。 | 1 回目 |
| 公維工第<br>A01-162-<br>05-02号 | 公共 防<br>災・安全<br>交付金<br>（舗装道<br>補修）<br>（国補<br>正）（翌<br>償）工事 | 一般国道<br>156号<br>郡上市<br>白鳥町<br>二日町地<br>内 | 舗装 | （株）大<br>西組  | 岐阜県郡<br>上市白鳥<br>町向小駄<br>良101<br>4-1 | 令和4年3月1日  | 令和4年4月1日  | ～ | 令和4年10月2日  | 41,690,000 | 施工延長 L=380.0m W=7.0m<br>切削オーバーレイ工 表層工<br>（再生密粒度As20F t=5cm）<br>A=2,660m2<br>上層路盤<br>工（再生瀝青安定処理 t=10cm）<br>A=2,660m2<br>区画線工 N=1式            | －                                                                                                              | （当初） |
|                            |                                                           |                                         |    |             |                                     | 令和4年5月24日 | 令和4年4月1日  | ～ | 令和4年10月2日  | 44,513,700 | 施工延長 L=390.0m W=7.0m<br>切削オーバーレイ工 表層工<br>（再生密粒度As20F t=5cm）<br>A=2,750m2<br>上層路盤<br>工（再生瀝青安定処理 t=10cm）<br>A=2,750m2<br>区画線工 N=1式            | 労務単価等の変動に基づく請負代金の<br>変更について協議があったため、労務<br>単価を変更したい。                                                            | 1 回目 |
| 公維工第<br>A01-162-<br>05-04号 | 公共 防<br>災・安全<br>交付金<br>（舗装道<br>補修）<br>（国補<br>正）（翌<br>償）工事 | 一般国道<br>472号<br>郡上市<br>明宝奥住<br>地内       | 舗装 | （株）畑<br>佐土木 | 岐阜県郡<br>上市明宝<br>気良15<br>4番地2        | 令和4年3月1日  | 令和4年5月20日 | ～ | 令和4年11月20日 | 41,855,000 | 施工延長 L=380.0m W=7.5m<br>舗装打換工 表層工（再生密粒<br>度As20F t=5cm）A=2,850m2<br>上層路盤工（再生<br>瀝青安定処理 t=10cm）<br>A=2,850m2<br>区画線工 N=1式                    | －                                                                                                              | （当初） |

|               |                               |                     |     |         |                     |           |           |   |            |            |                                                                                                                                        |                                                       |      |
|---------------|-------------------------------|---------------------|-----|---------|---------------------|-----------|-----------|---|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|
|               |                               |                     |     |         |                     | 令和4年9月5日  | 令和4年5月20日 | ～ | 令和4年11月20日 | 44,291,500 | 施工延長 L=400.0m W=7.5m<br>舗装打換工 表層工（再生密粒度As20 t=5cm）A=3,000m2<br>上層路盤工（再生瀝青安定処理 t=10cm）A=3,000m2<br>区画線工 N=1式                            | 週休2日制モデル工事の実施により、諸経費の補正を行いたい。                         | 1回目  |
| 公維工第MKH05-01号 | 公共道路メンテナンス補助（橋梁補修）（国補正）（翌償）工事 | 一般国道156号郡上市白鳥町歩岐島地内 | と土コ | （株）北栄建設 | 岐阜県郡上市白鳥町二日町645番地の1 | 令和4年3月1日  | 令和4年4月1日  | ～ | 令和4年9月17日  | 16,313,000 | 歩岐島大橋 L=103.3m<br>W=8.0(9.2)m<br>断面補修工 V=0.4m3<br>橋面防水工(塗膜系防水層)L=51.5m W=8.0m A=412m2<br>舗装打換工(付着性密粒度As20 t=6cm)L=51.5m W=8.0m A=412m2 | －                                                     | （当初） |
|               |                               |                     |     |         |                     | 令和4年9月12日 | 令和4年4月1日  | ～ | 令和4年9月17日  | 17,917,900 | 歩岐島大橋 L=103.3m<br>W=8.0(9.2)m<br>断面補修工 V=6.6m3<br>橋面防水工(塗膜系防水層)L=51.5m W=8.0m A=418m2<br>舗装打換工(付着性密粒度As20 t=6cm)L=51.5m W=8.0m A=418m2 | 契約後、受注者から労務単価等の変動に基づき請負代金の変更について、協議があったため、労務単価を変更したい。 | 1回目  |

|                      |                                                     |                                                     |      |                            |                                   |            |          |   |           |            |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |      |
|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|----------------------------|-----------------------------------|------------|----------|---|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 公河工第<br>堰改-4号        | 公共 総<br>合流域防<br>災事業<br>堰堤改良<br>事業（国<br>補正・翌<br>償）工事 | 木曽川水<br>系 阿多岐<br>川（阿多<br>岐ダム）<br>郡上市<br>白鳥町<br>中西地内 | と土コ  | イビデン<br>グリーン<br>テック<br>（株） | 岐阜県大<br>垣市河間<br>町3-5<br>5         | 令和4年3月8日   | 令和4年3月8日 | ～ | 令和5年2月5日  | 88,990,000 | 法面工<br>モルタル補修工 L=29, 2m<br>SL=16, 14～33, 57m A=823<br>m2<br>コンクリート吹付工（t=<br>15cm） L=47, 7m SL=10,<br>35～13, 48m A=541m2<br>ロープ伏工 N=22箇所 A=<br>352m2                                                                              | －                                                                                                                                               | （当初） |
|                      |                                                     |                                                     |      |                            |                                   | 令和4年10月17日 | 令和4年3月8日 | ～ | 令和5年2月5日  | 96,466,700 | 法面工<br>モルタル補修工 L=54, 5m<br>SL=14, 1～49, 4m A=1575m<br>2<br>コンクリート吹付工 L=<br>34, 1m SL=7, 5～1, 7m A=<br>365m2<br>現場打法枠工（F300） L=<br>22, 6m SL=9, 0～10, 1m A<br>=227m<br>ロープ伏工 N= 6箇所 A=<br>508m2<br>ロープ掛工 N= 1箇所<br>小割除石工 V=1, 7m3 | （２）カ<br>受注者からの週休二日制モデル工事協<br>議に基づき、必要経費を計上したい。<br>（２）ク<br>工事着手後の現地調査結果、当所施工<br>範囲外でクラック幅の拡大や新たなク<br>ラック・剥離の発生が明らかになった<br>ため、脆弱部まで施工範囲を上げた<br>い。 | 1 回目 |
| 公河工第<br>広域H16-<br>1号 | 公共 広<br>域河川改<br>修事業<br>（国補<br>正・翌<br>償）工事           | 木曽川水<br>系 長良<br>川<br>郡上市美<br>並町三戸<br>地内             | 土木一式 | （株）水<br>口建設                | 岐阜県郡<br>上市美並<br>町上田9<br>0番地1<br>8 | 令和4年3月8日   | 令和4年3月8日 | ～ | 令和5年2月5日  | 95,867,200 | 施工延長 L=142.9m（深戸工区）<br>石積擁壁工 L=142.3m<br>SL=6.3～6.4m A=907m2                                                                                                                                                                     | －                                                                                                                                               | （当初） |
|                      |                                                     |                                                     |      |                            |                                   | 令和5年2月27日  | 令和4年3月8日 | ～ | 令和5年3月20日 | 98,061,700 | 施工延長 L=130, 5m（深戸工区）<br>石積擁壁工 L=122, 2m SL<br>=6, 2～6, 4m A=776m2                                                                                                                                                                | （２）キ<br>受注者から工事請負契約約款に基づく<br>インフラスライドの協議結果を踏ま<br>え、請負額を変更したい。<br>（２）ク<br>受注者から協議結果を踏まえ、週休二<br>日制モデル工事として必要となる経費<br>を計上したい。                      | 2 回目 |

|                       |                                                      |                                                |      |              |                                          |           |           |   |           |            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          |      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|--------------|------------------------------------------|-----------|-----------|---|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 公河工第<br>総流防<br>H22-2号 | 公共 総<br>合流域防<br>災事業<br>(国補<br>正・翌<br>償) 工事           | 木曽川水<br>系 長良川<br>郡上市<br>白鳥町<br>白鳥地内            | 土木一式 | 瀬上建設<br>(株)  | 岐阜県郡<br>上市白鳥<br>町白鳥1<br>7 1              | 令和4年3月8日  | 令和4年5月10日 | ～ | 令和5年3月20日 | 65,967,000 | 施工延長 L = 146m (白鳥工区)<br>河道掘削工 V = 1, 600m <sup>3</sup><br>根固工 N = 231個<br>構造物撤去工 N = 1式<br>仮設工 N = 1式                                                                     | －                                                                                                                                                                                        | (当初) |
|                       |                                                      |                                                |      |              |                                          | 令和5年2月8日  | 令和4年5月10日 | ～ | 令和5年3月20日 | 69,063,500 | 施工延長 L = 146m<br>河道掘削工 V = 1, 850m <sup>3</sup><br>根固工 (W = 6, 0t) N = 239個<br>護岸工 石張工 L = 16. 9m SL<br>= 6. 6～7. 0m A = 113m <sup>2</sup><br>構造物撤去工 N = 1式<br>仮設工 N = 1式 | (2) キ<br>受注者との協議の結果、インフレス<br>ライド条項に基づき請負費を増額した<br>い。<br>(2) エ<br>対岸の堤防補強事業の進捗を図るた<br>め、高水護岸の施工を行いたい。                                                                                     | 1 回目 |
| 公河工第<br>総流防<br>H22-1号 | 公共 総<br>合流域防<br>災事業<br>(国補<br>正・翌<br>償) 工事           | 木曽川水<br>系 長良川<br>郡上市<br>白鳥町<br>向小駄良<br>地内      | 土木一式 | (株) 大<br>西組  | 岐阜県郡<br>上市白鳥<br>町向小駄<br>良 1 0 1<br>4 - 1 | 令和4年3月1日  | 令和4年5月30日 | ～ | 令和5年1月29日 | 30,800,000 | 施工延長 L = 39. 0m (向小駄良<br>工区)<br>護岸工 A = 197m <sup>2</sup><br>仮設工 N = 1式<br>取水施設改築 N = 1式                                                                                  | －                                                                                                                                                                                        | (当初) |
|                       |                                                      |                                                |      |              |                                          | 令和5年2月1日  | 令和4年5月30日 | ～ | 令和5年3月20日 | 35,788,500 | 施工延長 L = 24. 2m (向小駄良<br>工区)<br>護岸工 A = 163m <sup>2</sup><br>仮設工 N = 1式<br>取水施設改築・水位計設置工 N = 1<br>式                                                                       | (2) ク<br>仮設置後に土羽護岸部の周辺を試掘<br>した結果、既設巨石護岸の一部で崩落<br>が判明したため、崩落箇所を含めて一<br>体的に施工したい。また、巨石張に使<br>用する石材を、当初は既設護岸の石材<br>流用及び不足分を現地採取する予定で<br>いたが、関係漁業組合との協議結果を<br>踏まえ、追加面積の不足分を購入材に<br>より施工したい。 | 2 回目 |
| 単交委第<br>道調2-1<br>号    | 県単 一<br>般道路調<br>査 (0 県<br>償) 道路<br>防災点検<br>業務 委<br>託 | 一般国道<br>2 5 6 号<br>他 郡 上<br>市八幡町<br>那比 他<br>地内 | 道路   | (株) テ<br>イコク | 岐阜県岐<br>阜市橋本<br>町2-8                     | 令和4年2月25日 | 令和4年2月25日 | ～ | 令和4年8月31日 | 6,160,000  | 道路防災点検<br>履歴点検 N = 1 2 8 箇所<br>安定度再調査 N = 2 箇所<br>落石箇所調査 N = 2 箇所                                                                                                         | －                                                                                                                                                                                        | (当初) |

|                   |                                        |                           |     |               |                  |            |           |   |            |            |                                                                                                       |                                                                                                                        |      |
|-------------------|----------------------------------------|---------------------------|-----|---------------|------------------|------------|-----------|---|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                   |                                        |                           |     |               |                  | 令和4年8月19日  | 令和4年2月25日 | ～ | 令和4年8月31日  | 6,230,400  | 道路防災点検<br>履歴点検 N = 1 2 8 箇所<br>安定度再調査 N = 5 箇所                                                        | 委託業務変更事務処理要領第4 (2)<br>エ その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合<br>・道路防災点検データベースの見直し<br>がなされたところ、新たに安定度再評価を行う必要がある箇所が判明したため、実施することとしたい。 | 1 回目 |
| 単河・単砂委第R4河修-S-2他号 | 県単 河川・砂防維持修繕河川砂防維持管理業務 (債務) 委託         | 木曽川水系 長良川 他 郡上市八幡町吉野他 地内  | 河川  | (株) 三栄コンサルタント | 岐阜県岐阜市水海道 4-2-12 | 令和4年2月25日  | 令和4年2月25日 | ～ | 令和4年12月28日 | 12,672,000 | 河川砂防維持管理業務 N=1式                                                                                       | —                                                                                                                      | (当初) |
|                   |                                        |                           |     |               |                  | 令和4年12月1日  | 令和4年2月25日 | ～ | 令和5年2月28日  | 14,975,400 | 河川砂防維持管理業務 N = 1 式                                                                                    | (2) エ<br>9月補正及び12月補正の発注資料作成のため、人数等の変更を行いたい。<br>また、このことにともない令和5年2月末まで工期を延伸したい。                                          | 1 回目 |
| 公維委第MK05-08他号     | 公共 道路メンテナンス補助 (橋梁補修) 他 (債務) 橋梁補修設計業務委託 | 一般国道 472号 他 郡上市八幡町 有穂他 地内 | 鋼構造 | (株) 興栄コンサルタント | 岐阜県岐阜市中鶉 4-11    | 令和4年3月18日  | 令和4年3月18日 | ～ | 令和4年10月29日 | 28,490,000 | (国)472号<br>明宝大橋 橋梁補修設計 N=1式<br>(主)美濃加茂和良線<br>小原橋 橋梁補修設計 N=1式<br>寺尾橋 橋梁補修設計 N=1式<br>野々倉1号橋 橋梁補修設計 N=1式 | —                                                                                                                      | (当初) |
|                   |                                        |                           |     |               |                  | 令和4年10月11日 | 令和4年3月18日 | ～ | 令和5年1月27日  | 31,464,400 | (国)472号<br>明宝大橋 橋梁補修設計 N=1式<br>(主)美濃加茂和良線<br>小原橋 橋梁補修設計 N=1式<br>寺尾橋 橋梁補修設計 N=1式<br>野々倉1号橋 橋梁補修設計 N=1式 | 小原橋について、補修の設計を行っているが、塗装塗替工の検討・設計を行うにあたり、既存塗膜に鉛やPCBが含まれているか確認する必要があるため、塗膜調査を実施したい。                                      | 1 回目 |

|                              |                                                                     |                                            |      |                          |                           |            |           |   |            |            |                                                                   |                                                            |      |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|--------------------------|---------------------------|------------|-----------|---|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|
| 単建委第<br>道改Z3-<br>5-13-B<br>号 | 県単 道<br>路新設改<br>良（一般<br>分）（0<br>県債）<br>（一）白<br>山内ヶ谷<br>線 地質<br>調査委託 | 一般県道<br>白山内ヶ<br>谷線郡上<br>市 八幡<br>町 相生<br>地内 | 地質調査 | 青葉工業<br>（株）<br>岐阜営業<br>所 | 岐阜県可<br>児市塩1<br>141-<br>1 | 令和4年3月11日  | 令和4年3月11日 | ～ | 令和4年6月28日  | 6,160,000  | 地質調査業務<br>機械ボーリング N = 2 箇所<br>L = 2 1 m                           | —                                                          | （当初） |
|                              |                                                                     |                                            |      |                          |                           | 令和4年5月12日  | 令和4年3月11日 | ～ | 令和4年7月29日  | 7,950,800  | 地質調査業務<br>機械ボーリング N = 4 箇所<br>L = 3 3 m                           | 第4（2）発注時に確認が困難な要因<br>によるもの<br>ウ 土質・地質の確認に基づく場合             | 2回目  |
|                              |                                                                     |                                            |      |                          |                           | 令和4年7月4日   | 令和4年3月11日 | ～ | 令和4年10月31日 | 8,654,800  | 地質調査業務<br>機械ボーリング N = 4 箇所<br>L = 4 3 m<br>パイプ歪み計設置・観測 N =<br>1箇所 | 第4（2）発注時に確認が困難な要因<br>によるもの<br>エ その他確認困難な要因、誤測等<br>やむを得ない場合 | 3回目  |
|                              |                                                                     |                                            |      |                          |                           | 令和4年10月24日 | 令和4年3月11日 | ～ | 令和5年1月31日  | 14,067,900 | 地質調査業務<br>機械ボーリング N = 8 箇所<br>L = 8 4 m<br>パイプ歪み計設置・観測 N =<br>1箇所 | 第4（2）発注時に確認が困難な要因<br>によるもの<br>エ その他確認困難な要因、誤測等<br>やむを得ない場合 | 4回目  |

|                       |                                 |                        |      |                      |                |           |           |   |            |            |                                                                                                                                 |                                            |      |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------|------|----------------------|----------------|-----------|-----------|---|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|
|                       |                                 |                        |      |                      |                | 令和5年1月18日 | 令和4年3月11日 | ～ | 令和5年1月31日  | 15,875,200 | 地質調査業務<br>機械ボーリング N = 8 箇所<br>L = 1 1 3 m<br>パイプ歪み計設置・観測 N = 1 箇所                                                               | 第4（2）発注時に確認が困難な要因によるもの<br>ウ 土質・地質の確認に基づく場合 | 5 回目 |
| 公用委第<br>R4-90-A号      | 公共 防災・安全<br>交付金<br>（急傾斜地崩壊対策事業） | 郡上市<br>美並町<br>高砂地内     | 測量   | (株) テイコク             | 岐阜県岐阜市橋本町2-8   | 令和4年3月11日 | 令和4年3月11日 | ～ | 令和4年5月29日  | 4,367,000  | 1 用地測量 A=5600平方メートル<br>2 面積計算 A=3900平方メートル<br>3 立竹木調査 A=900平方メートル<br>4 附帯工作物（独立工作物）調査 3箇所<br>5 非木造建物調査 1棟<br>6 機械設備の調査 1事業所     | —                                          | (当初) |
|                       |                                 |                        |      |                      |                | 令和4年10月6日 | 令和4年3月11日 | ～ | 令和4年10月31日 | 4,845,500  | 1 用地測量 A=6800平方メートル<br>2 面積計算 A=6000平方メートル<br>3 立竹木調査 A=695. 62平方メートル<br>4 附帯工作物（独立工作物）調査 0箇所<br>5 非木造建物調査 1棟<br>6 機械設備の調査 4事業所 | 別紙のとおり変更したい。                               | 4 回目 |
| 公建委第<br>43-A01-071-D号 | 公共 防災・安全<br>交付金<br>（改築）<br>（翌償） | 主要地方道 金山明宝線郡上市 明宝畑佐 地内 | 建設環境 | 日本工営<br>(株)<br>岐阜事務所 | 岐阜県岐阜市藪田南1-5-1 | 令和4年3月25日 | 令和4年3月25日 | ～ | 令和5年3月20日  | 4,468,376  | 水文調査（（主）金山明宝線 畑佐工区）<br>流量調査 N = 1 式<br>水質調査 N = 1 式                                                                             | —                                          | (当初) |

|                              |                                                                                  |                                            |     |                          |                            |            |           |   |           |            |                                                                                              |                                                        |      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|--------------------------|----------------------------|------------|-----------|---|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|
|                              |                                                                                  |                                            |     |                          |                            | 令和4年3月30日  | 令和4年3月25日 | ～ | 令和5年3月20日 | 4,535,300  | 水文調査（（主）金山明宝線 畑佐工区）<br>流量調査 N = 1 式<br>水質調査 N = 1 式                                          | 第4（1）発注後に発生した外的条件によるもの<br>カ その他やむを得ない外的条件による場合         | 1 回目 |
|                              |                                                                                  |                                            |     |                          |                            | 令和4年12月16日 | 令和4年3月25日 | ～ | 令和5年3月20日 | 4,622,200  | 水文調査（（主）金山明宝線 畑佐工区）<br>流量調査 N = 1 式<br>水質調査 N = 1 式                                          | 第4（1）発注後に発生した外的条件によるもの<br>カ その他やむを得ない外的条件による場合         | 2 回目 |
|                              |                                                                                  |                                            |     |                          |                            | 令和5年2月13日  | 令和4年3月25日 | ～ | 令和5年3月20日 | 4,764,100  | 水文調査（（主）金山明宝線 畑佐工区）<br>流量調査 N = 1 式<br>水質調査 N = 1 式                                          | 第4（1）発注後に発生した外的条件によるもの<br>カ その他やむを得ない外的条件による場合         | 3 回目 |
| 単建委第<br>道改Z3-<br>5-13-A<br>号 | 県単 道<br>路新設改<br>良（一般<br>分）（0<br>県債）<br>（一）白<br>山内ヶ谷<br>線 測<br>量・橋梁<br>詳細設計<br>業務 | 一般県道<br>白山内ヶ<br>谷線郡上<br>市 八幡<br>町 相生<br>地内 | 鋼構造 | 日本工営<br>（株）<br>岐阜事務<br>所 | 岐阜県岐<br>阜市荻田<br>南1ー<br>5ー1 | 令和4年3月11日  | 令和4年3月11日 | ～ | 令和4年12月5日 | 36,161,818 | 橋梁詳細設計<br>橋梁詳細設計 N = 1 橋<br>道路詳細設計 L = 0. 1 4 k<br>m<br>測量業務<br>路線測量 L = 0. 1 k m            | －                                                      | （当初） |
|                              |                                                                                  |                                            |     |                          |                            | 令和4年12月2日  | 令和4年3月11日 | ～ | 令和5年3月20日 | 44,892,100 | 橋梁詳細設計<br>橋梁詳細設計 N = 1 橋<br>道路詳細設計 L = 0. 1 4 k<br>m<br>法面工詳細設計 N = 2 箇所<br>補強土詳細設計 N = 2 箇所 | 第4（2）発注時に確認が困難な要因によるもの<br>エ その他確認困難な要因、誤測等<br>やむを得ない場合 | 2 回目 |

|                                 |                                                                                            |                                          |      |                                       |                              |           |           |   |           |           |                                                                                                  |                                                                                |      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| 公建委第<br>R3-1-<br>A01-076<br>-A号 | 公共 社<br>会資本整<br>備総合交<br>付金（改<br>策）（国<br>補正）<br>（翌債）<br>（一）惣<br>則高鷲線<br>地質調査<br>業務          | 一般県道<br>惣則高鷲<br>線郡上市<br>高鷲町<br>大鷲 地<br>内 | 地質調査 | (株) 中<br>部ウエル<br>ボーリン<br>グ社 岐<br>阜事務所 | 岐阜県岐<br>阜市忠節<br>町4-1<br>8-12 | 令和4年3月25日 | 令和4年3月25日 | ～ | 令和4年7月12日 | 5,390,000 | 地質調査業務<br>機械ボーリング N = 2 箇所<br>L = 2 4 m<br>標準貫入試験 N = 2 4 回                                      | —                                                                              | (当初) |
|                                 |                                                                                            |                                          |      |                                       |                              | 令和4年8月26日 | 令和4年3月25日 | ～ | 令和4年9月12日 | 6,138,000 | 地質調査業務（一）総則高鷲<br>線）<br>機械ボーリング N = 3 箇所<br>L = 2 8 m<br>標準貫入試験 N = 1 6 回                         | 第4（2）発注時に確認が困難な要因<br>によるもの<br>ウ 土質・地質の確認に基づく場合<br>ク その他確認困難な要因、誤測等<br>やむを得ない場合 | 2 回目 |
| 公建委第<br>R3-1-<br>A01-076<br>-B号 | 公共 社<br>会資本整<br>備総合交<br>付金（改<br>策）（国<br>補正）<br>（翌債）<br>（一）惣<br>則高鷲線<br>測量・道<br>路詳細設<br>計業務 | 一般県道<br>惣則高鷲<br>線郡上市<br>高鷲町<br>大鷲地内      | 道路   | 大日コン<br>サルタン<br>ト（株）                  | 岐阜県岐<br>阜市藪田<br>南3-<br>1-21  | 令和4年3月25日 | 令和4年3月25日 | ～ | 令和4年8月19日 | 8,250,000 | 測量業務委託<br>現地測量 A=0. 12m2<br>路線測量 L=0. 1km<br>設計業務委託<br>道路詳細設計（修正） N=1式                           | —                                                                              | (当初) |
|                                 |                                                                                            |                                          |      |                                       |                              | 令和4年3月30日 | 令和4年3月25日 | ～ | 令和4年8月19日 | 9,610,700 | 測量業務委託<br>現地測量 A=0. 12m2<br>路線測量 L=0. 1km<br>設計業務委託<br>道路詳細設計（修正） N=1式<br>一般構造物予備設計（修正） N<br>=1式 | 第4（1）発注後に発生した外的条件<br>によるもの<br>カ その他やむを得ない外的条件に<br>よる場合                         | 1 回目 |

|                    |                             |                     |     |         |                 |            |           |   |            |             |                                                                                                        |                                                                                                              |      |
|--------------------|-----------------------------|---------------------|-----|---------|-----------------|------------|-----------|---|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                    |                             |                     |     |         |                 | 令和4年8月2日   | 令和4年3月25日 | ～ | 令和4年10月31日 | 9,886,800   | 測量業務委託<br>現地測量 A=0.006m <sup>2</sup><br>路線測量 L=0.16km<br>設計業務委託<br>道路詳細設計（修正） N=1式<br>一般構造物予備設計 N=1式   | 第4（2）発注時に確認が困難な要因によるもの<br>ク その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合                                                           | 2回目  |
| 公交工第43-031-B1-h-4号 | 公共防災・安全交付金（災害防除）（国補正）（翌債）工事 | 一般国道156号郡上市白鳥町前谷地内  | と土コ | 馬瀬建設（株） | 岐阜県下呂市馬瀬名丸28番地3 | 令和4年3月29日  | 令和4年3月29日 | ～ | 令和5年3月18日  | 126,170,000 | 施工延長 L=102.0m<br>W=6.0(8.0)m<br>高エネルギー吸収落石防護柵工<br>L=102.0m<br>落石予防工 ロープ掛工 N=1<br>箇所<br>ロープ伏工 N=1<br>箇所 | －                                                                                                            | (当初) |
|                    |                             |                     |     |         |                 | 令和4年11月18日 | 令和4年3月29日 | ～ | 令和5年3月18日  | 127,420,700 | 施工延長 L=102.0m<br>W=6.0(8.0)m<br>高エネルギー吸収落石防護柵工<br>L=102.0m<br>落石予防工 ロープ掛工 N=1<br>箇所<br>ロープ伏工 N=1<br>箇所 | 建設工事変更事務処理要領第4（2）ク その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合<br>・現地調査の結果、高圧電線が作業の支障となり、電柱の移転が不可能であることが判明したため、作業構台の位置及び数量を変更したい。 | 1回目  |
| 単河委第河修改-S-3他号      | 県単河川維持修繕事業（債務）委託長良川改修検討業務   | 木曽川水系長良川郡上市美並町上田他地内 | 河川  | （株）テイコク | 岐阜県岐阜市橋本町2-8    | 令和4年3月31日  | 令和4年3月31日 | ～ | 令和4年10月31日 | 14,298,020  | 長良川改修箇所検討業務 N=1式                                                                                       | －                                                                                                            | (当初) |

|  |  |  |  |  |  |           |           |   |           |            |                                                |                                                                                                                                                |     |
|--|--|--|--|--|--|-----------|-----------|---|-----------|------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  |  |  |  |  |  | 令和5年1月12日 | 令和4年3月31日 | ～ | 令和5年2月28日 | 16,913,600 | 長良川改修箇所検討業務 N＝1式<br>対策検討業務 N＝1式<br>護岸修正設計 N＝1式 | (2)エ<br>本業務で検討の結果、工事完了区間で<br>流下能力不足が判明したため、対策工<br>法の検討業務を追加したい。<br>(2)オ<br>既に設計済みの改修予定箇所におい<br>て、地元説明会の結果、設計変更が必<br>要となったため、本業務で修正設計を<br>行いたい。 | 2回目 |
|--|--|--|--|--|--|-----------|-----------|---|-----------|------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|