

建設工事等の契約の内容に係る情報の公表

※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。

発注機関:長良川上流河川開発工事事務所

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
第10号	公共 内ヶ谷治水ダム建設事業(岩盤スケッチ業務)(債務)	木曽川水系 亀尾島川 郡上市 大和町 内ヶ谷	河川	八千代エンジニアリング(株) 岐阜事務所	岐阜県大垣市桐ヶ崎町37番地2	平成29年2月17日	平成29年2月17日 ～ 令和3年10月31日	103,842,000	岩盤スケッチ業務 岩盤スケッチ(粗掘削)(堤敷内) A= 8,414m2 岩盤スケッチ(粗掘削)(堤敷外) A=23,310m2 岩盤スケッチ(仕上げ掘削)(堤敷内) A=10,027m2 岩盤スケッチ(仕上げ掘削)(堤敷外) A= 2,363m2	—	(当初)
						平成29年12月14日	平成29年2月17日 ～ 令和3年10月31日	132,430,680	岩盤スケッチ業務 岩盤スケッチ(粗掘削)(堤敷内) A= 8, 768m2 岩盤スケッチ(粗掘削)(堤敷外) A=24, 774m2 岩盤スケッチ(仕上げ掘削)(堤敷内) A=10, 027m2 岩盤スケッチ(仕上げ掘削)(堤敷外) A= 2, 363m2 右岸ゆるみ岩盤調査 = 1式	(4)ダムサイト右岸の上流側にあるゆるみ領域について、掘削前にゆるみ状況を予測的に確認しながら慎重に実施するため粗掘削予定深度より5～10m高い位置で確認することになった。 その位置における片切掘削面及びびすじ掘り部において、岩盤スケッチ及び開口割れ目の計測を実施したい。	2回目
						平成30年3月14日	平成29年2月17日 ～ 令和3年10月31日	165,666,600	岩盤スケッチ業務 岩盤スケッチ(粗掘削)(堤敷内) A= 9, 091m2 岩盤スケッチ(粗掘削)(堤敷外) A=25, 587m2 岩盤スケッチ(仕上げ掘削)(堤敷内) A= 4, 357m2 岩盤スケッチ(仕上げ掘削)(堤敷外) A= 2, 363m2 右岸ゆるみ岩盤調査 = 1式 右岸尾根部地質解析 = 1式	(4)尾根直角方向断面に既存ボーリング確認結果(層理面角度、割れ目等)、掘削面開口割れ目状況、風化度等の情報を追加し、右岸ゆるみ岩盤の解析を実施したい。	3回目
						令和3年1月19日	平成29年2月17日 ～ 令和7年3月31日	182,666,000	岩盤スケッチ業務 岩盤スケッチ(粗掘削)(堤敷内) A= 5, 814m2 岩盤スケッチ(粗掘削)(堤敷外) A=22, 389m2 岩盤スケッチ(仕上げ掘削)(堤敷内) A= 3, 375m2 岩盤スケッチ(仕上げ掘削)(堤敷外) A= 1, 495m2 右岸ゆるみ岩盤調査 = 1式 右岸尾根部地質解析 = 1式	岩盤スケッチ範囲の変更と今後の予定にあわせて数量の変更を行いたい。また、本体工事の工期延長に伴い、当該業務の工期も延長したい。	5回目
						令和6年10月7日	平成29年2月17日 令和7年3月31日	182,450,400	岩盤スケッチ業務 岩盤スケッチ(粗掘削)(堤敷内) A= 5, 814m2 岩盤スケッチ(粗掘削)(堤敷外) A=22, 389m2 岩盤スケッチ(仕上げ掘削)(堤敷内) A= 3, 739m2 岩盤スケッチ(仕上げ掘削)(堤敷外) A= 1, 110m2 右岸ゆるみ岩盤調査 = 1式 右岸尾根部地質解析 = 1式	スケッチ面積について実績に応じて変更したい。	8回目